

1. <공약 실천계획>

관리번호

15-②-⑥

상위공약명	모두가 안전하고 편안한 환경 구축 [편안한 주거환경 조성]															
실행공약명	하동읍 시가지 지중화 사업															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○			○				○	○				○			100%
주관부서	도시건축과				담당자				김용호			전화번호		880-2239		

■ 목 표

- 읍 시가지 지중화사업을 통한 쾌적한 도심 환경 조성

■ 사업개요

- 사업내용 : 지중화사업 L=0.72km, 주차공간 정비 등
  - 중앙도로(완료) 구간 : 하동버스터미널 ↔ 하동읍사무소(L=0.72km)
  - ☞ 시가지 지중화 공약사업 이행완료 후, 사업 확대 연차사업 <계속추진>
    - 확대 제2구간 : 하동버스터미널 ↔ 송림공원(L=1.20km)
    - 확대 제3구간 : 하동버스터미널 ↔ 화산삼거리(L=0.96km)
    - 확대 제4구간 : 하동읍사무소 ↔ 서해량삼거리(L=0.52km)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	14,100	-	-	3,500	4,900	3,200	2,500	-
국비	0	-	-	-	-	-	-	-
도비	0	-	-	-	-	-	-	-
군비	7,800	-	-	1,900	2,700	1,800	1,400	-
민자	6,300	-	-	1,600	2,200	1,400	1,100	-

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	지중화사업계획 수립 및 1구간 계약체결	달성
2016년	지중화 2구간 계약체결 및 1구간 사업완료	달성
2017년	지중화 3구간 계약체결 및 2,3구간 사업완료	달성
2018년	지중화 4구간 계약체결 및 사업완료	'17년 하반기 4구간 사업신청 예정

## 2. < 공약 이행현황 >

### ■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 100%)

- '14. 11. 7 : 하동읍 1구간 지중화사업 승인(한국전력 경남지역본부)
- '15. 8. 25 : 하동읍 1구간 지중화사업 이행협약서 체결
- '15. 12. 28 : 하동읍 2구간 지중화사업 승인(한국전력 경남지역본부)
- '16. 2. 3 : 하동읍 2구간 지중화사업 이행협약서 체결
- '16. 4. 28 : 하동읍 1구간 지중화사업 착공
- '17. 1. 18 : 하동읍 3구간 지중화사업 승인(한국전력 경남지역본부)
- '17. 11월 현재 : 3구간 공사중

### ■ 관련 사진 및 자료



## 향후계획

- '17. 12월 : 하동읍 2구간 지중화사업 완료  
          : 하동읍 4구간 지중화사업 신청
- '18. 1월 : 하동읍 4구간 지중화사업 이행협약체결
- '18. 2월 : 하동읍 3구간 지중화사업 완료
- '18. 3월 : 하동읍 4구간 지중화사업 기초조사 및 실시설계
- '18. 4월 : 하동읍 4구간 지중화사업 관련기관 인·허가 협의
- '18. 5월 : 하동읍 4구간 지중화사업 착공
- '18. 12월 : 하동읍 4구간 지중화사업 완료