

### 1. <공약 실천계획>

관리번호 1-②

공보공약명	갈사만·대송산업단지 조기 준공 및 두우레저단지 조성															
실행공약명	대송산업단지 조기 완공 [중장기사업]															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분		이행단계					
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○			○				○	○				○			90%
주관부서	산단조성과				담당자				박남철		전화번호		880-2623			

#### ■ 목 표

- 광양만권 경제자유구역 개발과 연계한 하동미래 100년 성장동력을 위한 대규모 첨단 산업단지 조성

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2009년 ~ 2018년
- 사업량 : 산업단지 조성 1,367천㎡(41.4만평)
- 사업비 : 231,998백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018년 이후
계	232,068	49,032	10,636	42,113	62,583	33,630	34,074
국비	15,634	1,956	3,765	3,290	-	1,503	5,120
도비	15,634	1,956	3,765	3,290	-	1,503	5,120
군비	-	-	-	-	-	-	-
민자	200,800	45,120	3,106	35,533	62,583	30,624	23,834

#### ■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	공사도급계약 체결 및 공사착공	달성 : 공사착공('15. 2. 2.)
2016년	산업단지 조성공사 공정율 60%이상	달성 : '16. 12월 공정율 65%
2017년	산업단지 조성공사 공정율 90%이상	정상추진 : '17. 11월 현재 공정율 90%
2018년	산업단지 준공	

## 2. < 공약 이행현황 >

### ■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 90 %)

- '13. 05. 02 : 미분양부지 매입확약 동의안 승인(하동군, 하동군의회)
- '13. 05. 02 : 사업약정서체결(PF자금 확보 1,810억)
- '15. 02. 02 : 공사 착공
- '17. 11월 현재 : 전체공정률 90%

### ■ 관련 사진 및 자료



(대송산업단지 조감도)



(공사현장 위성사진 17. 09. 13. 현재)

### ■ 향후계획

- 대송산단내 실수요자 투자유치(분양) 활동 총력
- 사업정상 추진을 통한 준공기한 내 산단 조성공사 마무리 (준공 18. 02. 01.)