

1. <공약 실천계획>

관리번호

9-③

공보공약명	노량지구 해양 종합 관광단지 조성															
실행공약명	금남면(노량지구) 복합휴양센터 조성															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분		이행단계					
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○			○			○		○				○			80%
주관부서	산단조성과				담당자				손성배		전화번호		880-2614			

■ 목 표

- 지역의 잠재력과 테마를 살린 체육공원 및 복합휴양센터 조성하여 지역 정주 기반 확충 및 해양종합 관광단지 조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2011년 ~ 2018년
- 사업량 : 체육공원 조성, 복합커뮤니티센터 조성 등
- 사업비 : 15,085백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	15,085	8,541	429	1,657	4,458	-	-	-
국비	5,600	1,369	300	810	3121	-	-	-
도비	1,615	1,071	39	104	401	-	-	-
군비	7,870	6,101	90	743	936	-	-	-
민자						-	-	-

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2011년	사업계획 승인 및 공사착공	달성 ('11.7월 공사 착공)
2016년	전체공사 공정율 60%이상	달성('16.12월 공정율 63% 달성)
2017년	전체공사 공정율 80%이상	달성('17.12월 공정율 80% 달성)
2018년	전체공사 준공	-

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 [공약 이행을 : 80 %]

- '11. 06. 29 : 1단계공사(공유수면 매립공사) 착공
- '14. 03. 26 : 2단계공사 기본계획 및 실시설계용역 착수
- '16. 06. 27 : 1단계공사(공유수면 매립공사) 완료
- '16. 08. 22 : 1단계공사(공유수면 매립공사) 준공승인(경남도)
- '16. 10. 06 : 용도지역 지정완료
- '16. 12. 01 : 2단계공사 기본계획 승인완료
- '17. 2월 현재 : 전체공정률 63% (2단계공사 실시설계중)
- '17. 8. 10 : 기본계획 승인 및 확정고시
- '17. 8. 30 : 기본계획(변경) 및 시행계획 승인 고시
- '17. 11월 현재 : 금남면소재지 종합정비사업 공사중

■ 관련 사진 및 자료

복합 휴양센터 부지조성 사진



■ 향후계획

- '17. 11월 : 사업 착공
- '18. 10월 : 사업 준공