

1. <공약 실천계획>

관리번호

10-③

공보공약명	하동의 숲 조성 및 힐링 르네상스 프로젝트															
실행공약명	하동공원 플라워파크 조성															
사업구분	임지구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○		○				○		○					○		80%
주관부서	산림녹지과				담당자				박수환			전화번호		880-2494		

■ 목 표

- 지역 랜드마크 기능의 플라워파크 공원 조성으로 관광하동 이미지 제고
- 하동송림, 구섬진교 공원과 녹지를 연결하여 하동의 자연 이미지와 어울리는 녹지네트워크 구축

■ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년
- 사업량 : 170,000㎡
 - 그린테라스 외 4개 테라스 조성, 어린이정원, 섬호정 옛정원, 조각정원, 오룡정이야기, 대숲산책로 등
- 사업비 : 11,776백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	11,776	1,038	17	40	981	1,200	8,500
국비	0				-	-	-
도비	4,536	143			143	-	4,250
군비	7,240	895	17	40	838	1,200	4,250
민자	0				-	-	-

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	타당성 조사 및 주민간담회 개최 대나무 숲길(죽림) 조사용역	달성 ('15.6월 공사 착공)
2016년	하동공원 정비 기본계획 수립 그린테라스 조성사업 (완료)	'17. 5. 사업완료 (40%)
2017년	관람로, 섬호정, 오룡정 정원 리모델링	'17. 10. 현재 합동설계 중 (50%)
2018년	레드테라스, 블루테라스 조성	공정율 70% 달성 추진
2019년	골드테라스, 그랜드 에스컬레이터 설치	공정율 100% 달성 추진

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 80%)

- '14. 12. 30. : 타당성 조사 용역 완료
- '15. 03. 16. : 주민간담회 개최
- '15. 06. 17. : 대나무 숲길(죽림) 조성
 - 산책로 정비 816m²(L=510m, B=1.6m), 마사토포설 V=122.4m³
- '16. 04. ~ 08. : 하동공원 정비(확대) 기본계획 수립
- '16. 08. ~ 10. : 하동 그린테라스 조성사업 실시설계용역
- '16. 12. ~ '17. 05. : 하동 그린테라스 조성사업 착공 및 준공 완료
- '17. 11. 현재 : 관람로, 섬호정, 오룡정 정원 리모델링 합동설계 중

■ 관련 사진 및 자료



기본계획(안)



대나무숲길 완료



그린테라스 조성 완료



관람로, 섬호정, 오룡정 공원 리모델링

■ 사업 추진 문제점

- 플라워파크 조성 기본계획이 현실적으로 실현 가능성이 낮고, 개략 공사비 또한 260억원에 달하여 국·도비 보조 없이는 계획과 같이 추진 어려움.
(기본계획 대비 실현가능성, 효과성 높은 부분을 축소 추진 260억→117억)
- 그랜드 에스컬레이터 설치 사업을 계속사업으로 포함하여 추진할 경우, 사업비 총액이 100억원 이상으로 사업추진 시 중앙투자심사 및 도심사, 중기지방재정계획, 사전타당성검증, 환경영향평가 등 각종 행정절차를 이행하여야 함에 따라, 플라워파크 조성사업과 그랜드 에스컬레이터 조성사업을 별개 추진 필요

■ 향후계획

- '17. 12. : 공원 관람로, 섬호정, 오룡정 공원 리모델링 설계 완료 및 사업시행
- '18. 1. : 레드테라스 조성 실시설계 용역
- '18. 4. : 공원 관람로, 섬호정, 오룡정 공원 리모델링 공사 완료
- '18. 4. : 레드테라스 조성 사업 실시
- '18. 5. : 블루테라스(전망대) 조성 관련 공모 디자인 설계
- '18. 8. : 블루테라스 공모디자인설계 완료 및 사업시행
- '18. 9. : '19년 그랜드 에스컬레이터 설치 예산확보 추진 및 중기재정계획 편입(국·도비)
- '19. : 행정절차 및 예산확보 상황에 따라 사업 추진