

1. <공약 실천계획>

관리번호 **11-③**

공보공약명	도시가스 설치 [일반주민 복지사업]															
실행공약명	하동읍 도시가스 공급															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○			○			○		○					○		100%
주관부서	경제수산과				담당자				한아영			전화번호		880-2208		

목 표

○ 청정에너지인 도시가스를 공급하여 군민가계의 연료비 부담을 해소하고 지역경제를 활성화하여 하동읍 도시개발에 기여함

사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사업량 : 도시가스 위성기지 LNG 제조시설(32톤) 설치
공급배관공사 L = 11.6km 1식
- 사업비 : 6,537백만원 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2016	2017	2018년 이후
계	6,537	1,363	744.3	755	3674.7
국비	-	-	-	-	-
도비	500	113	94.3	105	187.7
군비	2,550	1,250	650	650	3487

연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	보조금 지원조례 제정 및 공사착공	달성 ('15.6월 공사 착공)
2016년	하동읍 도시가스 공급	달성 ('16.12월 도시가스 공급 개통식)
2017년	도시가스 공급망 연차적 확대	추진 중 '17.10월 현재 758세대 공급

2. < 공약 이행현황 >



■ 지금까지 추진 실적 [공약 이행을 : 100 %]

- '15. 04. 17. : 도시가스 착공 협약(MOU) 체결
- '15. 06. 10. : 1차 단독구간 배관공사 착공
- '15. 11. 11. : 도시가스 보급확대 도비 확보(113백만원)
- '15. 12. 28. : 공급방식 전환 확정('16년 탱크저장 ⇨ '18년 배관방식)
- '16. 12. 25. : 적량면 위성기지 ~ 하동읍사무소(5km) 배관공사 완료
- '16. 12. 28. : 하동읍 도시가스 공급 개통식(공급신청세대 530세대)
- '17. 10월 현재 : 758세대 공급

<확대추진>

- 2017. 10월 : 국민건강보험공단~하동회전교차로 구간 착공
- 2017. 11월 : 비파삼거리~공급관리소 일원 중압배관공사 착공

■ 관련 사진 및 자료

<p style="text-align: center;">하동군 도시가스 공급사업 착공 협약서</p> <p>경상남도 하동군(이하 “갑” 이라 한다.)과 주식회사 지에스이(이하 “을” 이라 한다.)는 하동군 하동읍 내 도시가스 공급 사업을 위하여 신의성실에 입각하여 아래와 같이 협약한다.</p> <p style="text-align: center;">아 래</p> <p>1. “을” 은 2015년부터 사업을 추진하여 하동군 하동읍 지구에 도시가스를 공급한다.</p> <p>2. “갑” 은 적기 공급 및 보급 확대를 위해 다음 사항을 시행한다.</p> <p>가. 절차를 간소화하여 적기 공급을 할 수 있도록 인·허가, 민원해결 등 적극적 행정지원</p> <p>나. 수요자가 부담하여야 할 시설분담금 대한 재정지원</p> <p>다. “을” 에 대한 시설투자비 및 운영비 보조</p> <p>3. “갑” 과 “을” 은 상호간 발전을 위해 적극 협력하며, 본 협약에 따른 세부 시행방안은 별도 협약에 따른다.</p>	<p>본 투자협약서는 체결과 동시에 효력이 발생하며, 협약 내용을 명확히 하기 위하여 총 2부를 작성하여 각 대표자가 서명하고 1부씩 보관한다.</p> <p>붙 임 : 하동군 도시가스 공급 세부시행 협약서 1부.</p> <p style="text-align: center;">2015년 4월 17일</p> <p>“갑” 경상남도 하동군 하동읍 군청로 23 하 동 군 수 윤 상 기 </p> <p>“을” 경상남도 사천시 사천읍 구암두문로 412-30 ㈜지에스이 대표 유 석 형 </p>
---	---



■ 향후계획 (공급 확대)

- 2017. 12월 : 적량관리소(공급관리소) 착공