

연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	공유재산관리계획 수립	달성 ('15.4월 수립 완료)
	타당성조사 및 기본계획 수립	달성 ('15.5월 수립 완료)
	투자사업 심사 완료	달성 ('15.11월 조건부 승인 완료)
2016년	군관리계획 결정(변경) 용역 시행	달성 ('16.1월 공정율 60% 달성)
	실시설계 용역 시행	달성 ('16.3월 공정율 80% 달성)
	토지보상 30%완료	달성 ('16.12월 보상을 35% 달성)
2017년	군관리계획 결정(변경) 용역 완료	추진 중 '17.11월 현재 공정율 80%
	실시설계 용역 완료	추진 중 '17.11월 현재 공정율 90%
	토지보상 100%완료('17년 9월까지)	추진 중 '17.11월 현재 보상을 100%
	사업 착공	'17. 12월 착공 예정
2018년	토목(사토 및 성토)공사 완료	'18. 6월 완료 예정
	축구장, 테니스장 조성 완료	'18. 10월 완료 예정
	골프연습장, 씨름장, 탁구장 조성 완료	'19. 5월 완료 예정
2019년	그라운드골프장, 풋살장, 족구장, 농구장, 게이트볼장 조성 완료	'19. 12월 완료 예정
	기타 부대시설 설치 및 종합 준공	'19. 12월 완료 예정

2. < 공약 이행현황 >

지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 70 %)

- '14. 11. ~ '15. 6. : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료
- '15. 3. 2. : 중앙 투자사업 심사 의뢰(행정자치부 재정정책과)
- '15. 10. 6. : 군관리계획 결정(변경) 용역 시행
- '15. 11. 9. : 투자사업 심사 결과 조건부 승인
- '16. 2. 12. : 군관리계획 결정(변경)에 따른 제영향평가 용역 시행
- '16. 3. 23. : 실시설계 용역 시행
- '16. 7. 11. : 군관리계획 결정변경(안) 공람공고
- '16. 10. 19. : 토지보상계획 공고
('17년 2월 현재 47필지 중 15필지 보상 완료)
- '16. 11. 23. : 하동군계획위원회 개최
- '17. 1. 18. : 군관리계획 결정을 위한 경남도 도시계획과 사전협의 협의

- 2017. 2. 9. : 실시설계 용역 중간 보고회
- 2017. 3. 31. : 하동군관리계획(용도지역) 결정(변경) 신청-경남도 도시계획과
- 2017. 4. 7. : 하동군관리계획(적량체육시설) 변경결정을 위한 관련부서협의
 - 전략환경영향평가 본안 → 영산강유역환경청
 - 농지분야 협의 → 경남도 농업정책과
 - 사전재해영향성검토 → 하동군 안전총괄과
- 2017. 5. 16. ~17. : 실시설계 적정성검토(VE) 위원회 개최
- 2017. 5. 26. : 영산강유역환경청 방문(담당자 : 콕미라 팀장)
 - 환경영향평가 조치계획 제출 전 사전 협의
- 2017. 9. 24. : 토지보상 100%협의 완료
- 2017. 6. 16. : 농림지역 해제 관련 농림부 협의 완료
- 2017. 6. 28. : 전략환경영향평가 협의 완료(영산강유역환경청)
- 2017. 8. 04. : 중앙 투자사업 심사 의뢰(17년 4회 - 행정자치부 재정정책과)
- 2017. 8. 23. : 제6회 도시계획위원회(심의안건) 스포츠파크 남측부분 용도변경(원안가결)
- 2017. 8. 24. : 지방건설기술심의 제출(하동군->경상남도)
- 2017. 9. 26. : 지방건설기술심의 조건부 승인(경상남도->하동군)

향후계획

- '17. 11. - 하동군 계획위원회 개최
 - 실시계획 인가 신청
 - 계약심사 의뢰 (하동군->경상남도)
- '17. 12. : 사업 착공
- '19. 12. : 사업 준공

