매니페스토 공약 실천계획 및 이행현황

1. 〈공약 실천계획〉

										관리	번호			2-2		
공보공약명	rg 해양플랜트, 신재생에너지 등 첨단기업 유치															
실행공약명 심해자원 생산설비 운영성능 실증베드 구축																
	임기구분 사업구분				사업주체			예산구분		이행단계						
사업구분	임기 내	임기 후	신 규	계 속	국 가	도	군	민 간	예산	비예 산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완 료	이행률
	0			0				0	0				0			100%
주관부서	미래전략과				담당자			강지영			전화번호		880-2813			

및 목표

○ 심해자원 생산설비 기본설계 엔지니어링 기술 확보 및 기자재 국산화율 향상

🔲 사업개요

O 위 치: 해양플랜트 종합시험연구원 내

O 사업기간: 2014. 9월 ~ 2018. 5월(약 4년간)

O 사 업 량 : 심해자원 생산설비 통합 운영성능 실증베드 구축 1식

O 사 업 비 : 230억원(국비80억, 도비30억, 군비120억(현금 10억, 현물 110억))

(단위:백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	23,000	0	5,500	7,500	10,000	0	0	0
국비	8,000	-	1,500	2,500	4,000	-	-	-
도비	3,000	-	-	1,000	2,000	-	-	-
군비	12,000	-	4,000	4,000	4,000	-	-	-
민자	0	-	-	-	-	-	-	-

[※] 군비는 토지매입비 110억원 포함

🔲 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2014년	산업부, 실증베드 사업 선정(1차년도)	달성 ('14.10.7일 사업선정, 이행율 30%)
2015년	KIAT, 연차평가(2차년도) 실시	달성 ('15.10.6일 평가통과, 이행율 60%)
2016년	KIAT, 연차평가(3차년도) 실시	달성 ('16. 9.2일 평가통과, 이행율 90%)
2017년	시험설비(4종) 제작 완료 토목 및 건축공사(전기·소방·통신) 착공	달성 (17. 8.1일 시험설비 제작 완료 및 착공, 이행율 100%)

2. 〈 공약 이행현황 〉

지금까지 추진 실적 (공약 이행율 : 100%)

○ '14. 10. 7. : 산업부, 세부 사업계획 평가 결과 통보 및 사업선정(최종확정)

○ '14. 11. 24. : 경상남도 · 하동군 · 부산대 협약 체결

O '15. 8. 3.: KIAT 방문 ⇒ 평가서 및 2차년도 사업계획서 제출

O '15. 2.~6. : 연구지원동 건축 기본 및 실시 설계

O '15. 8. 21.: KIAT 현장 평가 실시(연구원)

O '15. 10. 6.: KIAT 연차평가 결과 계속지원(2차년도) 확정

O '15. 9. 23. : 관계기관 회의개최(경남도, GFEZ, 부산대)

O '15. 10. : 실증베드 연구지원동 실시설계 완료

O '16. 1. 18 : 개발 및 실시계획 변경 승인 신청(산업시설용지→연구시설용지)

O '16. 3. 29 : 개발 및 실시계획 변경 승인 완료

O '16. 8. 24: KIAT 연차평가 위원회 현장 실태조사

O '16. 8. 26 : KIAT 연차평가 위원회 개최(서울 한국기술센터)

O '16. 9. 2 : KIAT 연차평가 위원회 결과 통보(계속사업 확정)

O '17. 1. 13 : 한국산업기술진흥원(KIAT) 협의검토(위치변경 및 기간 연장 등)

O '17. 3. 14 : 협약변경(사업기간 및 위치 변경) 검토 결과 통보(적합)

O '17. 8. 1 : 건축공사 착공

O '17. 8. 18 : 토목(전기·통신·소방)공사 착공


O '17. 10. 19 : 연구과제 수행기간 연장 승인(KIAT)

🔲 관련 사진 및 자료

○ 배치도 및 조감도



O 사업추진 관련 공문 사본





🔲 향후계획

O '18. 4월 : 건축 공사 완료

O '18. 4월 : 시험설비 설치 완료 및 시운전

O '18. 5월 : 심해자원 생산설비 운영성능 실증베드 구축 사업 준공