

1. <공약 실천계획>

관리번호 **5-⑤-a**

공보공약명	섬진강 하류권 통합개발지구 조성 (경관보전 및 생태관리)																
실행공약명	고소성 생태공원 및 지리산 생태 아트파크 조성																
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계					
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률	
	○		○				○	○	○				○			100%	
주관부서	문화관광실				담당자				박 밀			전화번호		880-2374			

■ 목 표

- 섬진강 하류와 지리산의 자연, 문화, 예술 그리고 지역사회와 공존하는 친환경 생태문화 공간 조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2013년 ~ 2018년
- 사업량 : 고소성 생태공원 조성 A=80,103m²
지리산생태아트파크 조성 A=57,381m²
- 사업비 : 21,500백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	21,500	0	3,376	5,444	4,000	4,889	3,791	0
국비	3,911		1,278	1,222	500	911		
도비	1,173		383	367	150	273		
군비	3,438		1,015	855	350	705	513	
민자	12,978		700	3,000	3,000	3,000	3,278-	-

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	공원조성사업 공정율 30% 이상	달성 ('15.12월 공정율 30% 달성)
2016년	공원조성사업 공정율 70% 이상	달성 ('15.12월 공정율 90% 달성)
2017년	민자사업 공정율 90% 이상	달성 ('17. 12월 공정율 90% 달성)
2018년	사업완료, 운영	

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 공공부분 100%)

- '14. 1. : 고소성 생태공원 조성사업 공공부분 착공
- '14. 4. : 고소성 생태공원 조성사업 민자부분 건축허가
(펜션 25동, 소매점1동,음식점 1동)
- '14. 7. : 지리산 생태아트파크 공공부분 착공
- '15. 8. : 지리산 생태아트파크 건축허가(2동, 연면적 2,184.44㎡)
- '15. 9. : 지리산 생태아트파크 민자사업 기공식
- '15. 11. : 고소성 생태공원 조성사업 민자 펜션 4동 준공
- '16. 4. : 고소성 생태공원 민자사업자 건축 2단계 착공(펜션 21동)
- '17. 12월 현재 : 전체공정률 90%

■ 관련 사진 및 자료



고소성 생태공원 조감도



고소성 생태공원 조성 완료



지리산 생태아트파크 조감도



지리산 생태아트파크 조성 완료

■ 향후계획

- '18. 5. : 민자사업 운영