

1. <공약 실천계획>

관리번호

5-⑥

공보공약명	섬진강 하류권 통합개발지구 조성															
실행공약명	동서 통합대교 건설															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○		○			○	○		○				○			30%
주관부서	건설교통과				담당자				김영훈			전화번호		880-2523		

■ 목 표

- 섬진강을 경계로 교통소통과 인적교류 활성화를 통한 영호남 화합도모 및 섬진강 하류권 문화경제 육성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년(4년간)
- 사업량 : 교량 L=372m, B=13.5m
- 사업비 : 43,000백만원(국비 50%, 지방비 50%)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	43,000						2,000	41,000
국비	21,500						1,000	20,500
지방비	21,500						1,000	20,500

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	대정부 사업건의 (인근 지자체 연계)	미달성 (정부예산 미반영)
2016년	사업 확정 및 실시설계 착수	미달성 (정부예산 미반영)
2017년	인근지자체 협의, 사업건의	달성 (의견 제출)
2018년	지속 사업건의	

## 2. < 공약 이행현황 >

### ■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 30%)

- 13년 5월 : 경남·전남도 동서통합지대 발굴사업 공동제출
- 13년 12월 : 동서통합지대 조성 기본구상 확정
- 14년 10월 : 교량건설 최적화 방안 연구완료 (교량 위치 선정 협의)
- 15년 1월 : 재원분담 및 사업시행자 선정 협의
- 15년 2월 : 사업비 분담 및 보도교 변경 관련 협의(국토교통부)
- 15년 12월 : 동서통합교량 사업비 지원건의(국토교통부)
- 16년 6월 : 사업주체 및 사업비 분담협의 미결(남해안남중권발전협의회)
- 17년 2월 : 동서통합대교 건설을 위한 실무회의

### ■ 관련 사진 및 자료



### ■ 문제점 및 대책

- 정부예산 미반영으로 장기간 사업착수 애로 ☞ 연관 지자체 협의 지속 건의