

1. <공약 실천계획>

관리번호

7-①

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|------|------|----|------|---|---|----|------|-----|----------|----------|----------|-----------------|----|-----|
| 공보공약명 | 세계적 아이콘 미술관 및 분재공원 조성 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실행공약명 | 지리산 상상미술관 건립 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업구분 | 임기구분 | | 사업구분 | | 사업주체 | | | | 예산구분 | | | 이행단계 | | | | |
| | 임기 내 | 임기 후 | 신규 | 계속 | 국가 | 도 | 군 | 민간 | 예산 | 비예산 | 보류 폐기 | 일부 추진 | 정상 추진 | 이행후 계속 추진 | 완료 | 이행률 |
| | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | |
| 주관부서 | 문화관광실 | | | | 담당자 | | | | 박 밀 | | | 전화번호 | | 880-2374 | | |

■ 목 표

- 지리산의 자연환경과 문화를 담아내는 예술공간인 세계적 미술관 유치 건립으로 문학수도 하동을 선점할 수 있도록 행정절차 이행 및 사업 추진

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2020년
- 사업량 : 부지조성 및 상상미술관 건립
- 사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총액 | 기투자 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019년 이후 |
|----|--------|-----|------|------|------|------|-------|----------|
| 계 | 13,000 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 2,700 | 10,000 |
| 국비 | 1,500 | | | | | | 1,500 | |
| 도비 | 450 | | | | | | 450 | |
| 군비 | 1,050 | | | 100 | 200 | | 750 | |
| 민자 | 10,000 | | | | | - | - | 10,000 |

■ 연차별 추진일정 및 목표

| 구분 | 주요 추진계획 및 목표 | 목표 달성 여부 |
|-------|-----------------------|------------------------------|
| 2015년 | 사업타당성 및 기술타당성 분석 추진 | 달성 ('15. 1월 용역 착수) |
| 2016년 | 타당성조사 및 기본기본계획수립 추진 | 달성 ('16. 타당성조사 및 기본계획수립추진) |
| 2017년 | 짐패티슨 그룹 방문협의 및 TF팀 구성 | 달성 ('17. TF팀 구성 및 캐나다 방문 협의) |
| 2018년 | 관광진흥구역지정, 실시설계 및 사업착공 | |
| 2020년 | 사업 완료 | |

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 60%)

- '15. 1. : 사업타당성 및 기술적 타당성 분석 용역 시행
- '15. 12. : 사업타당성 및 기술적 타당성 분석 용역 완료
- '15. 12. : 타당성 조사 및 기본계획 용역 착수
- '16. 9. : 캐나다 짐패티슨 그룹(회장) 하동 방문 협의
- '16. 12. : 경남도 6차 관광개발계획 반영
- '17. 1. : 하동군수 캐나다 짐패티슨 그룹 방문 협의
- '17. 1. : 상상미술관 유치를 위한 TF팀 구성
- '17. 12월 현재 : 전체공정률 60 %

■ 관련 사진 및 자료



상상미술관 조성사업 관련 자료



캐나다 짐패티슨 회장 하동방문 협의



캐나다 짐패티슨 회장 하동방문 협의



하동군수 캐나다 짐패티슨 그룹 방문협의

■ 향후계획

- '18. 1. : 군관리계획 변경용역 시행