

1. <공약 실천계획>

관리번호

15-①-㉔

공보공약명	모두가 안전하고 편안한 환경 구축 [재난재해 사각지대 정비]															
실행공약명	북천천 정비사업															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분		이행단계					
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○		○				○		○					○		100%
주관부서	안전총괄과				담당자				배대근		전화번호		880-2533			

■ 목 표

- 재해에 취약한 하천시설 보강으로 군민의 인명과 재산피해 예방
- 자연친화적인 하천공간을 조성하여 지역 명소로 개발

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년
- 사업량 : 하천 정비 L=1.96km
- 사업비 : 3,724백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	3,724	0	30	1,050	844	1800	-	-
국비	1,822	-	-	500	422	900	-	-
도비	0	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,902	-	30	550	422	900	-	-
민자	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	공사도급계약 체결 및 공사착공	달성 ('15.5월 공사 착공)
2016년	북천천 정비사업 공정을 50%이상	달성 ('16.12월 공정을 52% 달성)
2017년	북천천 정비사업 준공(1차분)	달성 ('17.8월 준공)
2018년	북천천 정비사업 연차별 지속추진	

## 2. < 공약 이행현황 >

### ■ 지금까지 추진 실적 [공약 이행을 : 1차분 100 %]

- '15. 02. 06 : 북천천 정비사업(사두골천) 시행
- '16. 08. 22 : 북천천 정비사업(사생골천) 시행
- '17. 08. 02 : 북천천 정비사업(사두골천) 준공

### ■ 관련 사진 및 자료



북천천(1차분) 시행사진



북천천(1차분) 준공사진

### ■ 향후계획

- '18. 05. : 북천천 정비 2차분 5월중 추가준공예정