

1. <공약 실천계획>

관리번호 15-①-㉠

공보공약명	모두가 안전하고 편안한 환경 구축 [재난재해 사각지대 정비]																
실행공약명	풍수해 저감종합계획 수립 및 재해위험지구개선 사업																
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계					
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률	
		○		○			○		○					○		95%	
주관부서	안전총괄과				담당자				천정길			전화번호		880-2253			

■ 목 표

- 풍수해로부터 국민의 인명 및 재산을 보호하고 안전한 지역사회 구축

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사업량 : 풍수해저감종합계획 수립 및 재해위험개선지구 지정
- 사업비 : 57,300백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	57,300	0	0	2,880	6,152	30,286	17,982	-
국비	28,650	-	-	1,630	3,076	14,349	9,595	-
도비	8,595	-	-	375	1,043	3,076	4,101	-
군비	20,055	-	-	875	2,033	12,861	4,286	-
민자	0	-	-					-

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	재해예방사업 공사착공 80% 공정율 60%이상	달성 (‘15.2월 공사착공 90%, 공정율 100%) 주요공정 100%이상 - 우수기 대비
2016년	재해예방사업 공사착공 80% 공정율 60%이상	달성 (‘16.2월 공사착공 80%, 공정율 100%) 주요공정 100%이상 - 우수기 대비
2017년 이후	재해예방사업 공사착공 100% 공정율 60%이상	달성 (‘17.2월 공사착공 80%, 공정율 95%) 주요공정 95%이상 - 우수기 대비

2. <공약 이행현황>

■ 지금까지 추진 실적 [공약 이행을 : 95 %]

- '14. 08. : 하동군 풍수해저감종합계획 수립
- '15. 02. : 공사 착공(재해위험개선지구, 소하천, 저수지, 급경사지 등)
- '15. 04. : 하동군 풍수해저감종합계획 승인
- '16. 02. : 공사 착공(재해위험개선지구, 소하천, 저수지, 급경사지 등)
- '17. 10. 현재 : 전체공정률 90% (호안정비, 전석쌓기 등)
- '17. 12. 현재 : 전체공정률 95% (호안정비, 전석쌓기, 옹벽 등)

■ 관련 사진 및 자료



■ 향후계획

- 위험지구 해소를 위한 단계별 사업추진 계획 수립·시행
- 하천·내수·사면·토사·해안재해·기타재해