

1. <공약 실천계획>

관리번호

15-②-㉠

공보공약명	모두가 안전하고 편안한 환경구축 [편안한 주거환경 조성]															
실행공약명	하동읍 상수관로 교체 및 확장사업															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○			○			○		○						○	100%
주관부서	상하수도사업소				담당자				박동훈			전화번호		880-2597		

■ 목 표

- 1970년대 설치한 하동읍 상수관로가 노후되어 상수관로 교체 및 확장사업을 통하여 하동의 100년 미래를 위한 안정적이고 깨끗한 숙수공급 및 쾌적한 생활환경 개선

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사업량 : 상수도 관망교체 및 확장 L=55km
- 사업비 : 10,723백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	10,341	0	0	410	659	4,518	4,152	602
국비	4,980					2,189	2189	602
도비	0							
군비	5,361		-	410	659	2,329	1,963	
민자	0							

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	공사도급계약 체결 및 공사착공(고서, 서제)	달성 ('15.7월 공사 착공)
2016년	하동읍 지중화 사업 착수 및 완료(1구간)	달성 ('16.12월 공정을 100% 달성)
2017년	하동읍 지중화 사업 착수 및 완료(2구간)	추진 중 '17.11월현재 공정을 100%
2018년	하동군 노후상수관망 정비사업	연차별 계획에 의거 사업시행

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 100 %)

- '15~'16 : 관망정비사업 준공(고서, 서제)
- '16. 03 : 하동읍 지중화 사업구역 착수(1구간)
- '16. 07 : 노후상수관망 정비사업 확정(사업비 29,187백만원)
- '16. 11 : 하동읍 지중화(2구간) 사업 발주
- '16. 12 : 노후상수관망정비사업 실시설계용역 착수
- '17. 03 : 하동읍 북부지역(신지) 지방상수도 급수구역 확장사업 착수(1차분)
- '17. 09 : 하동읍 지중화(2구간) 준공

■ 관련 사진 및 자료



■ 향후계획

- '18.~'19. : 노후 상수관망 정비사업 연차별 계획에 의거 사업시행