

1. <공약 실천계획>

관리번호 5-①

공보공약명	섬진강하류권 통합개발지구 조성																
실행공약명	섬진강 뱃길복원 및 수상레저 기반조성 [중장기사업]																
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계					
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률	
		○		○	○				○				○				30%
주관부서	안전총괄과				담당자				최홍내			전화번호		880-2538			

■ 목 표

- 섬진강을 체험할 수 있는 관광·레포츠기반시설을 설치하여 동서간연계성 강화

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2019년
  - 사업량 : 평사리공원확장, 나룻터복원, 강변쉼터, 갯벌체험장, 생태주차장
  - 사업비 : 7,500백만원
- (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	7,500	0	0	0	300	1,050	3,075	3,075
국비	3,750	-	-	-	150	525	1,537	1,538
도비	1,125	-	-	-	45	158	461	461
군비	2,625	-	-	-	105	367	1,077	1,076
민자	0	-	-	-	-	-	-	-

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	지방재정투자심사 완료, '16년 사업비확보	달성 ('15.12월 실시설계비 3억 확보)
2016년	실시설계 용역 착수	달성 ('16.12월 공정율 10% 달성)
2017년	기반조성공사 공정율 40%이상	추진 중 '17.11월현재 공정율 20%
2018년	기반조성공사 공정율 80%이상	
2019년	기반조성공사 완료	

## 2. < 공약 이행현황 >

### ■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 30 %)

- '13. 12 : 동서통합지개 조성 기본구상 확정
- '14. 6 : 타당성 조사 및 기본계획수립용역 시행
- '15. 7 : 지방재정투자 중앙 심사(행자부, 조건부승인)
- '15. 12 : '16년 실시설계비(관광진흥기금) 확보(150백만원)
- '16. 6 : 타당성 조사 및 기본계획수립용역 시행
- '16. 12 : '17년 사업비(관광진흥기금) 확보(525백만원)
- '17. 1 : 실시설계용역 착수
- '17. 3. : 기본계획 변경 및 실시설계용역 시행
- '17. 3. ~ 5. : 평사리공원 확장사업 준공
- '17. 10. : 기본계획변경 및 실시설계 용역준공(현황측량, 지반조사, 실시설계)
- '17. 11. : 고전 피크닉마당(파크골프장) 사업 착공

### ■ 관련 사진 및 자료



### ■ 향후계획

- 완료된 용역 인·허가 협의(하천점용허가→익산청)
- 2018년 사업(화개생태주차장, 홍룡강변유희터조성) 및 잔여 사업 단계적 추

진