

1. <공약 실천계획>

관리번호 5-②

공보공약명	섬진강하류권 통합개발지구 조성																
실행공약명	하동송림백사장 복원																
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계					
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률	
	○		○				○		○						○	100%	
주관부서	안전총괄과				담당자				최홍내			전화번호		880-2538			

■ 목 표

- 하동송림 백사장 복원을 통한 하천변 수변공원의 경관개선 및 호안보호

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2016년
- 사업량 : 백사장 복원 25,000m³/년
- 사업비 : 698백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	698	0	148	350	200	0	0	0
국비	448	-	148	200	100	-	-	-
도비	0	-	-	-	-	-	-	-
군비	250	-	-	150	100	-	-	-
민자	0	-	-	-	-	-	-	-

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2014년	백사장 복원공사 공정율 30%이상	달성 ('16.12월 공정율 30% 달성)
2015년	백사장 복원공사 공정율 60%이상	달성 ('16.12월 공정율 70% 달성)
2016년	백사장 복원공사 공정율 100%이상	달성 ('16.12월 공정율 100% 달성)

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 100 %)

- '14. 4 : '14년분 복원공사 착공
- '14. 8 : '14년분 복원공사 완료
- '15. 12 : '15년분 복원공사 완료
- '16. 12 : '16년분 복원공사 완료

■ 관련 사진 및 자료



■ 향후계획

- 해당없음