

1. <공약 실천계획>

관리번호

5-④-⑥

공보공약명	섬진강 하류권 통합개발지구 조성 [섬진강 문화예술 회랑지대]																
실행공약명	섬진강 생활문화센터 건립																
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계					
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률	
	○		○				○		○					○		100%	
주관부서	문화관광실				담당자				박광호			전화번호		880-2363			

■ 목 표

- 섬진강 문화예술 회랑지대 조성의 일환으로 지역주민의 자율적인 문화활동, 생활문화동아리 형성지원으로 군민들에게 다양한 문화예술 향유기회 제공

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2017년
- 사업량 : 생활문화센터 조성 부지 13,763천㎡, 건물 4동 1,210㎡
- 사업비 : 1,650백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	1,650,000	0	0	300,000	650,000	350,000	350,000	-
국비	130,000			130,000				
도비								
군비	1,520,000			170,000	650,000	350,000	350,000	

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	'17년 1월말 기준-목표 달성 여부
2015년	생활문화센터 조성사업 공모 부지매입협의(2016~2018년 3년간분할납부)	달성 (생활문화센터 공모 선정 완료)
2016년	공모사업 선정, 1단계 리모델링 실시	달성 ('16.10월 1단계 리모델링 완료)
2017년	2단계 리모델링실시(이행후 추가사업) 생활문화센터 민간위탁운영	달성('17. 5월 2단계 리모델링 완료) 달성('17. 8월 민간위탁운영단체 선정협약)

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 100 %)

- 2015. 5. 13 생활문화센터 조성사업 공모 선정(국비130백만원)
- 2015. 8. 26 매매계약 체결 협조 요청(하동교육지원청 ⇄ 하동군)
- 2015. 9. 10 제237회 하동군의회 임시회 제1차 기획행정위원회 공유재산 관리계획 심의 ⇄ 원안가결
- 2015. 10. 12 토지, 건물 감정평가 의뢰
- 2016. 1. 15 매매계약 체결(하동교육지원청 ⇄ 하동군)
- 2016. 5. 9 1단계 리모델링 실시설계용역
- 2016. 6. 7 1단계 리모델링 착공(건축, 기계, 소방, 통신, 전기공사)
- 2016. 10. 31 1단계 리모델링 준공(건축, 기계, 소방, 통신, 전기공사)
- 2017. 2. 6 생활문화센터 민간위탁 수탁자 모집공고
- 2017. 5. 10 민간위탁수탁단체 선정(지리산문화예술사회적협동조합 구름마)
- 2017. 5. 16 2단계 리모델링 완료
- 2017. 6. 9 지하수 개발 완료
- 2017. 7. 27 주차장 정비공사 완료
- 2017. 8. 30 민간위수탁 협약(2017. 8.30 ~ 2020년 8.29 3년간)

■ 향후계획

- 2017. 9~12월 : 기자재 보강 및 하동군 생활문화센터 시범운영
- 2018. 1 : 부지매입비 완납
- 2018. 3 : 생활문화센터 개관식

■ 관련 사진 및 자료



현관 입구



2차리모델링완료



주차장 정비공사 완료



주차장 정비공사 완료