

1. <공약 실천계획>

관리번호

7-①

공보공약명	세계적 아이콘 미술관 및 분재공원 조성																
실행공약명	지리산 상상미술관 건립																
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계					
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률	
		○	○					○	○	○			○				50%
주관부서	문화관광실				담당자				박 밀			전화번호		880-2374			

■ 목 표

- 지리산의 자연환경과 문화를 담아내는 예술공간인 세계적 미술관 유치 건립으로 문학수도 하동을 선점할 수 있도록 행정절차 이행 및 사업 추진

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2020년
- 사업량 : 부지조성 및 상상미술관 건립
- 사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	13,000	0	0	100	200	0	2,700	10,000
국비	1,500						1,500	
도비	450						450	
군비	1,050			100	200		750	
민자	10,000					-	-	10,000

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	사업타당성 및 기술타당성 분석 추진	추진 중 ('15. 1월 용역 착수)
2016년	타당성조사 및 기본기본계획수립 추진	추진 중 ('16. 12월 공정율 80%)
2017년	관광진흥구역지정 사전준비	추진 중 ('17. 9월 현재 공정율 50%)
2018년	관광진흥구역지정, 실시설계 및 사업착공	
2020년	사업 완료	

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 50%)

- '15. 1. : 사업타당성 및 기술적 타당성 분석 용역 시행
- '15. 12. : 사업타당성 및 기술적 타당성 분석 용역 완료
- '15. 12. : 타당성 조사 및 기본계획 용역 착수
- '16. 9. : 캐나다 짐패티슨 그룹(회장) 하동 방문 협의
- '16. 12. : 경남도 6차 관광개발계획 반영
- '17. 1. : 하동군수 캐나다 짐패티슨 그룹 방문 협의
- '17. 1. : 상상미술관 유치를 위한 TF팀 구성
- '17. 11월 현재 : 전체공정률 50 %

■ 관련 사진 및 자료

상상미술관 조성사업 관련 자료



캐나다 짐패티슨 회장 하동방문 협의



캐나다 짐패티슨 회장 하동방문 협의



하동군수 캐나다 짐패티슨 그룹 방문협의

■ 향후계획

- '17. 12. : 「산악관광진흥지구의 지정 및 운영에 관한 법률」 제정시 산악관광진흥지구의 지정 추진