

1. <공약 실천계획>

관리번호

8-②

상위공약명	북천-횡천-청암-악양-화개 무지개 프로젝트															
실행공약명	경전선 폐철도 활용 공원화사업															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
		○	○				○		○				○			
주관부서	도시건축과				담당자				박은진			전화번호		880-2235		

■ 목 표

- 폐선을 활용한 새로운 관광자원 개발 및 활용으로 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화와 주민휴식공간 제공

■ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 9월 ~ 2019. 12월
- 사업량 : 폐철도 공원화사업 1식(L=2.2km)
- 사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	3,800	0	-	-	305	1,065	1,168	1,262
국비	2,438	-	-	-	-	565	868	1,005
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,362	-	-	-	305	500	300	257
민자	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	-	-
2016년	폐철도 공원화사업 기본계획 용역 지역개발사업구역 지정 및 전략환경영향평가 용역	- 기본계획 완료 ('16. 12. 2) - 지역개발사업구역 및 전략환경영향평가 용역중 ('16. 12. 27)
2017년	폐철도 공원사업 실시설계용역 및 공사 착공	- 실시설계 용역중('17. 1.)
2018년	폐철도 공원화사업 공사 진행	-
2019년	폐철도 공원화사업 공사 완료	-

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 40 %)

- '13. 2. 2. : 폐철도 활용방안 및 사업타당성 용역
- '16. 7. 11. : 부지 및 폐철도 시설물 활용에 따른 협약서 체결
- '16. 9. 2. : 지역수요 맞춤형지원사업 선정(국비 2,438백만원 확보)
- '16. 12. 2. : 폐철도 공원화사업 기본계획 용역 완료
- '16. 12. 24. : 철도 유휴부지 활용사업 선정(철도부지 무상사용)
- '17. 1. 17. : 폐철도 공원화사업 기본 및 실시설계 용역 착수
- '17. 2. 20. : 경전선 폐선부지 활용협약 체결
- '17. 4. 25. : 폐철도 공원화사업 중간보고회 개최
- '17. 5. 25. : 폐철도 공원화사업 주민설명회 개최
- '17. 11월 현재 : 실시설계 용역 중

■ 관련 사진 및 자료

 <p>"아름다운 하동산책길 만들기"</p> <p>살인예방구역 - 하동과 경원이 만나는 살인강위의 협곡을 이용한 다양한 시설도입</p> <p>자력투입 구역 - 기존 철도(폐선)부지를 이용하여 아늑하고 살인강위를 막아주는 길</p> <p>프로젝트 설명 - 하동 치매, 하동경질사, 하동군청 등 주변에 위치하여 유망할 수 있는 시설도입</p> <p>시공에 유의사항 - (구)비농사철을 중심으로 가을철을 이용하여 미용산책길의 조성기간 유망</p>	 <p>한국철도시설공단 (KR) 관련 문서</p> <p>수신: 하동군수(도시건축과장), (경유): 제목: 철도 유휴부지 활용사업 제안 심의결과 알림(하동군)</p> <p>1. 귀 군의 무관한 발전을 기원하오며, 도시건축과-50060(2016. 10. 31.)호의 관련입니다.</p> <p>2. 우리 공단에서 시행하고 있는 철도 유휴부지 활용사업과 관련하여 귀 군에서 제안한 활용사업에 대한 철도 유휴부지 활용심의위원회 심의결과, 아래와 같이 제안서 편안 채택으로 의결되었음을 알려드립니다.</p> <p>3. 아울러, 아래 위원회 제시의견이 활용협약에 반영될 수 있도록 우리 공단 영업본부와 협의하신 후 조속한 활용사업 착수를 위해 '17년 1월 중으로 철도 유휴부지 활용협약이 체결될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.</p> <p>가. 심의일시/장소 : 2016. 12. 19(월) 16:00~19:20, 공단 수도권본부 4층 상환실.</p> <p>나. 심의의견 : 2016년 하반기 철도 유휴부지 활용사업 선정.</p> <p>다. 심의결과 : 『하동군 그린레일로드 조성사업』 원안채택.</p> <p>라. 위원회 제시의견 : 향후 관내 경전선 폐선 단절구간에 대한 활용계획 마련, 주변 개발계획 등을 고려한 내실있는 설계 시행, 끝.</p>
 <p>경상남도 (Gyeongsangnam-do) 관련 문서</p> <p>수신: 하동군수(도시건축과장), (경유): 제목: 철도 유휴부지 활용사업 제안 심의결과 알림(하동군)</p> <p>1. 귀 군의 무관한 발전을 기원하오며, 도시건축과-50060(2016. 10. 31.)호의 관련입니다.</p> <p>2. 우리 공단에서 시행하고 있는 철도 유휴부지 활용사업과 관련하여 귀 군에서 제안한 활용사업에 대한 철도 유휴부지 활용심의위원회 심의결과, 아래와 같이 제안서 편안 채택으로 의결되었음을 알려드립니다.</p> <p>3. 아울러, 아래 위원회 제시의견이 활용협약에 반영될 수 있도록 우리 공단 영업본부와 협의하신 후 조속한 활용사업 착수를 위해 '17년 1월 중으로 철도 유휴부지 활용협약이 체결될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.</p> <p>가. 심의일시/장소 : 2016. 12. 19(월) 16:00~19:20, 공단 수도권본부 4층 상환실.</p> <p>나. 심의의견 : 2016년 하반기 철도 유휴부지 활용사업 선정.</p> <p>다. 심의결과 : 『하동군 그린레일로드 조성사업』 원안채택.</p> <p>라. 위원회 제시의견 : 향후 관내 경전선 폐선 단절구간에 대한 활용계획 마련, 주변 개발계획 등을 고려한 내실있는 설계 시행, 끝.</p>	 <p>한국철도시설공단 (KR) 관련 문서</p> <p>수신: 하동군수(도시건축과장), (경유): 제목: 철도 유휴부지 활용사업 제안 심의결과 알림(하동군)</p> <p>1. 귀 군의 무관한 발전을 기원하오며, 도시건축과-50060(2016. 10. 31.)호의 관련입니다.</p> <p>2. 우리 공단에서 시행하고 있는 철도 유휴부지 활용사업과 관련하여 귀 군에서 제안한 활용사업에 대한 철도 유휴부지 활용심의위원회 심의결과, 아래와 같이 제안서 편안 채택으로 의결되었음을 알려드립니다.</p> <p>3. 아울러, 아래 위원회 제시의견이 활용협약에 반영될 수 있도록 우리 공단 영업본부와 협의하신 후 조속한 활용사업 착수를 위해 '17년 1월 중으로 철도 유휴부지 활용협약이 체결될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.</p> <p>가. 심의일시/장소 : 2016. 12. 19(월) 16:00~19:20, 공단 수도권본부 4층 상환실.</p> <p>나. 심의의견 : 2016년 하반기 철도 유휴부지 활용사업 선정.</p> <p>다. 심의결과 : 『하동군 그린레일로드 조성사업』 원안채택.</p> <p>라. 위원회 제시의견 : 향후 관내 경전선 폐선 단절구간에 대한 활용계획 마련, 주변 개발계획 등을 고려한 내실있는 설계 시행, 끝.</p>

향후계획

- '17. 12. : 폐철도 공원화사업 실시설계용역 완료 및 착공
- '19. 12. : 폐철도 공원화사업 준공