

1. <공약 실천계획>

관리번호

9-①

공보공약명	문화관광이 함께하는 전통시장 조성															
실행공약명	하동읍 전통시장 현대화 및 문화관광형 시장 조성															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○			○			○		○					○		100%
주관부서	경제수산과				담당자				이태경			전화번호		880-2823		

* 연차별 목표달성, 사업성격 상 '이행 후 계속추진'사업으로 분류

■ 목 표

- 하동읍의 중심지인 하동시장의 현대화 및 문화공연 활성화를 통한 지역경제 활성화

■ 사업개요

- 사업기간 : 2009년 ~ 2018년
 - 사업량 : 시설현대화, 주차환경개선사업, 문화관광형시장육성사업, 특화시장운영
 - 사업비 : 8,480백만원
- (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	8,480			2,220	3,160	1,700	1,400	
국비	4,698			1,290	1,818	840	750	-
도비	250					100	150	-
군비	3,532			930	1,342	760	500	-
민자	0					-	-	-

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	시장 활성화 사업 예산 확보 및 문화관광형시장 육성사업 추진	달성 (2,220백만원) - 문화관광형시장육성사업 : 420백만원 - 주차환경개선사업 : 1,800백만원
2016년	시장 활성화 사업 예산 확보 및 문화관광형시장 육성사업 추진	달성 (3,160백만원) - 시설현대화사업 : 1,180백만원 - 주차환경개선사업 : 1,200백만원 - 문화관광형시장육성사업 : 780백만원
2017년	시장 활성화 사업 준공 - 시설현대화사업, 주차환경개선사업	추진 중('17 현재 공정을 70%) - 시설현대화사업 공사 중(10월 착공) - 주차환경개선사업 준공(7월)

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 100%)

- '15. 4. 3 : 문화관광형시장 육성사업 선정(3년간 국비 900백만원)
- '15. 10. 1 : 주차환경개선사업 선정(국비 1,800백만원)
- '15. 10. 14 : '16년 시설현대화사업 선정(국비 708백만원)
- '15. 3 ~ 11 : 특화시장 운영(봄나물 장터, 매실장터, 가을장터)
- '15. 10 ~ '16. 2 : 1년차 문화관광형시장 육성사업 추진
- '16. 3 ~ 11 : 특화시장 운영(봄나물 장터, 매실장터, 가을장터)
- '16. 3 ~ '17. 2 : 2년차 문화관광형시장 사업추진
- '16. 4. 29 : 주차환경개선사업 부지매입(2필지/1,711㎡/2,132백만원)
- '16. 10. 13 : '17년 시설현대화사업 선정(국비 540백만원)
- '16. 12. 19 : '17년 지역균형발전사업선정(도비 100백만원)
- '16. 12. 22 : 시설현대화사업(어시장 리모델링) 영업손실보상 완료(13명/190백만원)
- '17. 3. 19 : 주차환경개선사업 실시설계 완료
- '17. 4. 10 : 주차환경개선사업 착공
- '17. 5. 2 : 시설현대화사업(어시장 리모델링) 실시설계 착수
- '17. 5 ~ 10 : 특화시장 운영(축산물장터, 가을장터)
- '17. 7. 10 : 주차환경개선사업 준공
- '17. 7. 20 : 시설현대화사업(어시장 철거공사) 착공
- '17. 8. 25 : 시설현대화사업(어시장 리모델링) 실시설계 완료
- '17. 9. 17 : 시설현대화사업(어시장 철거공사) 준공
- '17. 10. 10 : 시설현대화사업(스프링클러 교체공사) 착공
- '17. 10. 20 : 시설현대화사업(어시장 건축공사) 착공
- '17. 10. 20 : 시설현대화사업(어시장 전기공사) 착공
- '17. 10. 20 : 시설현대화사업(어시장 통신공사) 착공

■ 관련 사진 및 자료



■ 향후계획

- '18. 1 : 시설현대화사업(어시장 리모델링) 준공
- '18. 2 : 시설현대화사업(아케이드 설치) 준공
- '18. 2 : 시설현대화사업(아케이드 추가 설치) 착공
- '18. 4 : 섬진강 두꺼비 야시장 개장
- '18. 6 : 시설현대화사업(아케이드 추가 설치) 준공