

**1. <공약 실천계획>**

관리번호 **9-②**

<b>상위공약명</b>	<b>문화관광이 함께하는 전통시장 조성</b>															
<b>실행공약명</b>	<b>화개장터 세계적인 전통시장으로 육성</b>															
<b>사업구분</b>	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○		○				○		○					○		100%
<b>주관부서</b>	문화관광실				담당자				조상현			전화번호		880-2382		

**■ 목 표**

- 소설 “역마”의 배경인 화개장터 옥화주막을 건립하여 관광자원 확대 및 콘텐츠 발굴로 관광객에게 새로운 볼거리 제공
- 조영남 갤러리와 연계한 화개장터 관광 시너지 효과 증대

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2014년 ~ 2016년
- 사업량 : 화개장터복원(피해장옥 복원6동, 기존난전 개축7동, 화장실신축 1동, 도로 및 바닥포장(A=1,855㎡), 옥화주막 리모델링 A=112.6㎡, 조영남 갤러리 조성(A=211.10㎡, 조영남 동상 포토존)
- 사업비 : 화개장터복원(2,500백만원), 110백만원(옥화주막), 266백만원(갤러리)  
(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	5,208	2,482	1,000	1,876	40	60	0	0
국비	1,192	692	-	500	-	-	-	-
도비	1,700	700	-	1,000	-	-	-	-
군비	2,316	840	1,000	376	40	60	-	-
민자	0	250	-	-	-	-	-	-

**■ 연차별 추진일정 및 목표**


구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	화개장터 복원 사업, 조영남 갤러리	달성 100%
2016년	소설 “역마” 옥화주막 조성	달성 100%

## 2. < 공약 이행현황 >

### ■ 지금까지 추진 실적 [공약 이행을 : 100 %]

- '14. 12. : 화개장터 복원 공사 시행
- '14. 12. : 경상남도 계약심사
- '15. 1. : 입찰공고 개찰(개찰결과 1순위 업체 : 유진종합건설(주)/창원)
- '15. 2. : 화개장터 조영남 전시관 운영 협약(하동군↔조영남)
- '15. 4. : 화개장터 복원 개장 및 조영남 갤러리 개관
- '15. 5. : 옥화주막 공유재산관리계획 승인
- '15. 5. : 옥화주막 보상협의 취득
- '15. 11. : 화개장터 장옥(추가) 복원
- '16. 1. : 옥화주막 공사착공
- '16. 3. : 옥화주막 위탁운영자 모집공고 및 선정
- '16. 3. : 옥화주막 준공

### ■ 관련 사진 및 자료





## **향후계획 (지속 추진)**

- 주말공연(역마공연, 힐링콘서트, 국악향연 등)
- 시장활성화 컨설팅 및 이벤트 행사