

**1. <공약 실천계획>**

관리번호 **10-①**

|              |                                |      |      |    |      |   |   |    |      |     |          |          |          |                 |    |     |
|--------------|--------------------------------|------|------|----|------|---|---|----|------|-----|----------|----------|----------|-----------------|----|-----|
| <b>공보공약명</b> | <b>하동의 숲 조성 및 힐링 르네상스 프로젝트</b> |      |      |    |      |   |   |    |      |     |          |          |          |                 |    |     |
| <b>실행공약명</b> | <b>하동 재첩테마공원 조성사업 (하동의 숲)</b>  |      |      |    |      |   |   |    |      |     |          |          |          |                 |    |     |
| <b>사업구분</b>  | 임기구분                           |      | 사업구분 |    | 사업주체 |   |   |    | 예산구분 |     |          | 이행단계     |          |                 |    |     |
|              | 임기 내                           | 임기 후 | 신규   | 계속 | 국가   | 도 | 군 | 민간 | 예산   | 비예산 | 보류<br>폐기 | 일부<br>추진 | 정상<br>추진 | 이행후<br>계속<br>추진 | 완료 | 이행률 |
|              | ○                              |      | ○    |    |      |   | ○ |    | ○    |     |          |          | ○        |                 |    | 50% |
| <b>주관부서</b>  | 산림녹지과                          |      |      |    | 담당자  |   |   |    | 손형식  |     |          | 전화번호     |          | 880-2492        |    |     |

**목 표**

- 섬진강변 하동송림과 연계하여 조화를 이루어 100년을 내다보는 명품 숲 조성
- 섬진강 재첩이라는 테마를 중심으로 체험객의 편의제공, 체험과 연계된 농수산물 판매로 6차 산업화를 통한 지역경제 활성화 기여

**사업개요**

- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년
- 사업량 : 재첩테마공원 조성 102,261m<sup>2</sup>
  - 재첩축제광장, 재첩휴게쉼터, 재첩야영장, 체험교육장, 생태공원 등
- 사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총액    | 기투자 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | 2018  | 2019년 이후 |
|----|-------|-----|------|------|------|-------|-------|----------|
| 계  | 6,000 | 0   | 0    | 0    | 700  | 1,500 | 1,000 | 2,800    |
| 국비 | 3,000 |     |      |      | 350  | 750   | 500   | 1,400    |
| 도비 | 0     |     |      |      |      | -     | -     | -        |
| 군비 | 3,000 |     |      |      | 350  | 750   | 500   | 1,400    |
| 민자 | 0     |     |      |      |      | -     | -     | -        |

**연차별 추진일정 및 목표**

| 구분    | 주요 추진계획 및 목표        | 목표 달성 여부                 |
|-------|---------------------|--------------------------|
| 2014년 | 기본계획 및 타당성 조사용역     | 달성 (용역 완료)               |
| 2015년 | 농촌테마공원 공모신청 및 선정    | 달성 (대상지 선정)              |
| 2016년 | 행정절차 이행 및 실시설계 용역시행 | 달성 (사전 절차 이행완료, 설계용역 착수) |
| 2017년 | 재첩테마공원 공정을 40%이상    | 실시설계 추진 중                |
| 2018년 | 재첩테마공원 공정을 70%이상    |                          |
| 2019년 | 재첩테마공원 준공           |                          |

## 2. < 공약 이행현황 >

### ■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 50 %)

- '14. 12. 30. : 기본계획 및 타당성 조사 용역 완료
- '15. 02. 02. : 16년 농촌자원복합산업화(농촌테마공원) 공모신청
- '15. 04. 27. : 테마공원 신규사업지 대상지 선정
- '15. 09. : 16년 지역발전특별회계 예산확보
- '16. 05. ~ 현재 : 테마공원 시설결정 및 실시설계용역 시행 중
  - ※ 기본계획 변경에 따른 관계부처 협의 중

### ■ 관련 사진 및 자료

|   |  |
|---|--|
| <p><b>사업대상지 현황</b></p> <p>① 대상지 서부 체육시설 편입</p> <p>② 주차장 및 선산강유원지길 선정</p> <p>③ 진입도로 선정</p> <p>④ 군용활기장 선정</p> | <p><b>5. 공원조성계획</b></p> <p>① 새마을농어장</p> <p>② 평안산</p> <p>③ 새마을농어장</p> <p>④ 주거상</p> <p>⑤ 문화상</p> <p>⑥ 관광단지</p> <p>⑦ 야생장</p> <p>⑧ 상잔장</p> <p>⑨ 체육아프로라자</p> <p>⑩ 새마을농어장</p> <p>⑪ 평안산</p> <p>⑫ 새마을농어장</p> |
| <p>사업대상지</p>  | <p>조성계획(안)</p>   |

### ■ 향후계획

- '17. 12. : 관계부처 협의 완료
- '18. 01. ~ '19. 12. : 공사 착공 및 완료