

1. <공약 실천계획>

관리번호 **10-②**

공보공약명	하동의 숲 조성 및 힐링 르네상스 프로젝트															
실행공약명	진교 명품 가로수길 조성															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○		○				○		○					○		100%
주관부서	산림녹지과				담당자				정인영			전화번호		880-2494		

목 표

- 도로변 유휴 부지를 활용하여 지역의 특색있는 랜드마크적인 메타세콰이어 가로수길 조성
- 대로변 큰키나무 및 야생화 식재로 쾌적한 교통환경과 녹음 제공

사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2017년
- 사업량 : 메타세콰이어숲길 1.8km
- 사업비 : 1,512백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	1,512	0	0	486	356	170	500	-
국비	421			243	178	-	-	-
도비	126			73	53	-	-	-
군비	965			170	125	170	500	-
민자	0					-	-	-

연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	주민설명회 개최 및 실시설계 완료	달성 ('15.6월 공사 착공)
2016년	명품가로수길 조성 공정을 50%이상	달성
2017년	명품가로수길 준공	달성

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 100%)

- '15. 02. ~ 05. : 주민설명회 개최(4회) 및 실시설계 완료
- '15. 06. ~ '16. 01. : 산책로 1.2km, 메타세콰이어 404주 조성
- '16. 04. ~ '16. 10. : 산책로 0.6km, 메타세콰이어 124주 조성
- '17. 05. ~ 06. : 주차장 조성 (2018년 보완 실시)

■ 관련 사진 및 자료



조성사진



조성사진

■ 향후계획

- '18. 01. ~ 06. : 백련마을~미진아파트 1km 산책로 연장 및 주차장 보완