

**1. <공약 실천계획>**

관리번호 **10-④**

<b>공보공약명</b>	<b>하동의 숲 조성 및 힐링 르네상스 프로젝트</b>															
<b>실행공약명</b>	<b>이명산 편백휴양림 조성사업</b>															
<b>사업구분</b>	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분		이행단계					
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○		○				○		○						○	100%
<b>주관부서</b>	산림녹지과				담당자				서재균		전화번호		880-2488			

**■ 목 표**

- 편백이 가지고 있는 공익적 기능을 살려 주민의 정서함양, 보건휴양 등 친환경 힐링의 공간 제공

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2015년
- 사업량 : 이명산 편백숲 조성
- 사업비 : 220백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	220	0	0	220	0	-	-	-
국비	0				-	-	-	-
도비	0				-	-	-	-
군비	220			220	-	-	-	-
민자	0				-	-	-	-

**■ 연차별 추진일정 및 목표**

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	실시설계 준공, 공사 착공 및 준공	달성 ('15.12월 공사 준공)

## 2. < 공약 이행현황 >

### ■ 지금까지 추진 실적 [공약 이행을 : 100 %]

- '15. 02. 01 : 토지사용 협의[정영의(전 재무부장관)]
- '15. 04. 25 : 조사측량 및 실시설계 용역 준공
- '15. 07. 25 : 1차 사업 준공
- '15. 12. 04 : 2차 사업 준공

### ■ 관련 사진 및 자료

