

1. <공약 실천계획>

관리번호

11-①

공보공약명	하동군 노인·장애인 종합복지관 건립															
실행공약명	하동군 노인·장애인 종합복지관 건립															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○		○				○		○				○			75%
주관부서	주민행복과				담당자				김창민			전화번호		880-2215		

■ 목 표

- 노인·장애인 종합복지관 건립으로 종합적인 서비스 제공기반 구축
- 다양한 재활교육 및 여가문화 기회제공으로 사회적 약자 삶의 질 향상

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2017년
- 사업량 : 노인·장애인 종합복지관 신축 1동(지하1/지상4, 연면적 5,618㎡)
- 사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	15,000			700	9,000	5,300	-	-
국비	1,000					1,000	-	-
도비	3,500				2,000	1,500	-	-
군비	10,500			700	7,000	2,800	-	-
민자	0					-	-	-

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	사업추진을 위한 행정절차 이행	지방재정 투융자 심사(중앙) 승인 등
2016년	부지매입 및 설계용역 추진	부지매입 완료 설계용역 착공 및 준공, 공사계약 체결
2017년	복지관 건립공사 추진	공사 착공 및 기공식 행사 개최('17.1.25) 공정율 50% 이상

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 [공약 이행을 : 75 %]

- '15. 11월 : 지방재정 투융자 심사 승인(중앙심사)
- '16. 01~04월 : 설계공모 및 기본 및 실시설계 용역 착공
- '16. 06~08월 : 주민의견수렴(간담회, 주민설명회 등) 및 경관심의
- '16. 09~10월 : 설계경제성(VE) 검토 용역 추진 및 완료
- '16. 10~11월 : BF 예비인증심사(최우수등급), 지방건설기술심의 의결
- '16. 12월 : 설계용역 준공 및 공사계약 체결
- '17. 01월 : 공사착공 및 기공식 행사 개최('17.01.25)
- '17. 04 : 기존 임차인 점유 이전조치 및 기존건축물 철거공사완료
- '17. 07 : 복지관 운영조례 제정 추진, 터파기공사 및 지열공사(천공) 완료
- '17. 08 : 건축물 기초공사(철근배근, 거푸집 설치 등) 추진
- '17. 10 : 건축물 지하 및 1층 콘크리트 타설, 2층 비계설치

