

1. <공약 실천계획>

관리번호

15-③-㉠

공보공약명	모두가 안전하고 편안한 환경 구축 [연중 범외없는 마을 구축]																
실행공약명	CCTV 통합관제센터 구축																
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계					
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률	
	○		○				○		○						○	100%	
주관부서	안전총괄과				담당자				조리래			전화번호		880-2257			

■ 목 표

- 목적, 기능별 운영중인 CCTV를 통합하여 각종 재난·재해 및 사건·사고 예방과 상황 발생시 신속한 대응 체계 구축

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 8월 ~ 2014년 12월
- 사 업 비 : 1,128백만원(광특 564, 도비 153, 군비 358, 교육청 53)
- 위치 및 규모 : 군청 별관2층 180㎡
- CCTV 관제대수 : 468대
- 관제요원 : 16명(4조 3교대)

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2014년	계약 체결 및 공사착공	달성 ('14.8월 공사 착공)
2014년	공사 준공	달성 ('14.12월 공사 준공)
2015년	CCTV 통합관제센터 개소	달성 ('15.2월 개소식)

## 2. < 공약 이행현황 >

### ■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 100%)

- '14. 08. 07 : 계약 및 착공
- '14. 10. 30 : 기반시설 구축 및 시스템 설치
- '14. 12. 15 : CCTV 이설 및 카메라 연동
- '14. 12. 31 : 공사 준공
- '15. 02. 11 : CCTV 통합관제센터 개소식

### ■ 관련 사진 및 자료



### ■ 향후계획

- 방범 취약 및 범죄 우려 지역 매년 지속적 방범용 CCTV 설치: 4개소 20백만원/년
- 사건사고 대처 강화를 위한 노후·불량 카메라 매년 교체 : 17대 45백만원/년
- 안전한 도시체감을 위한 관제센터 견학 : 2017. 3. ~ 12.
  - 주1회 15명이내, 어린이 및 유치원생, 희망군민