

1. <공약 실천계획>

관리번호

15-③-㉔

공보공약명	모두가 안전하고 편안한 환경 구축 [연중 범죠큐없는 마을 구축]															
실행공약명	고효율 LED 가로등(보안등) 설치 사업															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분		이행단계					
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○			○			○		○					○		100%
주관부서	민원과				담당자				공문영		전화번호		880-2263			

\* 연차별 지속 추진 사업으로 성격 상 '이행 후 계속추진'사업으로 관리

■ 목 표

- 관내 저효율 가로(보안)등을 고효율 LED등으로 교체 및 신규 설치하여 밝고 안전한 보행여건 조성과 범죠큐예방을 도모하고자 함.

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년
- 사업량 : 관내 가로(보안)등을 고효율 LED등 으로 교체
- 사업비 : 3,743백만원(국비 200, 군비2,015, 민자 1,528)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	3,743	-	-	2,088	455	300	900	-
국비	200	-	-	200	-	-	-	-
도비	0	-	-	-	-	-	-	-
군비	2,015	-	-	360	455	300	900	-
민자	1,528	-	-	1,528	-	-	-	-

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	가로(보안)등 5,500개소 전력효율향상 사업추진(LED등 교체율 60% 이상)	달성
2016년	가로(보안)등 1,849개소 전력효율향상 사업추진(LED등 교체율 80% 이상)	달성
2017년	가로(보안)등 144개소 전력효율향상 사업추진(LED등 교체율 92% 이상)	달성
2018년	전국최초 가로(보안)등 LED등 교체100% 달성	

## 2. < 공약 이행현황 >

### ■ 지금까지 추진 실적 [공약 이행을 : 100%]

- '15. 04. ~ 07. : 에너지절약형 LED보안등(ESCO) 교체사업 착공 및 준공  
- 전국최초 ESCO사업으로 LED등 교체사업 완료(보안등 5,500등)
- '16. 02. ~ 12 : 가로(보안) LED등 교체사업 착공 및 준공(1,849개소)
- '17. 02. ~ 05 : 가로(보안) LED등 교체사업 착공 및 준공(144개소)
- '17. 8. : 섬진교~문화예술회관 구간 가로등 30개소 LED등 교체사업 준공
- '17. 9. : '18년도 사업대상지 712개소 사업비 900백만원 확보('18년 당초예산)

### ■ 관련 사진 및 자료



보안등(사업 전)	보안등(사업 후)
	
광원비교(사업 전)	광원비교(사업 후)
	

## ■ 향후계획

- '18. 02. ~ 12. : 전력효율향상 사업 추진 및 LED 교체사업 100% 목표달성  
(LED등 교체 100% 목표달성 시 전국최초 사례)