

1. <공약 실천계획>

관리번호

4-①

공보공약명	금오산-한려수도 연계 레포츠 단지 조성															
실행공약명	금오산 중심 어드벤처 레포츠단지 조성															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○		○				○		○					○		100%
주관부서	문화관광실				담당자				박 밀			전화번호		880-2374		

■ 목 표

- 남해안의 다도해를 한눈에 관망할 수 있는 자연적·지리적 환경을 활용한 레포츠단지 조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2013년 ~ 2018년
- 사업량 : 짚라인, 빅스윙, 어드벤처파크, 전망대 등
- 사업비 : 55,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	55,000	0	4,000	3,000	2,800	3,000	13,900	28,300
국비	7,850		2,000	1,000	1,400	1,500	1,950	
도비	2,355		600	300	420	450	585	
군비	6,495		1,400	1,700	980	1,050	1,365	
민자	38,300					-	10,000	28,300

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	짚라인 정상부 전망대 완료	달성 ('15. 7월 완료)
2016년	레포츠 시설 운영 개시	달성 ('16. 3월 군관리계획 결정 및 고시) 달성 ('16. 7월 빅스윙, 킥점프 등 설치완료) 정상운영 중
2017년	짚라인 추가설치	달성 ('17. 9월 짚라인 개장) 정상운영 중

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 100%)

- '15. 6. : 짚라인 정상부 전망대 완료, 짚라인 설치사업 시행
- '16. 3. : 군 관리계획(용도지역, 관광휴양형 지구단위 계획) 결정 및 고시
- '16. 5. : 금오산 어드벤처 레포츠 시설물 관리 운영 조례 제정
- '16. 7. : 빅스윙, 파원팬/퀵점프 준공 후 개장 ▶ 정식 운영 중
- '17. 12 현재 : 짚라인 개장 (공정률 100 %)

■ 관련 사진 및 자료



기본계획 조감도



어드벤처 시설(빅스윙 등) 오픈



짚라인(쥘와이어) 오픈 17년 9월



어드벤처 시설물 정상 운영 중

향후계획

- '18. 6. : 알파인코스터 완료
- '18. 12. : 에코어드벤처, 기반시설 사업완료 운영