

1. <공약 실천계획>

관리번호

5-④-⑥

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|------|------|----|------|---|---|----|------|-----|----------|----------|----------|-----------------|----|------|--|
| 공보공약명 | 섬진강 하류권 통합개발지구 조성 [섬진강 문화예술 회랑지대] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실행공약명 | 섬진강 생활문화센터 건립 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업구분 | 임기구분 | | 사업구분 | | 사업주체 | | | | 예산구분 | | | 이행단계 | | | | | |
| | 임기 내 | 임기 후 | 신규 | 계속 | 국가 | 도 | 군 | 민간 | 예산 | 비예산 | 보류 폐기 | 일부 추진 | 정상 추진 | 이행후 계속 추진 | 완료 | 이행률 | |
| | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | | ○ | 100% | |
| 주관부서 | 문화관광실 | | | | 담당자 | | | | 김진규 | | | 전화번호 | | 880-2363 | | | |

■ 목 표

- 섬진강 문화예술 회랑지대 조성의 일환으로 지역주민의 자율적인 문화활동, 생활문화동아리 형성지원으로 군민들에게 다양한 문화예술 향유기회 제공

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2017년
- 사업량 : 생활문화센터 조성 부지 13,763천㎡, 건물 4동 1,210㎡
- 사업비 : 1,650백만원

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총액 | 기투자 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019년 이후 |
|----|-------|-----|------|------|------|---------|---------|----------|
| 계 | 1,650 | 0 | 0 | 300 | 650 | 350,000 | 350,000 | - |
| 국비 | 130 | | | 130 | | | | |
| 도비 | | | | | | | | |
| 군비 | 1,520 | | | 170 | 650 | 350 | 350 | |

■ 연차별 추진일정 및 목표

| 구분 | 주요 추진계획 및 목표 | '17년 1월말 기준-목표 달성 여부 |
|-------|--|--|
| 2015년 | 생활문화센터 조성사업 공모 부지매입협의(2016~2018년 3년간분할납부) | 달성 (생활문화센터 공모 선정 완료) |
| 2016년 | 공모사업 선정, 1단계 리모델링 실시 | 달성 ('16.10월 1단계 리모델링 완료) |
| 2017년 | 2단계 리모델링실시(이행후 추가사업) 생활문화센터 민간위탁운영 | 달성('17. 5월 2단계 리모델링 완료) 달성('17. 8월 민간위탁운영단체 선정협약) |

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 100 %)

- 2015. 5. 13 생활문화센터 조성사업 공모 선정(국비130백만원)
- 2015. 8. 26 매매계약 체결 협조 요청(하동교육지원청 ⇄ 하동군)
- 2015. 9. 10 제237회 하동군의회 임시회 제1차 기획행정위원회 공유재산 관리계획 심의 ⇄ 원안가결
- 2015. 10. 12 토지, 건물 감정평가 의뢰
- 2016. 1. 15 매매계약 체결(하동교육지원청 ⇄ 하동군)
- 2016. 5. 9 1단계 리모델링 실시설계용역
- 2016. 6. 7 1단계 리모델링 착공(건축, 기계, 소방, 통신, 전기공사)
- 2016. 10. 31 1단계 리모델링 준공(건축, 기계, 소방, 통신, 전기공사)
- 2017. 2. 6 생활문화센터 민간위탁 수탁자 모집공고
- 2017. 5. 10 민간위탁수탁단체 선정(지리산문화예술사회적협동조합 구름마)
- 2017. 5. 16 2단계 리모델링 완료
- 2017. 6. 9 지하수 개발 완료
- 2017. 7. 27 주차장 정비공사 완료
- 2017. 8. 30 민간위수탁 협약(2017. 8.30 ~ 2020년 8.29 3년간)

■ 향후계획

- 2017. 12월 : 기자재 보강 및 하동군 생활문화센터 시범운영
- 2018. 1월 : 부지매입비 완납
- 2018. 3월 : 생활문화센터 개관식

■ 관련 사진 및 자료



현관 입구



2차리모델링완료



주차장 정비공사 완료



주차장 정비공사 완료