

1. <공약 실천계획>

관리번호

5-④-㉔

공보공약명	섬진강 하류권 통합개발지구 조성 (섬진강 문화예술 회랑지대)																
실행공약명	판소리 명창 선양사업																
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계					
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률	
	○		○				○		○						○	100%	
주관부서	문화관광실				담당자				박해인			전화번호		880-2370			

■ 목 표

- 판소리 근대5대 명창인 유성준, 이선유 명창의 탄생지인 하동을 판소리 고장으로 자리매김하고, 섬진강 문화예술 회랑지대 조성의 일환으로 군민과 관광객을 대상으로 판소리 전승 및 관광활성화 도모

■ 사업개요

- 사업기간 : 2009년 ~ 2017년
- 사업량 : 유적지(묘소, 생가지, 교습지)정비, 체험관 건립 및 주변정비, 체험관 운영
- 사업비 : 5,580백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2013~14	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	5,580	2,070	2,370	700	20	420	-	-
국비	1,920	800	840	280	-	-	-	-
군비	3,660	1,270	1,530	420	20	420	-	-

및

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2013년 ~14년	전시관 및 교육관 2동 건립 및 체험관, 관리동, 전시실 구축	달성 ('14.12.05일 완료)
2016년	누각 및 주변정비 완료, 판소리 체험관 진입도로 확포장 공사 착공, 판소리 체험관 개관 및 운영시작	달성 ('16.10.14일 개관, 목표달성)
2017년	판소리체험관 운영, 진입도로 공사 편입 부지 보상협의 진행 및 공사 착수 예정	달성('17.8.30일 완료, 목표달성)

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 100 %)

- '13.12.29. : 전시관 및 교육관 2동 건립
- '14.12.05. : 체험관 및 관리동, 전시실 건립
- '16.03.27. : 누각 및 주차장 포장 등 완료
- '16.08.31. : 판소리체험관 진입도로 확포장 공사 착공
- '16.10.14. : 판소리체험관 개관 및 운영
- '17.02.01. : 진입도로 공사 편입부지 보상협의 진행 중
- '17.11. 현재 : 진입도로 공사 완료

■ 관련 사진 및 자료



■ 향후계획

- '17. 1.~12 : 국악체험 프로그램 운영 및 한옥체험관 운영
- '17. 10. : 개관 1주년 기념 전국 판소리 경연대회 개최 예정
- '17. 1.~3 : 진입도로 확포장공사 보상금 지급 완료
- '17. 8. : 진입도로 확포장공사 90%구간 완료