

1. <공약 실천계획>

관리번호

8-②

상위공약명	북천-횡천-청암-악양-화개 무지개 프로젝트															
실행공약명	경전선 폐철도 활용 공원화사업															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
		○	○					○							○	
주관부서	도시건축과				담당자				박은진			전화번호		880-2235		

■ 목 표

- 폐선을 활용한 새로운 관광자원 개발 및 활용으로 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화와 주민휴식공간 제공

■ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 9월 ~ 2019. 12월
- 사업량 : 폐철도 공원화사업 1식(L=2.2km)
- 사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	3,800	0	-	-	305	1,065	1,168	1,262
국비	2,438	-	-	-	-	565	868	1,005
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,362	-	-	-	305	500	300	257
민자	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	폐선 활용 새로운 관광자원 개발 자료수집	- 완료
2016년	폐철도 공원화사업 기본계획 용역 지역개발사업구역 지정 및 전략환경영향평가 용역	- 기본계획 완료 ('16. 12. 2) - 지역개발사업구역 및 전략환경영향평가 용역 ('16. 12. 27)
2017년	폐철도 공원사업 실시설계용역 및 공사 착공	- 실시설계 완료('17. 12.) 및 공사착공('17.11.)
2018년	폐철도 공원화사업 공사 진행	-
2019년	폐철도 공원화사업 공사 완료	-

## 2. < 공약 이행현황 >

### ■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 100 %)

- '16. 7. 11. : 부지 및 폐철도 시설물 활용에 따른 협약서 체결
- '16. 9. 2. : 지역수요 맞춤형지원사업 선정(국비 2,438백만원 확보)
- '16. 12. 2. : 폐철도 공원화사업 기본계획 용역 완료
- '16. 12. 24. : 철도 유휴부지 활용사업 선정(철도부지 무상사용)
- '17. 1. 17. : 폐철도 공원화사업 기본 및 실시설계 용역 착수
- '17. 2. 20. : 경전선 폐선부지 활용협약 체결
- '17. 4. 25. : 폐철도 공원화사업 중간보고회 개최
- '17. 5. 25. : 폐철도 공원화사업 주민설명회 개최
- '17. 11. 10. : 폐철도 공원화사업 착공
- '17. 12. 12. : 폐철도 공원화사업 기본 및 실시설계 완료

### ■ 관련 사진 및 자료

<div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 5px;"> <b>착 공 계</b> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">             감독관 경유  </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 공 사 명 : 하동읍 시가지 폐철로 공원화사업(1차분)</li> <li>2. 공 사 금 액 : 일금육억오천이백팔십칠만원정 <span style="float: right;">₩652,870,000</span>              디.지 조 경 ㈜ : 일금사억일천칠백구십육만이천오백이십원정 <span style="float: right;">₩417,962,520</span>              대 립 개 발 ㈜ : 일금이억삼천사백구십만칠천사백팔십원정 <span style="float: right;">₩234,907,480</span></li> <li>3. 계 약 년 월 일 : 2017년 11월 06일</li> <li>4. 착 공 년 월 일 : 2017년 11월 10일</li> <li>5. 준 공 예 정 일 : 2018년 08월 06일</li> </ol> <p style="text-align: center;">위와 같이 착 공 계 를 제출 합니다.</p> <p style="text-align: center;">2017년 11월 10일</p> <p style="text-align: center;">경남 김해시 생림면 장제로 363              디.지 조 경 (주)              대 표 이 사 박 태 근 </p> <p style="text-align: center;">경남 의령군 의령읍 충의로 115              대 립 개 발 (주)              대 표 이 사 이 성훈 </p> <p style="text-align: left; margin-top: 20px;">경상남도 하동군 귀하</p>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <span style="font-size: small;">새로운 하동, 더 큰 하동!</span> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">하 동 군</p> <p style="font-size: small;">수신 재정관리과장 (경유)  <b>제목: 준공검사 결과통보[하동읍 시가지 폐철도 공원화사업 기본 및 실시설계용역]</b></p> <p style="font-size: small;">1. 재정관리과-42115호(2017.12.8.)와 관련입니다.</p> <p style="font-size: small;">2. 위 호와 관련하여 "하동읍 시가지 폐철도 공원화사업 기본 및 실시설계용역"에 대한 준공검사 결과를 불입과 같이 통보합니다.</p> <p style="font-size: small;">불입 : 준공검사조서 1부(따로불입). 끝.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             도시건축과장  </div> <table style="width: 100%; font-size: x-small; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">주무관</td> <td style="width: 25%;">박문진</td> <td style="width: 25%;">도시계획담당</td> <td style="width: 25%;">주사</td> <td style="width: 25%;">2017. 12. 19.</td> </tr> <tr> <td>협조자</td> <td></td> <td>청원표</td> <td>도시건축과장</td> <td>이종달</td> </tr> </table> <p style="font-size: x-small;">시행 도시건축과-68418 (2017. 12. 19.) 접수</p> <p style="font-size: x-small;">우 52333 경상남도 하동군 하동읍 군청로 23 / www.hadong.go.kr</p> <p style="font-size: x-small;">전화번호 055-880-2235 팩스번호 055-880-2109 / parket@korea.kr / 비공개(5)</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">2017 세계속제도시 하동</p>	주무관	박문진	도시계획담당	주사	2017. 12. 19.	협조자		청원표	도시건축과장	이종달
주무관	박문진	도시계획담당	주사	2017. 12. 19.							
협조자		청원표	도시건축과장	이종달							

### ■ 향후계획

- '18. 01.~ : 폐철도 공원화사업 시행
- '19. 12. : 폐철도 공원화사업 준공