

1. <공약 실천계획>

관리번호

9-③

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-----|------|----|------|---|---|----|------|-----|----|------|------|----------|----|-----|-----|
| 상위공약명 | 문화관광이 함께하는 전통시장조성 및 노량지구 해양종합 관광단지 조성 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실행공약명 | 금남면 소재지(노량지구) 복합휴양센터 조성 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업구분 | 임기구분 | | 사업구분 | | 사업주체 | | | | 예산구분 | | | 이행단계 | | | | | |
| | 임기내 | 임기후 | 신규 | 계속 | 국가 | 도 | 군 | 민간 | 예산 | 비예산 | 보류 | 일부추진 | 정상추진 | 이행후계속추진 | 완료 | 이행률 | |
| | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | ○ | | 95% |
| 주관부서 | 산단조성과 | | | | 담당자 | | | | 손성배 | | | 전화번호 | | 880-2614 | | | |

■ 목 표

- 지역의 잠재력과 테마를 살린 체육공원 및 복합휴양센터 조성하여 지역 정주 기반 확충 및 지역경제 활성화

■ 사업개요

- 사업기간 : 2011년 ~ 2018년
- 사업량 : 체육공원 조성, 복합커뮤니티센터 조성 등
- 사업비 : 15,085백만원

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총액 | 기투자 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019년 이후 |
|----|--------|-------|------|-------|-------|------|------|----------|
| 계 | 15,085 | 8,541 | 429 | 1,657 | 4,458 | - | - | - |
| 국비 | 5,600 | 1,369 | 300 | 810 | 3121 | - | - | - |
| 도비 | 1,615 | 1,071 | 39 | 104 | 401 | - | - | - |
| 군비 | 7,870 | 6,101 | 90 | 743 | 936 | - | - | - |
| 민자 | | | | | | - | - | - |

■ 연차별 추진일정 및 목표

| 구분 | 주요 추진계획 및 목표 | 목표 달성 여부 |
|-------|----------------|------------------------|
| 2011년 | 사업계획 승인 및 공사착공 | 달성 (‘11.7월 공사 착공) |
| 2016년 | 전체공사 공정율 60%이상 | 달성(‘16.12월 공정율 63% 달성) |
| 2017년 | 2단계 사업 발주 | 달성(‘17.10월 2단계 사업 달성) |
| 2018년 | 전체 사업준공 | |

