

1. <공약 실천계획>

관리번호 **10-⑥**

공보공약명	하동의 숲 조성 및 힐링 르네상스 프로젝트																
실행공약명	하동읍 활력프로젝트 - 하동1970관 조성사업																
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계					
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률	
	○			○			○		○						○	100%	
주관부서	도시건축과				담당자				이태훈			전화번호		880-2233			

■ 목 표

- 하동읍 활력 도모를 위한 생활힐링 공간을 조성하여 주민 편의 제공

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 12. ~ 2017. 5.
- 사업량 : 하동 1970관 조성(732㎡, 3층)
 - 1층 : 북카페, 작은 도서관
 - 2층 : 전시공간, 사무실
 - 3층 : 다목적실
- 사업비 : 2,366백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	2,366	-	-	1,366	1,000	-	-	-
국비	1,283	-	-	683	600	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,083	-	-	683	400	-	-	-
민자	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	건축설계	달성 ('15.12월 설계 완료)
2016년	건축공사 공정율 70% 이상	달성 ('16.12월 공정율 78% 달성)
2017년	건축공사 준공	달성 (준공)

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 100 %)

- '15. 12. 29 : 하동 1970관 조성사업 건축공사 시행
- '16. 01. ~ 05. : 하동 1970관 조성사업 건축공사 설계변경
 - * 하동어울림센터 + 하동 1970관 중복공간 통합 시공으로 예산 절감
- '16. 06. : 하동 1970관 조성사업 전기, 소방, 통신분야 공사발주 및 기초공사
- '17. 07. : 하동 1970관 조성사업 완공
- '17. 7. 17 : 하동 1970관 준공식

■ 관련 사진 및 자료

