

1. <공약 실천계획>

관리번호

15-①-㉠

공보공약명	모두가 안전하고 편안한 환경 구축 [재난재해 사각지대 정비]																
실행공약명	국도 59호선 [횡천-옥종] 위험도로 구조개선 사업																
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계					
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률	
	○		○				○		○						○	100%	
주관부서	건설교통과				담당자				조현정			전화번호		880-2524			

■ 목 표

- 국도 59호선 구간 내 위험도로 구조를 개량하여 안전한 도로환경 제공

■ 사업개요

- 위 치 : 횡천면 전대리 ~ 옥종면 위태리 지내
- 사업내용 : 위험굴곡구간 5개소 개량
- 사 업 비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	2,000		1,000	1,000			-	-
국비	2,000	-	1,000	1,000			-	-
도비							-	-
군비							-	-
민자	-	-	-	-	-		-	-

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2014년	위험도로 개량 실시설계 완료	달성 ('14.9월 용역완료 및 공사 착공)
2015년	위험도로 개량 공사 공정율 50%이상	달성 ('15.12월 공정율 95% 달성)
2016년	위험도로 개량 공사 준공	달성 ('16.1월 준공)

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 100 %)

- '14. 9. 4. : 국도59호선 전대지구 위험도로 개량 실시설계 완료
- '16. 1. 31. : 국도59호선 전대지구 위험도로 개량 완료

■ 관련 사진 및 자료

