

1. <공약 실천계획>

관리번호 **15-②-㉔**

공보공약명	모두가 안전하고 편안한 환경구축 [편안한 주거환경 조성]															
실행공약명	광역 및 지방상수도 급수구역 확장사업															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○			○			○		○					○		100%
주관부서	상하수도사업소				담당자				박동훈			전화번호		880-2597		

■ 목 표

- 농촌지역 한밭기와 지하수 오염등으로 용수부족 및 수질이 악화되어 군민의 생활에 불편을 주고 있어, 광역(지방)상수도를 확장하여 안전하고 깨끗한 생활용수 공급으로 군민의 삶의 질 향상

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년(1단계)
- 사업량 : 배수지 2개소, 가압장 2개소, 송·배수관로 L=45km
- 사업비 : 21,537백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	21,537	0	2,462	3,551	3,475	6,011	6,038	-
국비	13,800		1,499	1,437	2,430	4,200	4,234	-
도비	1,500	0	-	1,500		-	-	-
군비	6,237		963	614	1,045	1,811	1,804	-
민자	0					-	-	-

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2014년	농어촌생활용수개발사업 착공(양보지구)	달성 ('14.3월 공사 착공)
2015년	농어촌생활용수개발사업 착공(화정지구)	달성 ('15.6월 공사 착공)
2016년	농어촌생활용수개발사업 공정을 85%이상	달성 ('17.10월 공정을 85% 달성)
2017년	농어촌생활용수개발사업 착공(황천지구)	추진 중 '17.12월 착공 예정
2018년	농어촌생활용수개발사업 착공(적량,고전지구)	연차별 계획에 의거 사업시행

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 100 %) _ 계속사업

- '14~'16 : 농어촌생활용수개발사업 준공(양보-가압장, 배수장, 송·배수관로)
- '15. 06 : 농어촌생활용수개발사업 착공(북천 화정지구)
- '15. 11 : 급수구역 확장사업(9개지구-하동읍(3), 진교(3), 옥종(3))
- '16. 04 : 2016년 북천면 농어촌생활용수개발사업 착공(북천-배수장, 배수관로)
- '16. 09 : 진교성평지구 급수구역 확장공사 준공
- '16. 10 : 급수구역 확장공사(진교 구영실, 옥종 숲촌, 두양마을)
- '16. 11 : 2016년 농어촌생활용수개발사업(적량, 횡천지구) 양보구간 준공
- '17. 04 : 옥종 두방마을 급수구역 확장공사 준공
- '17. 06 : 농어촌생활용수개발사업(양보 운산, 진암) 준공
- '17. 07~09 : 농어촌생활용수개발사업(기봉, 의양, 서황) 준공
- '17. 09 : 농어촌생활용수개발사업(북천 남포, 계산, 빙옥) 착공

■ 관련 사진 및 자료



■ 향후계획

- '18. : 광역 및 지방상수도 급수구역 확장사업 연차별 계획에 의거 사업시행