



Ⅱ. 성장하는 지역경제

II-1

창업생태계와 청년일자리 창출 마스터플랜

공 약 목 표	○ 지속 가능한 창업생태계 플랫폼 구축 및 하동 청년의 더 나은 일자리 창출을 위한 마스터플랜 수립			
추 진 부 서	미래전략담당관 청년정책부서	담당자(행정전화)	권상철(7152)	이경엽(7153)
완 료 시 기	■ 암기내(2026) □ 암기후	사 업 구 분	■ 신규사업 □ 계속사업	
사 업 주 체	□국 □도 ■군 □기타	예 산 구 분	■ 예산 □ 비예산	
이 행 단 계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 100%

현 황

- 창업생태계와 청년일자리 창출 마스터플랜 용역 시행
 - 용역기간 : 2023. 4. ~ 12.
 - 주요내용
 - 정부의 청년 일자리 창출 정책 및 창업지원 정책 분석
 - 국내·외 청년 일자리 창출 및 창업지원 정책 우수사례 분석 및 시사점 도출
 - 차별화된 하동형 청년 일자리 발굴 및 타당성 검토
 - 하동군의 산업 여건에 적합한 창업생태계 구축방안 건립
- 청년(마을)협력가 대학 및 읍면파견제 실시
 - 운영내용 : 청년(마을)협력가 양성과정 교육 실시 및 활동가 사후관리

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 창업 생태계 플랫폼 구축
 - 창업 정책 연구·지원을 위한 용역 실시
 - 스타트업 성장 지원 시스템 구축 : 창업교육, 컨설팅 등 다양한 프로그램 지원
 - 성장·도약 단계의 기업 지원 강화 : 성장단계 기업에 대한 지원 대상 확대
 - 창업 인재 발굴 및 육성 : 창업취약계층 대상 수요자 맞춤형 교육과정 설계
 - 더 나은 청년 일자리 창출
 - 청년일자리 사업 전반에 대한 분석 및 개선방안 도출 연구 용역 실시
 - 청년 인턴제도 운영 : 지역내 중소기업과 연계, 직무역량강화 기회 제공
 - 청년 소통 공간 활성화 : 일자리정보 공유, 민관협업 소통 공간 마련
 - 직업 능력 개발 훈련 지원 : 국·군비 지원 가능한 직업능력 개발 훈련 지원 확대

● 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	2,002	0	0	2,002	0	394	0	0	394	0
2022	0					0				
2023	142			142		142			142	
2024	540			540		252			252	
2025	780			780		0				
2026	540			540		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 마스터플랜 용역비 당초 예산 편성	달성
2023	○ 마스터플랜 용역 시행 및 완료 ○ 청년(마을)활동가 양성 및 운영	달성
2024	○ 청년(마을)활동가 양성 및 운영 ○ 마스터플랜 결과 활용 일자리 창출	
2025	○ 청년(마을)활동가 양성 및 운영 및 일자리 창출	
2026	○ 청년(마을)활동가 양성 및 운영 및 일자리 창출	

추진실적

<창업생태계와 청년일자리 창출마스터 플랜 용역>

- 2022. 9. : 마스터플랜 용역 예산 편성(2023년)
- 2023. 4. : 창업생태계와 청년일자리 창출마스터플랜 용역 시행
- 2023. 5. ~ 10. : 하동군 창업 및 일자리 환경 구축을 위한 설문조사 실시
- 2023. 12. : 창업생태계와 청년일자리 창출마스터 플랜 용역 최종보고회

<청년(마을)활동가 양성과정 및 읍면파견제 실시>

- 2023. 5. : 청년(마을)협력가 양성과정 민간위탁운영자 선정
- 2023. 6. : 제1기 청년(마을)협력가 양성과정 교육실시
- 2023. 9. : 제1기 청년(마을)협력가 읍면 파견제 실시
- 2023. 12.~ : 제1기 청년(마을)협력가 성과공유회 개최

향 후 계 획

- 2024. 2.~ : 제2기 청년(마을)활동가 양성과정 교육실시 및 파견

군 민 소 통 현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
3	-	-	5	3	1(설문조사)

II-2

청년 창업지원센터 설립

공 약 목 표	○ 청년 창업지원센터 설치 운영을 통한 청년의 지역 정착 유도				
추진부서	미래전략담당관 청년정책부서	담당자(행정전화)	권상철(7152)	이경엽(7153)	
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율	30%

현 황

- 하동드림스테이션 조성사업
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
 - 사업위치 : 하동군 하동읍 비파리 313-7번지(구 하동역) 일원
 - 사업비 : 5,450백만원(국비 3,500, 군비 650, 특교세 1,300)
 - 사업규모 : 두드림센터(신축 2층), 두드림역(구 역사 리모델링), 첫걸음 농장 등

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용 : 청년 창업지원센터 설치 운영을 통한 청년 지역정착 유도
 - 설치 장소 : 하동 드림스테이션(2024. 완공예정)
 - 단계별 운영 계획
 - 1단계 : 취업·창업 상담사 임시 운영(경제기업과)
 - 2단계 : 하동 드림스테이션 완공 후 창업지원센터 운영(2025년)
 - 주요사업
 - one-step 서비스를 통한 창업 절차 간소화로 신속한 창업 기반 마련
 - 청년 IT 플래너 및 창업 컨설팅, 교육 등 정보제공 플랫폼 구축
 - 창업 상담 전문인력 배치를 통한 청년 창업 상담 창구 마련
 - 기술개발 프로그램 운영 지원 및 인력 지원 사업 정보 공유
- 사업비 (단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	5,350	3,500	0	550	1,300	4,950	3,500	0	150	1,300
2022	0					0				
2023	2,770	920		550	1,300	2,370	920		150	1,300
2024	2,580	2,580				2,580	2,580			
2025	0					0				
2026	0					0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 하동드림스테이션 조성을 위한 행정절차 이행	달성
2023	○ 취·창업지원센터 운영을 위한 기본계획 수립	달성
2024	○ 하동 드림스테이션 완공 창업지원센터 운영 및 상담사 배치	
2025	○ 창업지원센터 운영 및 상담사 배치	
2026	○ 창업지원센터 운영 및 상담사 배치	

추진 실적

- 2022. 12. : 하동드림스테이션 조성 공공건축기획 용역 시행
- 2022. 12. : 하동드림스테이션 조성 사업 2022년 하반기 특별교부세 13억 확보
- 2023. 4. : 하동드림스테이션 조성 사업 설계공모 실시
- 2023. 7. : 하동드림스테이션 조성 사업 실시설계용역 계약 완료
- 2023. 12. : 하동드림스테이션 시공자 선정 및 착공

사진 및 자료

하동드림스테이션조성사업 조감도



향후 계획

- 2024. 12. : 하동드림스테이션 완공, 창업지원센터 운영 및 전담상담사 배치

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
2	-	1	5	1	4

II-3

귀농귀촌 유치 활성화

공 약 목 표	○ 도시민 유치 및 귀농귀촌인 맞춤형 정책 추진을 통한 안정적인 정착 유도				
추진부서	미래전략담당관 귀농귀촌부서	담당지(행정전화)	성혜란(2427)	이겨례(2428)	
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				추진율 100%

현황

● 최근 3년간 귀농귀촌 현황

구분	합계		귀농		귀촌	
	세대	인구	세대	인구	세대	인구
계	4,201	5,602	792 (18.9%)	1,086 (19.4%)	3,409 (81.1%)	4,516 (80.6%)
2020년	1,136	1,609	233 (20.5%)	342 (21.3%)	903 (79.5%)	1,267 (78.7%)
2021년	892	1,223	220 (24.7%)	305 (24.9%)	672 (75.3%)	918 (75.1%)
2022년	817	1,118	215 (26.3%)	284 (25.4%)	602 (73.7%)	834 (74.6%)
2023년	1,356	1,652	124 (9.1%)	155 (9.4%)	1,232 (90.9%)	1,497 (90.6%)

사업개요

● 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

● 사업내용

- 도시민 유치 홍보 : 귀농귀촌박람회 참가, 귀농귀촌지원센터 운영, 농촌에서 살아보기, 귀농귀촌 홍보물 제작, 동네작가 운영
- 교육지원 : 영농기초 기술교육, 귀농귀촌 기본교육, 귀농귀촌 사관학교
- 안정정착지원 : 신규농업인 현장실습교육, 귀농창업활성화 지원, 농업창업 지원 (용자), 귀농귀촌헬퍼 운영
- 주거공간 확보 : 귀농인의 집 운영, 주택수리비 지원, 귀농주택구입지원(용자) 귀농인 주택신축 설계비 지원
- 지역주민 융화지원 : 재능나눔 지원, 주민 초청행사, 찾아가는 마을단위 융화교육, 귀농귀촌 모범사례 발굴 및 시상, 귀농귀촌인 플리마켓 운영

● 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	2,515	785	175	1,555	0	2,845	365	155	2,325	0
2022	435	157	35	243	0	435	157	35	243	
2023	520	157	35	328	0	870	150	31	689	
2024	520	157	35	328	0	1,540	58	89	1,393	
2025	520	157	35	328	0	0				
2026	520	157	35	328	0	0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 귀농귀촌 분야별 지원시책 추진 100세대	달성
2023	○ 귀농귀촌 분야별 지원시책 추진 100세대	달성
2024	○ 귀농귀촌 분야별 지원시책 추진 100세대	
2025	○ 귀농귀촌 분야별 지원시책 추진 100세대	
2026	○ 귀농귀촌 분야별 지원시책 추진 100세대	

추진 실적

- 2022. 9. ~ 12. : 농촌 안정정착을 위한 보조사업 추진 (10개 사업 80세대 지원)
- 2023. 3. ~ 6. : 농촌에서 미리 살아보기 프로그램 추진(5가구 수료) *의신베어빌리지
- 2023. 4. ~ 10. : 예비귀농귀촌인 영농체험 및 교육 추진(6회/ 78명 수료)
- 2023. 5. : 귀농귀촌인 재능나눔 플리마켓 「하동에서 즐기장」 개최
- 2023. 5. : 공감e가득 공모사업 선정
- 2023. 6. : 귀농귀촌인 우수사례 수기공모전 개최 및 수상작 시상
- 2023. 6. : 스마트팜 박람회 및 행복귀농 성공귀농 박람회 참가
※ 성공귀농 행복귀촌 박람회 ‘하동군 ‘우수지자체상 ‘수상!
- 2023. 8. : 2023 하동군 귀농귀촌 우수사례 수기집 ‘하동에 스며들다 ‘ 발간
- 2023. 9. : 2023 A FARM SHOW 창농귀농 고향사랑 박람회 참가
- 2023. 9. 9. : 귀농귀촌지원센터 개소식 및 재능나눔 플리마켓 개최
- 2023. 10. 6. : 귀농귀촌 수기공모전 수상집 ‘하동에 스며들다 ‘ 북콘서트 개최
- 2023. 10. : 귀농귀촌 사관학교 프로그램 추진(20명 수료)
- 2023. 10. 26. : 하동군 귀농귀촌인 단체 소통방 개설
- 2023. 11. 2. : 진주국제농식품박람회 참가
- 2023. 11. 15. : 귀농귀촌인 화합한마당 및 재능나눔 플리마켓 개최

- 2023. 11. 21. : 2023년 농촌에서 살아보기 우수사례 장려상 수상
- 2023. 11. 23. : 제13회 부산 유기농·친환경·귀농귀촌 박람회 참가
- 2023. 11. 24. : 2023년 디지털 기반지역문제해결사업(공감e가득)사업 우수상 수상
- 2023. 12. 14. : 하동군 귀농귀촌운영위원회 위촉식 개최
- 2023. 12. 20. : 2023년 귀농귀촌유치지원사업 성과평가 장려상 수상

사진 및 자료

<p style="text-align: center;">귀농귀촌지원센터 이전</p> 	<p style="text-align: center;">하동군 귀농귀촌 우수사례 수기집 발간</p> 
<p style="text-align: center;">성공귀농 행복귀촌 박람회 참가</p> 	<p style="text-align: center;">귀농귀촌 재능나눔 플리마켓 개최</p> 

향 후 계 획

- 귀농귀촌 박람회 참가 등 도시민 유치홍보 계속 추진
- 안정정착 지원을 위한 보조사업, 지역주민 융화사업, 교육지원 등 계속 추진

군 민소 통현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
3	1	-	35	1 (카카오톡채널 운영)	-

II-4

하동 세계차 엑스포(2023년) 성공적 개최 지원

공 약 목 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대국민 엑스포 홍보를 통한 성공적인 엑스포 개최 기반 조성 ○ 엑스포 개최 분위기 조성을 통한 관람객 유치 				
추진부서	미래전략담당관 성과관리부서	담당자(행정전화)	이해철(7112)	임영숙(7113)	
완료시기	■ 암기내(2023) □ 암기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	■완료 □이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				추진율 100%

현 황

- 행사기간 : 2023. 5. 4. ~ 6. 3.(31일간)
- 행사장소 : 하동군(하동스포츠파크, 하동야생차문화축제장), 경남 일원
- 행사내용 : 전시, 교역, 이벤트, 체험, 교육, 여가, 관광(다원, 다실 등)
- 주 최 : 경상남도 · 하동군 ※ 주무부처 : 농림축산식품부
- 주 관 : (재)하동세계차엑스포 조직위원회
- 후 원 : 문화체육관광부, 중소벤처기업부, 농촌진흥청, 한국관광공사, Kotra

사 업 개 요

- 계약기간 : 2022년 ~ 2023년
- 계약내용 : 2023 하동세계차엑스포 성공적 개최 지원
 - 엑스포 유관 기관단체의 소통과 협력 강화로 원활한 행사추진
 - 전국단위 박람회, 행사 시 엑스포 홍보관 운영
 - 감각적이고 차별화된 SNS 홍보 및 콘텐츠 개발
 - 자매결연 지자체 · 단체 등 엑스포 홍보 특별기획전 추진

사 업 비

(단위: 백만원)

구 분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총 계	2,760	0	390	2,370	0	8,857	410	1,227	6,943	277
2022	1,428			1,428		1,428			1,428	
2023	1,332		390	942		7,429	410	1,227	5,515	277

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 박람회·행사 시 엑스포 홍보관 운영 : 3회 이상 ○ 엑스포 홍보용 영상물 제작 : 2건 이상 ○ 엑스포 홍보물품 제작 : 2건 이상 ○ 엑스포 추진상황 합동보고 : 2회 이상 ○ 범군민엑스포지원협의회 구성 및 발대식 : 1회 	달성
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 엑스포 추진상황 합동보고 및 현장점검 : 3회 이상 ○ 박람회·행사 시 엑스포 홍보관 운영 : 2회 이상 ○ 언론을 통한 엑스포 홍보 실시 : 2건 이상 ○ 유튜브, SNS 등을 통한 엑스포 홍보 실시 : 2건 이상 	달성

추진 실적

- 범군민지원협의회 구성 및 출범식 개최 : 2022. 11. 14.
- 박람회·행사 시 엑스포 홍보관 운영 및 사전홍보 : 86회
- 엑스포 홍보 영상 및 물품 제작 : 영상 2건/ 물품 37건
- 엑스포 추진상황 합동보고회 : 5회
- 군민과 함께하는 합동보고회 : 2회
- 엑스포 홍보 언론 및 방송 송출 : 1,104건
- 엑스포 추진실적
 - 관람객 입장 : 1,248천명
 - 수익 실적 : 4,287백만원
 - 농특산물 판매 실적 : 1,408백만원
 - 수출 MOU체결 실적 : 12개 업체 2,090만불
 - 체험행사 실적 : 42,129명 참석

사진 및 자료

2023하동세계차엑스포 개막식



하동세계차엑스포 제1행사장



향 후 계 획

- 2023. 9. ~ : 하동세계차엑스포 백서 제작
- 2023. 9. ~ : 지속적인 관광객 유치를 위한 아름다운 차밭홍보 및 관리
- 2023. 9. ~ : 세계중요농업유산 차밭 등 융복합 문화콘텐츠 발굴 육성

군 민 소 통 현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	인턴/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
7	-	-	1,104	327	18

II-5

상설, 비상설 등 특별성을 갖춘 특화시장 조성

공 약 목 표	구색, 가격, 특색, 맛, 정 등 5대 요소를 갖춘 특화 시장 조성			
추진부서	경제기업과 시장부서	담당자(행정전화)	강백환(2802)	김정은(2803)
완료시기	■ 암기내(2025) □ 암기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 40%

현 황

- 관내 공설시장 6개소(하동·횡천·계천·진교·북천·옥종공설시장)

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - ① 1시장 1특색 육성 시장 만들기 사업
 - 각 시장마다 고유의 특색과 개성이 있는 특화상품 육성 사업
 - 시장번영회의 추천으로 1시장 1특색 상품 선정하여 홍보 및 개발비 등 지원
 - 하동시장 노점 특화거리 활성화
 - 노점 활성화로 장날마다 특색 있는 볼거리 및 먹거리 조성
 - 진교시장 수산물 특화골목 조성
 - 수산물 골목 간판·조형물 설치, 수산물 위생건조장 조성
 - 점포 재모집 시 수산물 업종으로 한정 모집
 - ② 전통시장 청년마켓 조성
 - 하동시장, 진교시장의 주요 점포를 청년 입점 추진
 - 청년마켓 창업교육 및 컨설팅
 - ③ 전통시장 편의시설 설치 및 이미지 개선
 - 빈 점포를 활용한 키즈카페, 스크린 파크골프장, 물품보관소, 휴식공간 조성
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	1,306	0	425	881	0	3,561	600	425	2,536	0
2022	368		150	218		368		150	218	
2023	638		275	363		2,840	600	275	1,965	
2024	100			100		353			353	
2025	100			100		0				
2026	100			100		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 시장 상인 간담회 개최 여론 수렴 ○ 특화시장 조성 및 운영 계획 수립	달성
2023	○ 진교시장 수산물 골목 조성 ○ 청춘마켓 및 편의시설 조성 ○ 1시장 1특화 점포 선정 및 지원	달성
2024	○ 특화시장 운영	
2025	○ 특화시장 운영	

추진 실적

- 청춘마켓 조성 및 1시장 1특화 시장 조성 계획 수립
- 청춘마켓 공간, 편의시설 조성 등 특화시장 조성 예산 확보
- 청춘마켓 조성사업 영업손실보상금 지급 : 21명 44개 점포(722,142천원)
- 진교시장 수산물 특화시장 특화거리 보상금 지급 : 3명(83,880천원)
- 편의시설 조성사업 편입점포 영업손실보상금 지급 : 4명(119,061천원)
- 하동시장 청춘마켓 입점자 선정 : 2개소
- 진교시장 수산물 특화거리 입점자 선정 : 6개소
- 횡천시장 요식업 및 축산물 특화거리 입점자 선정 : 1개소

향후 계획

- 2024. 1. : 진교공설시장 수산물 특화거리 주변 환경정비 사업 착공
- 2024. 2. : 하동공설시장 청춘마켓 점포 정비 사업 준공 및 개장
- 2024. 6. : 편의시설 조성사업 준공

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	1	-	1	3

II-6

쇠퇴하는 취약 소상공인, 자영업자 재창업지원

공 약 목 표	○ 재기를 희망하는 재창업자 발굴 및 쇠퇴하는 소상공인, 자영업자 경영개선 및 재창업 지원			
추진부서	경제기업과 시장부서	담당자(행정전화)	강백환(2802)	한정성(2805)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 100%

현 황

- 하동군 관내 소상공인 약 6,500개소

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용 : 재기를 희망하는 소상공인의 경영개선·재창업 지원
 - 자체사업
 - 경영 컨설팅 지원 사업 * 경남신용보증재단 위탁
 - * 사업비 : 1천만원(참여업체 20개)
 - * 사업내용 : 경영 컨설팅 및 각종 사업 설명 및 신청 교육 등
 - 경영환경 개선사업
 - * 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - * 사업비 : 120백만원(도비 32, 군비 88)
 - * 위치 : 하동군 일원
 - * 사업대상 : 관내 소상공인 53개소(창업 6개월 이상)
 - * 사업내용
 - 점포별 소규모 시설개선비 70% 지원(점포당 최대 3,000천원 이내)
 - 1업체당 1단위 사업만 신청 가능(5년이내 유사 및 동일 사업 관련 수혜업체 제외)
 - 디지털 인프라 지원사업
 - * 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - * 사업비 : 12백만원(도비 5, 군비 7)
 - * 사업대상 : 관내 소상공인 6개소(창업 6개월 이상)
 - * 사업내용
 - 점포별 디지털기기 구입비 70% 지원(점포당 최대 200만원 이내)
 - 디지털기기 구입비 30% 및 지원금 한도 초과분, 부가세 및 관세 등 사후 환급금은 자부담

- 하동군 소상공인 민원센터 설치·운영
 - 각종 지원사업접수 및 법률 관련 교육지원 상담
 - 소상공인 민원상담 콜센터 운영
- 국비 지원사업(희망리턴패키지)
 - 경영개선 사업 : 경영교육 + 경영진단 + 경영개선자금(최대2천만원)
 - (경영교육) 경영 위기 소상공인에 필요한 피보팅 전략 및 사례학습, 소비트렌드, 상권분석, 재무 등 경영교육
 - (경영진단) 분야별(경영·투자·판매 등) 전문가로 구성된 그룹컨설팅을 통해 문제진단, 해결을 진행하고 경영개선 이행전략 수립
 - 재창업 사업 : 재창업교육 + 전담 멘토링 + 재창업자금(최대 2천만원)
 - (창업교육) 폐업 원인분석, 창업실무, 경영방법, 비즈니스 모델 설계, 아이디어 검증 등 재창업 교육
 - (멘토링) 전담멘토를 통해 재창업 계획 수립, 수시자문, 사업화 이행 상황 확인 등 사업화 소과정의 멘토링
- 지원대상 : 경영위기 소상공인 또는 폐업 소상공인

● 사 업 비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	1,028	0	380	648	0	504	0	162	342	0
2022	220		88	132		220		88	132	
2023	142		37	105		142		37	105	
2024	222		85	137		142		37	105	
2025	222		85	137		0				
2026	222		85	137		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 사업 예산편성	달성
2023	○ 사업 예산 편성 ○ 경영 컨설팅 지원 사업 업무협약 체결 및 사업 시행 ○ 경영환경 개선사업 및 디지털 인프라 지원사업 시행	달성
2024	○ 지원사업 홍보 및 시행	
2025	○ 지원사업 홍보 및 시행	
2026	○ 지원사업 홍보 및 시행	

추진 실적

- 경영 컨설팅 지원 사업 : 15개소 선정
 - 경남신용보증재단 위탁사업(10,000천원 교부)
 - 11개소 사업 완료(6,830천원), 4개소 사업 진행중
- 소상공인 경영환경 개선사업 사업 : 53개소 선정
 - 53개소 사업 완료(118,143천원)
- 소상공인 디지털 인프라 지원사업 : 6개소 선정
 - 6개소 보조금 교부(11,410천원)

향후 계획

- 2024. 1. : 지원사업 홍보 및 사업추진

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

II-7

소상공인·청년 창업 및 경영자금 지원

공 약 목 표	○ 소상공인 청년 창업 및 경영 자금 이차보전금(이자) 지원			
추진부서	경제기업과 시장부서	담당자(행정전화)	강백환(2802)	한정성(2805)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 ■기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 100%

현 황

- 하동군 관내 소상공인 약 6,500개소

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 소상공인 창업 및 경영안정 대출자금에 대한 이자 지원
 - 지원 내용
 - 연간 용자규모 : 36억원
 - 출 연 금 : 3억원(경남신용보증재단) *23년 출연금 2억원
 - 협력금융기관 : 농협은행, 경남은행
 - 대출이자 보전금 : 150,000천원(예상)
 - 지원조건 및 내용

구분	용자한도	지원내용	상환방법
창업자금 경영안정자금	5천만원	1년간 연 5% 대출이자 보전 (착한가격업소 5.5%)	대출금융기관의 자체계획

- 지원대상 : 우리군내에 소재하는 소상공인(개인 및 법인사업자)

● 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	1,463	0	0	1,463	0	987	0	0	987	0
2022	238			238		238			238	
2023	297			297		297			297	
2024	452			452		452			452	
2025	238			238		0				
2026	238			238		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 예산 편성(2023년)	달성
2023	○ 하동군 소상공인 지원 조례 개정(지원 이자율2.5% → 5%) ○ 경남신용보증재단 출연금 2억원 출연 ○ 소상공인 육성자금(이차보전) 지원사업 확대 실시	달성
2024	○ 지원 사업 시행	
2025	○ 지원 사업 시행	
2026	○ 지원 사업 시행	

추진 실적

- 2023. 2. : 하동군 소상공인 지원 조례 개정(지원 이자율2.5% → 5% 확대)
- 2023. 3. : 경남신용보증재단 출연금 2억원 출연
- 2023. 4. : 소상공인 육성자금(이차보전) 지원 사업 예산 57,500천원 추경 확보
- 소상공인 육성자금 이차보전 지원사업 : 421명, 93,553천원 지원
 - 2022년 4분기 : 86명, 15,105,530원
 - 2023년 1분기 : 95명, 12,987,750원
 - 2023년 2분기 : 133명, 32,290,900원
 - 2023년 3분기 : 107명, 33,169,380원

향후 계획

- 2024. 1. : 소상공인 육성자금(이차보전) 지원사업 시행
- 2025. 1. : 소상공인 육성자금(이차보전) 지원사업 시행
- 2026. 1. : 소상공인 육성자금(이차보전) 지원사업 시행

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

II-8

농공단지 입주기업 경쟁력 제고 및 기업가치 상승

공 약 목 표	<ul style="list-style-type: none"> 농공단지 기반시설 재정비를 통한 단지 내 입주기업 경영환경 개선 농공단지 입주기업 기술개발 및 마케팅 지원을 통한 지역기업 경쟁력 제고 			
추진부서	경제기업과 기업지원부서	담당자(행정전화)	조수현(2202)	양태희(2204)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 100%

현 황

- 현 황 : 농공단지 3개소(적량, 고전, 진교)

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용 : 농공단지 기반시설 재정비 및 기술개발·마케팅 지원으로 지역 내 농공단지 입주기업들의 기업경쟁력 제고를 통해 지역경제 활성화
 - 농공단지 기반시설 정비
 - 농공단지 내 유희부지를 활용하여 입주기업 쉼터 등 편의시설 확충
 - 주기적인 입주기업체협의회 간담회 개최를 통해 민원 및 건의사항을 접수처리
 - 기술개발 지원 : 제조업 혁신기술 개발비 및 특허출원비 등 지원
 - 마케팅 지원 : 입주기업제품 홍보물 제작비 지원 및 제품 공공구매 판로개척 지원
- 사업비 (단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	786	0	149	637	0	463	0	80	383	0
2022	100		20	80		101		21	80	
2023	146		24	122		166		24	142	
2024	160		30	130		196		35	161	
2025	180		35	145		0				
2026	200		40	160		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 농공단지 입주기업 지원사업 당초예산 편성	달성
2023	○ 농공단지 입주기업 지원사업 시행	달성
2024	○ 농공단지 입주기업 지원사업 시행	
2025	○ 농공단지 입주기업 지원사업 시행	

II-9

미래도시 종합발전계획 수립

공 약 목 표	<ul style="list-style-type: none"> 중심거점지역(하동읍, 진교면, 옥종면)에 대한 미래도시 종합발전계획 수립을 통하여 정주여건 개선 및 보행자 중심의 교통체계를 마련하여 “컴팩트 매력도시 하동”의 기반 마련 비거점지역은 행정복합타운을 중심으로 한 도시공간 구조 개편으로 도시경쟁력 강화 			
추진부서	도시과 미래도시부서	담당자(행정전화)	이태훈(2232) 심정민(2235)	
완료시기	■ 암기내(2026) □ 암기후	사업구분	■ 신규사업 □ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산 □ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 80%

현 황

- 3대 거점지역 및 읍면별 공간 기본구상(안) 수립

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 미래도시 종합발전계획 수립을 위한 주민 및 민간 사업자, 전문가 의견 수렴
 - 3개 거점지역 및 13개 읍면별 종합발전계획 수립 및 가이드라인 마련
 - 미래도시 종합발전계획을 바탕으로 하동군관리계획(재정비) 추진
 - 공공기반시설 구축 및 민간 사업추진시 활용
 - 스마트 기반 정주 도시 기반 조성
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0
2022	50			50		50			50	
2023	950			950		950			950	
2024	0					0				
2025	0					0				
2026	0					0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 거점지역별 도시발전 기본구상(안) 수립 ○ 거점시설 입지 타당성 검토 ○ 미래도시 마스트플랜 수립을 위한 주민의견 수렴 ○ 전문가 자문 ○ 도시종합발전계획 수립 용역 발주 	달성
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미래도시 마스트플랜 계획 주민 보고 ○ 전문가 자문 ○ 마스트플랜 및 가이드라인 확정 	달성
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상위계획 등 도시계획 수립시 활용 ○ 미래도시 종합발전계획을 반영한 공모사업 추진 ○ 공공기반시설 구축시 활용 ○ 건축인.허가, 경관심의회시 활용 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미래도시 종합발전계획을 반영한 공모사업 추진 ○ 공공기반시설 구축시 활용 ○ 건축인.허가, 경관심의회시 활용 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미래도시 종합발전계획을 반영한 공모사업 추진 ○ 공공기반시설 구축시 활용 ○ 건축인.허가, 경관심의회시 활용 	

추진실적

- 추진사항
 - 미래도시 마스터 플랜 수립을 위한 자문단 구성 및 운영 : ' 22. 7. ~ 23. 6.(13차례)
 - 거점지역별 현황 조사 : ' 22. 8. ~ 9.
 - 진교면 중심지 활성화 방안을 위한 주민설명회 : ' 22. 10. 12.
 - 미래도시 종합발전계획 용역 착수 : ' 23. 3. 30.
 - 진교 행정복합타운 건축기본 구상(안) 수립 : ' 23. 4. 10.
 - 미래도시 종합발전계획 수립 착수 보고회 : ' 23. 4. 20.
 - 미래도시 종합발전계획 거점지역별 기본구상(안) 수립 : ' 23. 5. ~ 7.
 - 미래도시 종합발전계획 수립 제1차 중간 보고회 : ' 23. 8. 2.
 - 미래도시 종합발전계획 비거점지역 도시기본 구상(안) 마련 : ' 23. 8. ~ 9.
 - 미래도시 종합발전계획 용역 중간보고회(2차) 개최 : ' 23. 9. 26.
 - 미래도시 종합발전계획 읍면별 주민설명회 : ' 23. 11. 7. ~ 11. 24.
 - 읍면별 추가 주민 의견 수렴 : ' 23. 11. 27. ~ ' 23. 12. 13.

사진 및 자료

● 미래도시 자문단 운영 & 중간보고회



향 후 계 획

- 2023. 12. ~ 2024. 1. : 도시공간 구상(안)에 따른 세부 계획 수립
- 2024. 1. : 미래도시 종합발전계획 최종보고
- 2024. 2. ~ : 미래도시 가이드 라인 운영 및 국도비 공모사업 추진

군 민 소 통 현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
3	-	13	4	-	-

II-10

노후 공동주택 시설개선을 통한 명품주거단지 조성

공 약 목 표	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 주거환경 개선을 통한 지역활력 형성 ◦ 노후 공동주택(APT 등) 내진 등 전문기관 안전진단 및 보수·보강 ◦ 노후 공동주택(APT 등) 엘리베이터, 조경 등을 지원하여 명품주거단지 조성 			
추진부서	건축과 건축행정부서	담당지(행정전화)	장동화(2132)	이규목(2134)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 100%

현 황

- 현황조사 및 시행계획 수립
- 살기 더 좋은 아파트 만들기 사업 수요 파악 등 지속 추진

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업량 : 59개 단지
- 사업내용
 - 노후공동주택 시설개선 지원 5~10개소/년
 - 「하동군 공동주택관리 지원 조례」를 통한 지속적인 노후 공동주택 관리 및 지원
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	4,640	0	48	4,322	270	2,356	0	8	2,348	0
2022	330		8	322		356		8	348	
2023	1,077.5		10	1,000	67.5	1,000			1,000	
2024	1,077.5		10	1,000	67.5	1,000			1,000	
2025	1,077.5		10	1,000	67.5	0				
2026	1,077.5		10	1,000	67.5	0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 노후 공동주택 9개 단지 지원	달성(14개 단지)
2023	○ 노후 공동주택 20개 단지 지원	달성(25개 단지) *연간목표대비 125%
2024	○ 노후 공동주택 10개 단지 지원	
2025	○ 노후 공동주택 10개 단지 지원	
2026	○ 노후 공동주택 10개 단지 지원	

추진 실적

- 2022년 추진사항
 - 소규모 공동주택 관리지원사업 수요조사
 - 공동주택 시설개선 사업 대상자 선정 : 28개 단지
- 2022. 1. ~ 12. : 공동주택 시설개선 사업 시행
 - 14개소 (356백만원) 완료
- 2022. 12. : 공동주택 시설개선 사업예산 확보
 - 2023년 당초예산 1,000백만원
- 2023. 1. ~ 12. : 공동주택 시설개선 사업 시행
 - 25개소 (1,000백만원) 완료
- 2023. 12. : 공동주택 시설개선 사업예산 확보
 - 2024년 당초예산 1,000백만원
- 2023. 12. : 사업 계획 수립 및 신청 안내

향후 계획

- 2024. 1. ~ 2. : 사업 대상지 선정 및 보조금 교부액 결정
- 2024. ~ 2026. : 사업계획 수립 및 연도별 계속 추진

주민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
2	1	2	19	12	10

II-11

LH 고령자 전용 임대 아파트 건립(무장애시스템)

공 약 목 표	○ 고령자 주거복지를 위해 임대주택과 돌봄을 함께 제공하는 아파트 건립			
추진부서	건축과 건축행정부서	담당자(행정전화)	장동화(2132)	이규목(2134)
완료시기	■ 입기내(2026) □ 입기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 ■기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 20%

현황

- 고령자복지주택사업 공모 선정 및 협약진행

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 사업규모 : 50세대, 복지시설 1,000㎡
 - 무장애 시스템을 적용한 고령자 전용 임대아파트 건립
 - 고령자 특화 복지시설을 설치하여 고령자 복지거점 마련
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	24,000	6,200	0	10,600	7,200	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0				
2023	0	0	0	0	0	0				
2024	3,300	1,100	0	0	2,200	0				
2025	9,300	1,600	0	5,300	2,400	0				
2026	11,400	3,500	0	5,300	2,600	0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ “고령자복지주택사업” 공모	달성
2023	○ 사전 행정절차 이행	달성
2024	○ 인허가 절차 및 기본계획 · 실시설계	
2025	○ 착공	
2026	○ 사업 준공	

추진 실적

- 2022. 10. : 국토교통부 “고령자복지주택사업” 공모제안 신청
- 2022. 12. : 공모사업 선정
- 2023. 1. : 지방재정영향평가(적정)
- 2023. 5. : 제3차 정기지방재정 투자심사의뢰서 제출
- 2023. 8. : 임대 시세 감정평가(LH)
- 2023. 10. : 기본 협약 초안 협의(하동군 ⇄ LH)
- 2023. 11. : 우선 후보지 선정 심의(LH)

향후계획

- 2024. 1. ~ 2. : 주택사업 LH 협의(경영투자 심의) 및 기본협약 체결(하동군 ⇄ LH)
- 2024. 4. : 기본설계 및 인허가 진행
- 2024. 12. : 사업 승인(국토교통부 및 경남도지사)
- 2025. 3. : LH 실시협약 체결 및 주택 착공
- 2026. 12. : LH 고령자 전용 복지주택 준공

주민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
2	1	2	19	12	10

II-12

건설기계 공영 주기장 설치

공 약 목 표	○ 안전한 건설기계주기장 조성을 통한 군민의 쾌적한 생활환경조성			
추진부서	건설과 건설행정담당	담당자(행정전화)	정현량(2502)	허정욱(2503)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 30%

현 황

- 현황조사 및 시행계획 수립
- 공영주기장 조례제정

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 사업량 : 건설기계 공용주기장 1개소 설치
 - 사업면적 : 약 6,000㎡(1대당 필요면적 40㎡)
 - ※ 등록 대수 : 1,279대 (자가용 626, 영업용 644, 관용 9)
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	1,200	0	0	1,200	0	900	0	0	900	0
2023	300			300		300			300	
2024	900			900		600			600	
2025	0					0				
2026	0					0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 현황조사(위치 협의) - 하동읍, 적량면 지역내 협의	달성
2023	○ 「하동군 건설기계 공영주기장 설치 및 운영 등에 관한 조례」 제정 ○ 시행계획 수립 및 용역	달성
2024	○ 주기장 설치	

추진 실적

- '23. 03. : 건설기계 공용주기장 조례 제정
- '23. 08. : 건설기계 하동지회장 면담(의견수렴)
- '23. 09. : 타시군 공용주기장 조성사례 견학
- '23. 09. : 건설기계 공용주기장 대상지 검토보고
- '23. 10. : 공용주기장 조성사업 실시설계 용역

문제점 및 대책

- 부지 소유자 보상협의 애로 예상
→ 「토지보상법」에 따라 추진

향후 계획

- '24. 01. : 공용주기장 설치·운영 계획수립 및 인가신청(→경남도)
- '24. 02. : 공용주기장 인가 공고
- '24. 03. : 부지 소유자 보상협의
- '24. 03. : 공사 착공

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

II-13

스마트 교통 시스템 및 안전교통망 구축(도로분야)

공 약 목 표	○ 이용자 중심의 스마트 안전 교통망 구축을 통한 주민의 스마트 교통안전 서비스 체감도 향상			
추진부서	건설과 도로담당	담당자(행정전화)	류병주(2522)	배동열(2523)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 20%

현 황

- 회전교차로 : 25개소

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 인공지능 스마트 도로조명 플랫폼 구축 1식
(도로 위험상황을 인공지능으로 인지하고 현장에 즉각적인 예경보 시스템)
 - 회전교차로 설치 및 정비
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	1,420	0	0	1,420	0	1,382	0	280	1,102	0
2022	280			280		382		140	242	
2023	280			280		700		140	560	
2024	560			560		300			300	
2025	0					0				
2026	300			300		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 현황조사 및 단계별 시행계획 수립 ○ 회전교차로 설치 또는 정비	달성
2023	○ 회전교차로 설치 또는 정비	달성
2024	○ 회전교차로 설치 또는 정비	
2025	○ 스마트 교통 시스템 및 안전교통망 구축	
2026	○ 스마트 교통 시스템 및 안전교통망 구축	

추진 실적

- 2022년 실적
 - 신촌, 백련회전교차로 정비
- 2023년 실적
 - 화포 회전교차로 설치 추진
 - 남포 회전교차로 정비 완료
 - 스마트 안전교통망 구축 / (CPTED) 보안등 설치 : 32개소
 - 북천 코스모스, 방화 회전교차로 실시설계 추진

문제점 및 대책

- 사업대상지가 국도2호선인 북천 코스모스 및 방화 회전교차로 비관리청 협의 지연
- 대책(개선사항)
 - 행정안전부에서 선정한 회전교차로 대상 사업지로 부산지방국토관리청에 비관리청 협의하여 2024년 사업추진 계획

향후 계획

- '24. 02. : 북천 코스모스 회전교차로 및 방화 회전교차로 비관리청 협의 (부산지방국토관리청/진주국토관리사무소)
- '24. 03. : 화포 회전교차로 설치공사 준공
- '24. 04. : 고전 범야 회전교차로 정비 추진

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

II-13

스마트 교통 시스템 및 안전교통망 구축

공 약 목 표	○ 이용자 중심의 스마트 안전 교통망 구축을 통한 주민의 스마트 교통안전 서비스 체감도 향상				
추진부서	안전교통과 선진교통담당	담당자(행정전화)	황민재(2392)	김준섭(2393)	
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 □정상추진 ■일부추진 □보류 □폐기			추진율	36%

현 황

- 스마트 교통 시스템 구축
 - BIS(버스정보시스템) : 16개소
 - 감응신호 : 4개소

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 자율주행자동차 시범운행지구 지정 및 시범사업 추진 1식
 - 국도19호선(하동읍~화개면) 감응신호 추가 설치 12개소
 - BIS(버스정보시스템) 추가 설치 10개소
 - 스마트 쉘터 설치 1개소
 - 스마트 주차장 시스템 설치 1개소

● 사 업 비

(단위: 백만원)

구 분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총 계	5,850	1,200	840	3,810	0	1,930	1,130	0	800	0
2022	0					0				
2023	300			300		250			250	
2024	2,800	1,200	240	1,360		1,680	1,130		550	
2025	1,450		300	1,150		0				
2026	1,300		300	1,000		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현황조사 및 단계별 시행계획 수립 ○ 회전교차로 1개소 설치 	달성
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감응신호 설치 : 6개소 ○ BIS(버스정보시스템) 설치 : 5개소 	미달성
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감응신호 설치 : 6개소 ○ BIS(버스정보시스템) 설치 : 5개소 ○ 교통센터 시스템 구축 1식 ○ 자율주행차 운행 기반 구축 1식 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트 쉘터 1개소 설치 ○ 스마트 주차장 1개소 설치 ○ 자율주행차 셔틀버스 운행 1식 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자율주행차 셔틀버스 운행 1식 	

추진 실적

- 2023. 1. 26. : 자율주행자동차 시범운행지구 운영계획서 제출(군→도)
- 2023. 4. ~ 5. : 감응신호 1개소 설치
- 2023. 4. ~ 현재 : 하동군 지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역 추진
- 2023. 6. 27. : 자율주행자동차 시범운행지구 지정(국토교통부)
- 2023. 10. ~ 현재 : BIS(버스정보시스템) 확대 구축 시행(5개소)
- 2023. 11. : 자율주행자동차 시범운행지구 기반 구축 실시설계 시행

문제점 및 대책

- 문제점
 - 국도, 지방도 내 감응신호 추가 설치 국비 예산 부족으로 2023년 사업축소(5개소 → 1개소)
- 대책(개선사항)
 - 부산지방국토관리청 및 진주국토관리사무소 국도 내 감응신호 설치 요청
 - 2024년 국도 감응신호 및 ITS 국고보조사업 신청으로 예산 확보

사진 및 자료

보도자료

2023년 06월 28일 (수)
총합 02면

경남연합일보

하동서 '농촌형 자율주행자동차' 달린다

국립부산시범운영지구 신규 지정--내년 1월부터 운영
하동군 "농촌 새로운 교통권 확보, 군민 이득권 보장"



수 있다가는 형에서도 의미가 없다. 하동군은 ITS기반계획 수립 용역을 통해 자율주행 지구지구 내 자율주행 셔틀버스 운영 등 체계적인 ITS를 도입·주진할 예정이다. 향후 국토교통부 공모·주진할 예정이다. 향후 국토교통부 공모·주진할 예정이다.

이번 자율주행차 시범운영지구 지정은 수도권형은 노선을 미리 정하지 않고 지역의 수요에 따라 운영한다. 장거리 운행은 탄력적으로 운영하는 여객운송 서비스를 말한다.

지정구역은 1단계로 시외버스미널~왕내교차로~군항~옛 시외버스미널~왕내교차로~송림교차로 등 약동을 일원 6.7km, 2단계 사업 대상은 하동읍~아양면 회랑리~화정리 24.2km 구간으로, 자율주행 셔틀서비스 운영 확대를 통해 하동을 잇는 관공적에도 새로운 운송수단 제할 임할 예정이다.

한편, 전국에 지정된 대부분의 '자율주행자동차 시범운영지구'는 도시지역에서 자율주행 서비스를 추진하고 있는 것에 비해, 이번에 신규 지정된 하동군은 대도시권 외곽에 위치한 농촌 지역에 자율주행 기술을 적용해 새로운 교통권을 제공한다는 점에서 다른 시범운영지구와 차별성이 있다.

농촌 주민과 관광객의 교통복지 증진하고, 교통약자의 이동권 보장 및 안전 향상에 기여한다는 점에서 그렇다.

아울러, 이번 지구지정을 통해 여객운송도 도입될 운송서비스는 여객운송이 있는 자율주행 셔틀버스도 자율주행차량과 관련된 새로운 기법이 될

238 X 192 mm

보도자료

2023년 06월 28일 (수)
지지의 정 10면

전국매일

하동군, 전국 최초 농촌형 자율주행 지구 지정

시외버스미널~송림교차로 6.7km
군민 이동권 보장·고령층 의료
문화·복지 접근성 등 대폭 개선

국립 부산시범운영지구 신규 지정--내년 1월부터 운영
하동군 "농촌 새로운 교통권 확보, 군민 이득권 보장"

수 있다가는 형에서도 의미가 없다. 하동군은 ITS기반계획 수립 용역을 통해 자율주행 지구지구 내 자율주행 셔틀버스 운영 등 체계적인 ITS를 도입·주진할 예정이다. 향후 국토교통부 공모·주진할 예정이다. 향후 국토교통부 공모·주진할 예정이다.

이번 자율주행차 시범운영지구 지정은 수도권형은 노선을 미리 정하지 않고 지역의 수요에 따라 운영한다. 장거리 운행은 탄력적으로 운영하는 여객운송 서비스를 말한다.

지정구역은 1단계로 시외버스미널~왕내교차로~군항~옛 시외버스미널~왕내교차로~송림교차로 등 약동을 일원 6.7km, 2단계 사업 대상은 하동읍~아양면 회랑리~화정리 24.2km 구간으로, 자율주행 셔틀서비스 운영 확대를 통해 하동을 잇는 관공적에도 새로운 운송수단 제할 임할 예정이다.

한편, 전국에 지정된 대부분의 '자율주행자동차 시범운영지구'는 도시지역에서 자율주행 서비스를 추진하고 있는 것에 비해, 이번에 신규 지정된 하동군은 대도시권 외곽에 위치한 농촌 지역에 자율주행 기술을 적용해 새로운 교통권을 제공한다는 점에서 다른 시범운영지구와 차별성이 있다.

농촌 주민과 관광객의 교통복지 증진하고, 교통약자의 이동권 보장 및 안전 향상에 기여한다는 점에서 그렇다.

아울러, 이번 지구지정을 통해 여객운송도 도입될 운송서비스는 여객운송이 있는 자율주행 셔틀버스도 자율주행차량과 관련된 새로운 기법이 될

238 X 192 mm

향 후 계 획

- 2023. ~ 2025. : 단계별 사업 시행
- 2025. 1. : 자율주행차 셔틀버스 운행
- 2026. 3. : 사업 준공

군 민 소 통 현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	2	-	-

II-14

스마트 통합관계시스템 및 재난예방시스템 확충

공 약 목 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관계중인 전체 방범용 CCTV에 대한 스마트 관계 적용 ○ 관리중인 배수펌프장 자동화 시스템 구축 ○ 물놀이 관리지역 스마트화 추진 				
추진부서	안전교통과 민방위관계부서 자연재난부서	담당자(행정전화)	이상하(2262) 손채성(2252)	박수민(2265) 이명호(2253)	
완료시기	■ 암기내(2026) □ 암기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업	
사업주체	■ 국 ■ 도 ■ 군 □ 기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□ 완료 □ 이행후 계속추진 ■ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기			추진율	60%

현 황

- 2022년
 - CCTV 5대 신규 설치 완료
- 2023년
 - CCTV 86대 신규 설치완료(방범용 80대, 물놀이 지역 6대)
 - 스마트 관계 400대 적용
 - 진교 2개소 스마트 배수장관리시스템 구축을 위한 설계완료 : 2023. 12. 한

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - CCTV 통합관계시스템 고도화
 - 내용 : 일반CCTV에 지능형 관계기술 적용을 통한 관계효율성 제고
(일반관계 → 선별(객체 인식) 관계 전환)
 - CCTV 설치현황(2023. 11. 현재) 및 선별관계 전환대상 (단위 : 대)

설치구분	CCTV 총계	선별관계 전환대상			일반관계 대상					
		소계	방범	재난재해	소계	차량번호인식	불법주정차	문화재	시설물	초등학교
계	926	662	573	89	267	64	15	31	57	100
일반관계	526	262	236	26	267	64	15	31	57	100
선별관계	400	400	337	63	-	-	-	-	-	-

- CCTV 선별관제 전환 및 신규설치 계획

(단위 : 대)

구 분	선별관제 전환	CCTV 신규설치	비 고
계	662	211	
2022년	-	5	
2023년	400	86	
2024년	100	40	
2025년	100	40	
2026년	62	40	

□ 스마트 배수장 관리 시스템 확대 구축

- 내용 : 배수펌프장 관리용 CCTV 설치 및 자동화시스템 구축을 통한 실시간 모니터링 및 수문·펌프 원격제어로 비상 시 신속한 상황 대처 가능
- 계획 : 5개소(금남2, 금성1, 진교2) ※ 현재 6개소 완료(하동4, 고전1, 금남1)

□ 물놀이 관리지역 스마트화 추진

- 내용 : 물놀이 관리지역 중 위험도가 높거나 이용객이 많은 지역에 원격감시를 위한 CCTV를 설치하여 인명피해 최소화 및 방문객수 데이터화
- 계획 : 6개소 구축 ※ 물놀이 관리지역 19개소 중 현재 6개소 구축 완료

● 사업비

(단위: 백만원)

구 분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
계	1,615	250	445	920	0	1,372	200	148	1,024	0
2022	17			17		17			17	
2023	520	100	130	290		785	150	99	536	
2024	385	50	105	230		570	50	49	471	
2025	490	100	130	260		0				
2026	203		80	123		0				

※ 기투자 : 574.7백만원(국 46.8, 도 7.5, 군 64.4, 기타 456)

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ CCTV 신규설치 5대	달성
2023	○ CCTV 신규설치 86대, 스마트 관제 400대 적용 ○ 진교 2개소 스마트 배수장 관리 시스템 구축 ○ 물놀이 지역 CCTV 설치 3개소	달성
2024	○ CCTV 신규설치 40대, 스마트 관제 100대 적용 ○ 금남(대치) 스마트 배수장 관리 시스템 구축 ○ 물놀이 지역 CCTV 설치 3개소	
2025	○ CCTV 신규설치 40대, 스마트 관제 100대 적용 ○ 금남(계항)·금성(객길) 스마트 배수장 관리 시스템 구축	
2026	○ CCTV 신규설치 40대, 스마트 관제 62대 적용	

추진 실적

- 2022년 추진사항
 - 방법용 CCTV 5대 신규설치 발주 : 2022. 8. 8.
 - 설치완료 : 2022. 9. 21.
- 2023년 추진사항
 - 방법용 CCTV 86대 신규 설치(방법용 80대, 물놀이 지역 6대)
 - 스마트 관제 400대 적용

사진 및 자료



향 후 계 획

- 2024. ~ 2026. : 예산 확보 및 스마트 관제 적용
 - 예산 절감을 위한 각종 공모사업 추진
 - 신규 배수펌프장 5개소 스마트 관리 시스템 구축(진교2, 금남2(계항, 대치), 금성1(객길))
 - 지능형 기술적용 CCTV 262개 추가 설치

군 민소 통현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

공 약 목 표	◦ 누구나 살고, 일하고, 머물 수 있는 지속가능한 어촌 달성 ◦ 어촌 주민의 정주·생활환경과 소득을 도시민 수준으로 강화			
추진부서	해양수산과 해양개발	담당자(행정전화)	조임식(2442)	손현준(2445)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 25%

현 황

- 대상지 : 관내 14개 어항(국가어항1개소, 지방어항3개소, 어촌정주어항10개소)
- '23년사업
 - 양포항 준설 공사 1식
 - 양포항 정비 이안계 설치사업 1식
 - 고포항 등 부잔교 설치사업 3개소
 - 서근항 등 어항기반시설 정비 3개소

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 어항시설 정비사업
 - 사업대상 : 관내 어항(5개소)
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
 - 사업비 : 3,000백만원 (도 900, 군 2,100)
 - 주요내용 : 관내 어항의 기반시설 정비로 안전한 수산활동 지원
 - 어촌신활력 증진사업
 - 사업대상 : 관내 어촌정주어항(2개소)
 - 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
 - 사업비 : 1,000백만원 (국 7,000 도 900, 군 2,100)
 - 주요내용
 - 어촌 생활권의 규모별·유형별 맞춤 지원 어촌신활력증진 공모사업 추진
 - 어항 및 기항지 시설, 마을기반시설 등의 정비를 통해 어촌 정주여건 개선

● 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	13,000	7,000	1,805	4,195	0	3,916	1,474	735	1,707	0
2022	710		215	495		710		215	495	
2023	2,000	1,000	300	700		1,350	455	269	626	
2024	3,430	2,000	430	1,000		1,856	1,019	251	586	
2025	3,430	2,000	430	1,000		0				
2026	3,430	2,000	430	1,000		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 어항시설정비(술상항) ○ 어촌신활력증진사업 공모 신청(2개소)	달성
2023	○ 어항시설정비(양포항) ○ 어촌신활력증진사업 기본계획 수립(나팔항)	달성
2024	○ 어항시설정비(1개소) ○ 어촌신활력증진사업 시행계획 수립 및 착공(나팔항) ○ 어촌신활력증진사업 공모신청(1개소)	-
2025	○ 어항시설정비(1개소) ○ 어촌신활력증진사업 준공(나팔항) ○ 어촌신활력증진사업 시행계획 수립 및 착공(1개소)	-
2026	○ 어항시설정비(1개소) ○ 어촌신활력증진사업 준공(1개소)	-

추진 실적

- 2022. . : 어항시설 정비 착공 및 준공(1개소, 술상항)
- 2022. 8. : 어촌신활력 증진사업 지침 설명회 개최 및 수요조사(2개소)
- 2022. 11. : 어촌신활력 증진사업 공모신청서 제출(2개소)
- 2022. 12. : 어촌신활력 증진사업 해양수산부 현장평가(2개소)
- 2023. 1. : 어촌신활력 증진사업 해양수산부 공모 선정(나팔항)
- 2023. 3. : 어항시설 정비 착공(1개소, 양포항)
- 2023. 8. : 어촌신활력 증진사업 기본계획 수립 착수(나팔항)
- 2023. 9. : 2024년 어촌신활력 증진사업 공모 신청(양포항)

향 후 계 획

- 2024.~2026. : 어항시설 정비(3개소)

군 민소 통현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

II-16

친환경 양식어업 생산기반 구축 및 해양환경정비 확대

공 약 목 표	◦친환경·고부가가치 양식품종의 생산 증대를 위하여 양식어업의 기반시설을 확충 ◦연안 및 양식어장을 정화하여 연안환경을 보전하고 양식어장 생산성 향상을 도모			
추진부서	해양수산과 해양개발 해양수산과 어업생산	담당자(행정전화)	조임식(2442) 김수영(2445) 정종욱(2452) 조성은(2453)	
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 암기내(2026) <input type="checkbox"/> 암기후	사업구분	<input type="checkbox"/> 신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국 <input type="checkbox"/> 도 <input checked="" type="checkbox"/> 군 <input type="checkbox"/> 기타	예산구분	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후 계속추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기			추진율 100%

현 황

< 스마트 양식 분야 >

- 사업명 : 해상가두리 스마트 양식장 조성사업
- 대상지 : 금남면 가두리 양식장
- 보조사업자 : 김춘근 외 5명
- '23년 사업 추진사항
 - '23.01.05. : 사업대상자 확정(6어가)
 - '23.02.01.~' 23.11.10. : 실시설계용역
 - '23.11.21. : 공모사업 대비 사업변경계획 제출(군→도→해양수산부)
 - '23.11.27, 12.06 : 보조금 교부결정(6어가)

< 해양환경정비 분야 >

- 1) 사업명 : 양식어장 관리사업
 - 대상지 : 진교면 술상항, 양포항 (2개소)
 - '23년 사업 추진사항
 - ' 23.03.29. : 실시설계용역 착수
 - ' 23.06.20. : 사업착공
 - '23.12.12. : 준공(인양오폐물 50톤 처리)
- 2) 사업명 : 어업폐기물 처리사업
 - 대상지 : 하동군 연안 일원
 - '23년 사업 추진사항
 - ' 23.04.11. : 사업착공
 - '23.07.19. : 준공(어업폐기물 80톤 처리)

사업 개요

● 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

● 사업내용

(친환경 양식어업 생산기반 구축 확대)

- 첨단친환경 양식 시스템(해상가두리) 구축 : 6개소 1,800백만원

(해양환경정비사업 확대) - 3개사업

- 양식어장 퇴적 폐기물 수거사업 : 250톤 1,000백만원
- 연안 해양쓰레기 수거사업 : 500톤 150백만원
- 유해 해양생물(불가사리 등) 구제사업 : 50톤 50백만원

● 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	3,000	540	1,182.5	917.5	360	2,811	638	883.5	929.5	360
2022	240		182.5	57.5		240		182.5	57.5	
2023	2,040	540	452.5	687.5	360	2,035	540	451	684	360
2024	240		182.5	57.5		536	98	250	188	
2025	240		182.5	57.5		0				
2026	240		182.5	57.5		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 연안 및 양식어장 환경정비 (160톤)	달성(202톤)
2023	○ 친환경 양식시스템 구축 (6개소) ○ 연안 및 양식어장 환경정비 (160톤)	달성(180톤)
2024	○ 연안 및 양식어장 환경정비 (160톤)	-
2025	○ 연안 및 양식어장 환경정비 (160톤)	-
2026	○ 연안 및 양식어장 환경정비 (160톤)	-

추진 실적

- 2022. 11. : 해양환경정비사업 준공(202톤)
- 2023. 1.~12. : 친환경 양식어업 생산 기반 구축사업 실시설계완료 및 보조금 교부결정, 사업 추진 중
- 2023. 12. : 해양환경정비사업 준공(180톤)

향후계획

- 2024. 1.~6. : 친환경 양식어업 생산기반 구축사업 준공 및 운영
- 2024.~2026. : 해양환경정비사업 연차별 추진

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

II-17

경제자유구역 하동지구 투자유치 플랫폼 구축

공 약 목 표	<ul style="list-style-type: none"> 투자 생태계 활성화를 위한 투자유치 플랫폼 및 인적 네트워크 구축 투자유치 플랫폼과 연계한 투자환경 정보제공 서비스 구축 			
추진부서	투자유치과 투자정책부서	담당자(행정전화)	손영현(2612)	정유나(2645)
완료시기	■ 암기내(2026) □ 암기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 100%

현 황

- 투자유치 자문단 위촉식 및 간담회 개최

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 남중권 투자 생태계 활성화를 위한 경제자유구역 하동지구 투자유치 플랫폼 구축 및 각 분야의 전문가로 구성된 자문단 구성·운영
 - 투자유치 전문가로 구성된 인적 네트워크를 구성하여 투자유치 전략을 수립하고 기업동향 분석 등을 통한 적극적 투자유치 전개
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	80	0	0	80	0	30	0	0	30	0
2022	0					0				
2023	20			20		20			20	
2024	20			20		10			10	
2025	20			20		0				
2026	20			20		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 투자유치 자문단 운영 계획 수립	달성
2023	○ 투자유치 자문단 구성 및 위촉	달성
2024	○ 투자유치 포럼 및 설명회 개최 추진	

추진 실적

- 2023. 4. : 투자유치자문단 구성·운영을 위한 조례 개정
 - 하동군 기업 및 투자유치 등에 관한 조례 및 시행규칙 개정
- 2023. 12. : 투자유치자문단 위촉식 및 간담회 개최

향후 계획

- 2024. 4. : 자문단 운영 및 투자유치 포럼 개최 추진

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

공 약 목 표	○ 대송산업단지 조기분양을 통한 인구유입 증대 ○ 적극적인 기업유치로 근로자 유입이 예상됨에 따라 정주여건 개선 통한 정착			
추진부서	투자정책부서	담당자(행정전화)	손영현(2612)	홍창현(2614)
완료시기	■임기내(2026) □임기후	사업구분	□신규사업	■계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■예산	□비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 30%

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 적극적인 투자유치 활동으로 대송산업단지 조기분양에 따른 인구유입 확대
 - 근로자 인구 유입 확대로 대송산업단지 정주여건 개선 및 편의시설 신설
: 주거시설 20호 내외, 티하우스, 북카페 등
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
2022	2,000				2,000	2,000				2,000
2023	3,000				3,000	3,000				3,000
2024	0					0				
2025	0					0				
2026	0					0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 근로자 미니 복합타운 위치 선정 ○ 지방소별 위기기금 예산 확보	달성
2023	○ 근로자 미니 복합타운 구축계획 수립 ○ 기본 및 실시설계 용역 실시	달성
2024	○ 근로자 미니 복합타운 신축공사 시행 및 준공	
2025	○ 미니복합타운 입주 운영	
	○ 기업 유치를 통한 인구 전입	

추진 실적

- ' 2022. 4. 12. : 근로자 미니복합타운 건립 인구 소멸대응 기금 신청
- ' 2022. 9. 14. : 지방소멸대응기금 확정(기초계정50억 확보)
- ' 2022. 12. 20. : 건축기획(기본구상) 용역 시행
- ' 2023. 3. 13. : 경남도 공공건축지원센터 기관협의회
- ' 2023. 4. 14. : 설계공모 공고
- ' 2023. 6. 21. : 공모 결과 발표(당선작 : 청년이 원하동)
- ' 2023. 7. 19. : 해체공사 실시설계 용역 시행
- ' 2023. 7. 25. : 실시설계 용역 착수
- ' 2023. 9. 12. : 건축, 설계, 토목 등 각 분야 관련자 회의
- ' 2023. 11. 06. : 구 하동역 청년타운 조성사업 철거공사 준공
- ' 2023. 11. 28. : 구 하동역 청년타운 조성사업 시공사 선정
- ' 2023. 12. 29. : 하동청년타운 조성사업 기공식 개최

향후 계획

- ' 2024. 12. : 근로자 미니복합타운 준공
- ' 2025. 1. : 입주자 공고

II-19

갈사만산업단지 첨단·복합물류 산업 유치

공 약 목 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 갈사만산업단지 단계 별 개발계획 수립 ○ 첨단산업 및 첨단복합물류 기업 유치 				
추진부서	투자유치과 투자유치부서	담당자(행정전화)	강지영(2622)	김명훈(2623)	
완료시기	■임기내(2026) □임기후	사업구분	■신규사업	□계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■예산	□비예산	
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				추진율 100%

현 황

- 갈사만산업단지의 개발전략을 재수립하기 위하여 「광양만권경제자유구역 하동지구 갈사만산업단지 타당성 조사 및 마스터플랜 수립 연구용역」 완료
- 갈사만산업단지 투자제안서를 완료하였으며, 사업시행자 및 실수요자 모집 추진

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 분양완료
- 사업내용
 - (갈사만산업단지 단계적 개발) 갈사만산업단지 타당성조사 및 마스터플랜 수립 용역을 통해 개발여건 분석, 유치업종 선정, 산업육성 방안 등 단계별 개발계획을 수립하여 경제자유구역 기본계획 반영함으로써 첨단·물류산업 유치 토대 마련
 - (갈사만산업단지 활성화 방안) 지역 산업 연계 방안 및 신도시, 정주환경 확충을 위한 정책 제언 등 갈사만산업단지 활성화를 위한 전문가 활용 및 아이디어 발굴

● 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	340	0	0	340	0	340	0	0	340	0
2022	340			340		340			340	
2023	0			0		0				
2024	0					0				
2025	0					0				
2026	0					0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 갈사만산업단지 타당성조사 및 마스터플랜수립 용역 실시	달성
2023	○ 갈사만산업단지 타당성조사 및 마스터플랜수립 용역 준공 ○ 광양만권경제자유구역 기본계획 반영	달성 (기본계획 반영은 산업부 일정에 따라 2024년 추진 예정)
2024	○ 사업시행자 모집 ○ 첨단(물류) 기업 유치 활동	
2025	○ 사업시행자 모집 ○ 첨단(물류) 기업 유치 활동	

추진 실적

- 2022. 9. : 갈사산업단지 타당성조사 및 마스터플랜 수립 연구용역 착공
- 2022. 9. : 갈사산업단지 연구용역 착수보고회 개최
- 2022. 10. : 전문가 간담회 실시
- 2022. 12. : 전문가 세미나 실시
- 2023. 4. : 갈사산업단지 연구용역 중간보고회 개최 및 국회세미나 참석
- 2023. 6. : 경남세미나 실시
- 2023. 8. : 갈사산업단지 연구용역 최종보고회 개최
- 2023. 9. : 갈사산업단지 투자제안서 작성 완료
- 2023. 10. : 갈사산업단지 연구용역 준공
- 2023. 11. ~ : 갈사만산업단지 사업시행자 및 실수요자 모집

사진 및 자료

연구용역 최종보고회	용역 최종자료
	

향 후 계 획

- 2024. ~ : 시행사 모집 및 첨단·물류산업 기업 유치 활동

군 민 소 통 현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

공 약 목 표	○ 대송산업단지를 글로벌 친환경 첨단산업 단지로 비상하기 위한 '스마트그린 산단' 구축				
추진부서	투자유치과 투자유치부서	담당자(행정전화)	강지영(2622)	배재준(2624)	
완료시기	□ 임기내 ■ 임기후(2028)	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				추진율 100%

현 황

- 스마트그린 선도 기업 1개社 분양계약 체결
 - (주)하동이팩토리, 수소연료전지발전 19.8MW, 1180억원 투자

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2028년
- 사업내용
 - 미래 지속가능한 산업 유치를 위해 첨단기술을 접목한 공장을 운영하고, 친환경적인 기업 우선 유치
 - ESG(Environmental, Social and Governance) 경영을 추구하는 기업유치를 통하여 개발 초기부터 그린산단 구축을 위한 기반 마련

● 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0					0				
2023	0					0				
2024	0					0				
2025	0					0				
2026	0					0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 스마트그린산단 기반 구축을 위한 계획 수립	달성
2023	○ 스마트그린 산단 조성을 위한 지원 방안 수립 ○ 스마트그린 기업 유치 (1개)	달성
2024	○ 스마트그린 기업 유치 (1개)	
2025	○ 스마트그린 기업 유치 (1개)	
2026	○ 스마트그린 기업 유치 (1개)	

II-21

농촌인력제공 기숙사 건립

공 약 목 표	◦외국인 계절근로자 유치를 통한 농촌 고용인력 안정적 확보 ◦안정적 주거공간 제공(기숙사)으로 빠른 현지적응과 지역경제 활성화					
추진부서	농축산과 농업인력부서	담당자(행정전화)	정준석(7182)	최태용(7183)		
완료시기	■ 암기내(2026) □ 암기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업		
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산		
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				추진율	20%

현 황

- 외국인 근로자 기숙사 건립
 - 위치 : 하동군 옥종면 병천리 550-2일원
 - 사업내용 : 외국인근로자 주거공간 및 공유공간 조성
 - 부지면적 A = 1,300m²
 - 지상 4층 이하, 연면적 900m² 내외, 원룸형 16호 내외, 게스트하우스 5실, 공유공간 조성 등
 - 총사업비 : 5,900백만원(국 3,970 도 1,000, 군 930)

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 외국인 계절근로자, 기숙사 건립 등을 통한 안정적 농업인력지원
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	5,900	3,970	1,000	930	0	5,600	3,970	1,000	630	0
2022	0					0				
2023	1,600		1,000	600		1,600		1,000	600	
2024	4,000	3,970		30		4,000	3,970		30	
2025	150			150		0				
2026	150			150		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 하반기 외국인 계절근로자 MOU 체결	달성('22.11.29. 몽골)
2023	○ 기숙사부지 선정·건축기획·기본설계용역·실시설계용역 및 착공	달성
2024	○ 기숙사 공사 준공, 입주자 공고, 운영위원회 구성 등	
2025	○ 기숙사 운영	

추진 실적


- 2022. 10. 27. : 3단계 경상남도 지역균형발전개발계획 공모 신청
- 2022. 11. 27. : 지방재정투자사업 심사
- 2022. 11. 30. : 외국인기숙사건립 옥종면 주민협의회 구성 및 회의
- 대상지 3개소(옥종면 병천리 산 34 일원 외 2필지) 추천
- 2022. 12. 12. : 미래도시자문단 기숙사 건립 예정부지 현장 점검
- 2022. 12. 14. : 증기지방재정계획 반영
- 2022. 12. 20. : 기숙사건립 대상지 부지 확정
- 2023. 1. 3. : 기숙사건립 의원간담회
- 2023. 2. 8. : 공유재산심의회 심의 [용도변경, 건축] (농축산과→재정관리과)
- 2023. 2. 23. : 감정평가 실시(편입토지 및 지장물)
- 2023. 2. 27. : 주민설명회(옥종면 원해마을 및 주민협의회)
- 2023. 3. 6. : 건축기획 및 기본설계용역 시행
- 2023. 5. 3. : 외국인 근로자 기숙사 건립 건축기획 및 기본구상 용역 중간보고
- 2023. 5. 16. : 외국인 근로자 기숙사 공공건축 사업계획 사전검토서 제출(경남도)
- 2023. 6. 21. : 설계공모 운영위원회 심의
- 2023. 6. 23. : 공공건축심의위원회 심의
- 2023. 7. 3. : 건축 설계공모
- 2023. 8. 23. : 건축 설계공모 심사 및 당선작 선정
- 2023. 9. 18. : 실시설계용역 계약 및 시행

사진 및 자료

위치도



0 당선작



향 후 계 획

- 2024. 1. : 설계 준공 및 도계약심사, 입찰 및 발주,
- 2024. 2. : 시공사 선정 및 공사 착공
- 2024. 3. : 기숙사 운영위원회 구성
- 2024. 4. : 기숙사 운영관리 공청회 및 전문가 자문
- 2024. 8. : 하동군 외국인근로자 기숙사 운영 및 관리 조례 제정
- 2024. 11. : 입주자 모집 공고
- 2024. 12. : 기숙사 준공
- 2025. 1. : 기숙사 입주 및 개관

군 민소 통현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
1	-	1	1	-	-

공 약 목 표	○ 깨끗하고 질병없는 데이터 기반의 미래 첨단 축산업 구현 - 환경민원 해소, 가축질병예방, 노동력 절감 및 생산성 향상				
추진부서	농축산과 축산경영부서	담당자(행정전화)	황은재(2432)	정장훈(2434)	
완료시기	□ 암기내(2026) ■ 암기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율	10%

사업개요

- 공약기간 : 2024년 ~ 2028년
- 사업내용 : 스마트 축산단지 조성
- 위 치 : 양보면 지례리일원
- 단지규모 : 14.5ha
- 사업규모 : 16농가 2,800두 규모(한우기준)
- 사업비 : 약349억 예상
- 조성기간 : 5개년(기반시설 4년이내, 축사·분뇨시설은 5년이내)
- 조성주체 : 하동군/양보스마트축산아이씨티영농법인(대표 조상석)
- 지원내용 : 도로·전기 등 기반조성, 빅데이터 관제·교육센터
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	2,703	1,000	180	523	1,000	0	0	0	0	0
2023	0					0				
2024	0					0				
2025	0					0				
2026	100			100		0				
2027이후	2,603	1,000	180	423	1,000	0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 사업부지 조사 및 주민설명회 개최, 참여자 모집	달성
2023	○ 사업부지 조사 및 주민설명회, 기본계획 수립	달성
2024	○ 민원 해결 및 인허가 추진, 예산확보	
2025	○ 예산확보 및 용역발주 및 인허가, 기반조성	
2026	○ 예산확보 및 기반조성	

추진 실적

- 2022. 10. 26 : 스마트 축산 ICT 시범단지 조성사업 참여 수요조사 실시
- 2022. 11. 4 : 당진낙농축협 선진지 견학
- 사업추진 관련 마을주민 설명회 개최(5회)
- 2023. 2. 28. : 사업추진 임원구성 협의회 개최 및 임원구성(추진위원장 조상석)
- 2023. 4. 25. : 사업 후보지 현장조사(양보면 지례리 일원)
- 2023. 5. 4. : 사업 후보지 추천서 제출(양보면 지례리일원 13필지 15ha)
- 2023. 4. 25. : 사업 후보지 현장조사(양보면 지례리 일원)
- 2023. 5. 30. : 양보아이씨티 축산 영농조합법인 설립 완료(대표 조상석)
- 2023. 6. 12. : 유휴부지 활용 전원주택단지 조성을 위한 후보지 조사(6개소)
- 2023. 8. 18. : 유휴부지 활용 전원주택단지 후보지 선정을 위한 현장확인(6개소)
- 2023. 9. 25. : 사업부지 검토 및 현장조사 실시(5개소)
- 2023. 10. 11. : 사업부지 조사결과 및 선정 협의회 개최(주민협의회 위원 등 15명)
- 2023. 10. 25. : 사업 추진 선진지 견학(경남 고성군)
- 2023. 12. 12. : 사업추진 행정지원 T/F팀 구성(5개 부서)

사진 및 자료

양보면 이장회의



양보한우회 최종설명회



양보면 농촌중심지활성화 운영위원회



양보면 추진 협의회



향 후 계 획

- 2024. 1. : 양보 만지 · 가락마을 주민설명회 실시
- 2024. 1. : 진교면 · 양보면 주민설명회, 의회 간담회 실시
- 2024. 1. 4. : 사업추진계획 최종 설명회 개최(군수님, 의원 등 30여명)
- 2024. 1. 11. : 스마트축산단지 조성사업 추진단 구성(6명)
- 2024. 1. 19. : 사업 응모신청서 제출(하동군 → 경남도)
- 2024. 3. ~ 2024. 12. : 예산 확보 및 인허가 추진(1년차)
- 2025. 1. ~ 2025. 12. : 예산 확보(2년차) 및 사업착공(1년차-기반조성)
- 2026년 이후 : 기반조성 및 축사신축 등(2년차 사업)



군 민 소 통 현 황

설명회, 공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
5	-	-	-	-	-

공 약 목 표	반려동물 및 유기동물 적정관리로 성숙한 반려동물 문화 확산				
추진부서	농축산과 축산위생담당	담당자(행정전화)	정창규(2437)	이주현(2675)	
완료시기	■ 암기내(2026) □ 암기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				추진율 100%

현황

- 하동군 유기 동물보호소 현황
 - 운영 기간 : 2009년 ~
 - 위치 : 하동군 적량면 한옥정길 90
 - 시설 현황

합계	사육실(실내)	사육실(실외)	격리실	진찰,준비실	창고	비고
358.54㎡	42.84㎡	191.5㎡	6.48㎡	76.14㎡	41.58㎡	

- 운영 인력(2023. 12. 31. 기준) : 4명 [공무직 1명, 기간제 근로자 3명]

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 취약계층 반려동물 입양·진료비 지원 : 16마리
 - 유기동물 입양 장려금 지원 : 56마리
 - 유기동물 입양·진료비 지원 : 60마리
 - 유기동물보호소 운영 지원 : 1개소
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	250	35	15	200	0	133	18	18	97	0
2022	22	7	3	12		22	7	3	12	
2023	57	7	3	47		58	4	7	47	
2024	57	7	3	47		53	7	8	38	
2025	57	7	3	47		0				
2026	57	7	3	47		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 세부추진계획 수립	달성
2023	○ 취약계층 반려동물 입양비, 진료비 지원 ○ 유기동물 입양 장려금, 진료비 지원	달성
2024	○ 취약계층 반려동물 입양비, 진료비 지원 ○ 유기동물 입양 장려금, 진료비 지원	
2025	○ 취약계층 반려동물 입양비, 진료비 지원 ○ 유기동물 입양 장려금, 진료비 지원	
2026	○ 취약계층 반려동물 입양비, 진료비 지원 ○ 유기동물 입양 장려금, 진료비 지원	

추진 실적

● 동물보호복지 확대 운영 실적

구분	계		2022년		2023년	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	44마리	79,079천원	11마리	22,008천원	33마리	57,071천원
취약계층 반려동물 입양·진료비 지원	6마리	700천원	2마리	306천원	4마리	394천원
유기동물 입양·진료비 지원	23마리	2,909천원	9마리	1,432천원	14마리	1,477천원
유기동물 입양 장려금 지원	15마리	1,500천원	-	-	15마리	1,500천원
유기동물보호소 운영 지원	1개소	73,970천원	1개소	20,270천원	1개소	53,700천원

● 유기동물 입양, 반환 실적

연도	소계	입양·기증	반환
2022	61	38	23
2023	84	66	18

향후 계획

- 2024. 1. ~ : 유기동물 보호소 개보수

국민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	1	-	1

II-24

녹차 농가소득 증대 고급화, 대중화 지원

공 약 목 표	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 차(茶) 고급화, 대중화 지원으로 농가 소득 증대 ◦ 차(茶)를 전략품목으로 육성하여 수출 및 국내소비 확대 			
추진부서	녹차연구소	담당자(행정전화)	정해성(2892)	권준우(2893)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 ■기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 100%

사업개요

- **공약기간** : 2022년 ~ 2026년
- **공약내용**
 - 고부가가치 차 제품 및 기능성 소재 개발로 인한 농가 소득 증대
 - 하동차를 활용한 덩이차(병차, 떡차) 개발
 - 차 소재를 활용한 잿살홍차, 녹차 등 RTD 대중화 음료 개발
 - 가루녹차 및 추출물을 활용한 미용제품 개발
 - 녹차 활용기준 화장품 제품 개발
 - 차나무 품종 개발을 통한 녹차 경쟁력 증가
 - 차나무 품종개발을 위한 단일 개체 라인 조성 및 품종등록 출원
 - 유용 차나무의 보존을 위한 보존포 조성 및 관리
 - 가공공장의 원활한 운영을 통한 안정적인 녹차 농가 수매량 확보
 - 친환경·GAP인증센터 기능 강화
 - 친환경농업지구 확대 조성 및 농업환경보전
 - 국내 최초 수산물 인증센터 역량 강화

● 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	3,600	0	0	2,300	1,300	1,970	0	0	1,510	460
2022	620			400	220	620			400	220
2023	670			430	240	670			430	240
2024	720			460	260	680			680	
2025	770			490	280	0				
2026	820			520	300	0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 덩이차 150개 생산 ○ 녹차 및 홍차를 활용한 제품 리뉴얼 및 개발 1건 ○ 친환경 인증센터 인증 300건 	달성
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 덩이차 150개 생산 ○ 녹차 및 홍차를 활용한 제품 리뉴얼 및 개발 1건 ○ 친환경 인증센터 인증 300건 	달성
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 덩이차 200개 생산 ○ 녹차 및 홍차를 활용한 제품 리뉴얼 및 개발 1건 ○ 친환경 인증센터 인증 350건 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 덩이차 250개 생산 ○ 녹차 및 홍차를 활용한 제품 리뉴얼 및 개발 1건 ○ 친환경 인증센터 인증 350건 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 덩이차 300개 생산 ○ 녹차 및 홍차를 활용한 제품 리뉴얼 및 개발 1건 ○ 친환경 인증센터 인증 400건 	

추진실적

● 2023년 추진사항

○ 병차(덩이차, 떡차) 생산

- 2023. 1. ~ 4. : 모차선정 □ 병차제조 □ 건조 □ 숙성
- 2023. 4. ~ 5. : 선물용패키지 포장 완료
- 2023. 5. ~ 6. : 병차(덩이차) 2023 하동세계차엑스포 홍보 및 판매
- 2023. 7. ~ 12. : 관내·외 박람회 참여를 통한 홍보 및 판매

○ 차 소재를 활용한 잿살홍차, 녹차 등 RTD 대중화 음료개발

- 2023. 1. : 하동 잿살 홍차 음료 업체 미팅
- 2023. 2. ~ 3. : 하동 잿살 홍차 음료 리뉴얼 생산
- 2023. 4. ~ 6. : 2023 하동세계차엑스포 홍보 및 판매
- 2023. 8. ~ 12. : 제다업체와 협업을 통한 대중 음료 개발
- 2023. 7. ~ 12. : 관내·외 박람회 참여를 통한 홍보 및 판매

○ 연구소 개발 제품 선물 세트 제작

- 2023. 3. : 하동세계차엑스포 기념 선물세트 부자재 업체 개발 협의
- 2023. 4. : 제품 디자인 완료 및 부자재 생산
- 2023. 5. : 선물세트 3종(1만원 2종류, 3만원 1종류) 제작

○ 차나무 씨앗 키트 개발

- 2023. 1. : 차나무 종자 및 상토 충전
- 2023. 3. : 차나무 키우기 키트 사용법 영상 촬영
- 2023. 4. : 키트 내 내용물 충진을 통한 완제품 생산
- 2023. 4. : 연우제다, 선들마을 등 제다업체 홍보용 배포
- 2023. 5. : 사용법 유튜브 업로드 및 하동세계차엑스포 체험

○ 친환경인증센터 운영

- 2021. 11. ~ : 국내최초 수산물인증센터 운영
- 유기농산물 인증건수 : 267 / 농 · 어가수 : 466
- 무농약농산물 인증건수 : 156 / 농 · 어가수 : 241
- 유기가공식품 인증건수 : 28 / 농 · 어가수 : 28
- 취급자 인증건수 : 3 / 농 · 어가수 : 3
- GAP 인증건수 : 96 / 농 · 어가수 : 572
- 유기수산물 인증건수 : 62 / 농 · 어가수 : 265

사진 및 자료



보건소 선물세트



엑스포 선물세트(1만원)



엑스포 선물세트(3만원)

향 후 계 획

- 병차(덩이차, 떡차) 생산
 - 2024. 1. ~ 4. : 모차선정 □ 병차제조 □ 건조 □ 숙성
 - 2024. 4. ~ 5. : 선물용 패키지 포장
 - 2024. 6. ~ 9. : 관내·외 박람회 참여를 통하여 홍보 및 판매 실시
 - 2024. 4. ~ 12. : 병차 숙성에 따른 성분변화 연구

- 차 소재를 활용한 잿살홍차, 녹차 등 RTD 대중화 음료 개발
 - 2024. 1. : 차를 활용한 음료 재생산
 - 2024. 2. ~ 12. : 제다업체와 협업을 통한 미디어 및 SNS 홍보 및 마케팅
 - 2024. 3. ~ 12. : 다양한 박람회 참여를 통한 홍보 및 판매

- 차나무 품종관련 특허출원
 - 2024. 1. ~ 3. : 등록번호 28번 개체 관련 특허출원 (두물차 생육 특성 우수 품종)
 - 2024. 2. ~ 3. : 내동성 개체 관련 생육, 생리 특성 분석
 - 2024. 4. ~ 5. : 첫물차(1번차) 관련 생육, 생리, 성분 특성 분석
 - 2024. 6. ~ : 내동성 및 첫물차 우수개체 관련 품종 특허 출원 준비

- 친환경인증센터 운영
 - 2024. 1. ~ : 각 인증지역 및 인증 품목에 대한 확대
 - 2024. 1. ~ : 친환경인증 건수 증가

군 민 소 통 현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

공 약 목 표	◦ 하동 대봉감 상표 디자인 및 홍보 ◦ 하동 대봉감 유통경로 다각화			
추진부서	산림녹지과 산림정책	담당자(행정전화)	전양수(2462)	박여경(2463)
완료시기	■ 암기내(2025) □ 암기후	사업구분	■ 신규사업	□ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 40%

현 황

- 22년 추진계획 100% 달성
- 대봉감 활성화 전략 수립 용역 최종보고 완료

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업목적 : 하동 대봉감 브랜딩 및 유통경로 다각화로 농가소득 증대
- 사업내용
 - (브랜드 활성화 연구용역) 현황조사, 시장조사, 사업추진 방향, 벤치마킹 등 민선8기 대봉감 브랜드 활성화를 위한 기본 연구
 - (안전성 강화) 대봉감 주산지를 중심으로 농경지 안전성 분석 연구용역을 시행하여 대봉감 안전성 강화 및 GAP 인증 확대
 - (디자인 및 포장재 보급) 대봉감 포장재 디자인 및 제작 지원
 - (유통시설 설치) 대봉감 통합마케팅을 위한 집하·선별장 등 유통시설 설치 지원
 - (유통채널 다각화) 백화점 런칭, 홈쇼핑 등 유통경로 다각화
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	500	0	0	500	0	82	0	0	82	0
2022	20			20		22			22	
2023	50			50		60			60	
2024	60			60		0				
2025	300			300		0				
2026	70			70		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 현황조사 및 계획 수립(대봉감 브랜드 활성화 용역시행)	달성
2023	○ 대봉감 공동 브랜딩 용역 시행	달성
2024	○ 대봉감 포장재 디자인 및 제작 지원	
2025	○ 대봉감 유통시설 설치	

추진 실적

- 2022. 8. : 대봉감 브랜딩 활성화 연구용역비 22,000천원 2회추경 편성
- 2022. 11. ~ 12. : '23년 대봉감 주산지 농경지 안전성 분석 및 포장재 지원 예산 편성
- 2022. 12. : 대봉감 브랜딩 활성화 연구용역 시행
- 2023. 4. : 대봉감 공동 브랜딩 연구용역비 22,000천원 추경편성
- 2023. 7. : 대봉감 브랜딩 활성화 연구용역 중간 보고
- 2023. 9. : 대봉감 브랜딩 활성화 연구용역 최종보고 및 완료

향후 계획

- 2024. 1. ~ 6. : 대봉감 공동 브랜딩 연구용역 시행
- 2024. 6. ~ 7. : 대봉감 유통시설 설치 수요조사 및 예산 편성 건의(경남도)
- 2025. 1. ~ 12. : 대봉감 유통시설 설치사업 시행
- 2026. 1. ~ 12. : 대봉감 TV 홈쇼핑 지원, 백화점 런칭 등

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-

II-26

농산물 포장재 및 택배비 지원 확대

공 약 목 표	○신선농산물 포장재 및 택배비 지원 연차적 확대로 유통 경쟁력 향상			
추진부서	농산물유통과 유통마케팅부서	담당자(행정전화)	신예라(2862)	이동은(2864) 류승경(2865)
완료시기	■입기내(2025) □입기후	사업구분	■신규사업	□계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■예산	□비예산
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 100%

현 황

- 추진실적(2022년)
 - (포장재 지원) : 9개소, 30,000천원
 - (택배비 지원) : 235개소, 21,238천원
- 추진사항(2023년)
 - (포장재 지원) : 134개소, 249,420천원
 - (택배비 지원) : 915개소, 94,928천원

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업목적 : 지역 농특산물 포장재 및 택배비 지원 연차적 확대를 통한 농가들의 시장 유통경쟁력 향상
- 사업내
 - (포장재 지원) 농특산물 포장재 제작 지원
 - (택배비 지원) 농·임·축·수산물 및 농산 가공품 유통 택배비 지원
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	1,090	0	0	1,090	0	885	0	0	885	0
2022	60			60		60			60	
2023	200			200		350			350	
2024	250			250		475			475	
2025	280			280		0				
2026	300			300		0				



연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 신선 농산물 포장재 및 택배비 지원 60백만원	달성
2023	○ 신선 농산물 포장재 및 택배비 지원 200백만원	달성
2024	○ 신선 농산물 포장재 및 택배비 지원 250백만원	
2025	○ 신선 농산물 포장재 및 택배비 지원 280백만원	

추진 실적

- 2022. 8. : 신선 농산물 포장재 및 택배비 지원사업 예산 60,000천원 2회 추경 편성
- 2022. 9. ~ 12월 : 사업대상자 모집·선정·지원
- 2022. 11. ~ 12. : 2023년 본예산 350,000천원 편성
- 2023. 1. : 보조사업 추진
 - (포장재 지원) : 134개소, 249,420천원
 - (택배비 지원) : 915개소, 94,928천원
- 2023. 12. : 2024년 사업 추진계획 수립 및 사업대상자 모집 공고

사진 및 자료

포장재 보도자료	택배비 보도자료
	

향후 계획

- 2024. 2. : 사업대상자 선정 검토 및 심의
- 2024. 2. : 사업대상자 선정 및 읍·면 예산 재배정
- 2024. 2. ~ 12. : 사업 추진 및 정산

주민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	2	-	-

II-27

신규 거점마을 조성 사업

공 약 목 표	○ 도시민의 하동 정착 및 거주민의 쾌적한 주거공동체 거점 조성				
추진부서	도시과 지역개발부서	담당자(행정전화)	배대근(6972)	한승훈(6973)	
완료시기	□임기내 ■임기후(2027)	사업구분	□신규사업	■계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■예산	□비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율	35%

현 황

- 보조사업자 교부 통지 및 사업완료 현장 확인

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사업내용
 - 농촌마을 중심지 거점 조성 : 15개소
 - 중심지 거점 조성 1개소(진교)
 - 기초생활 거점 조성 : 6개소(횡천, 고전, 북천, 청암, 금남, 양보)
 - 마을단위 거점 조성 : 8개소 (청암 심답, 악양 입석, 진교 화포, 화개 법하, 고전 명교, 양보 하성, 진교 사기, 청암 금남)

- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	31,292	19,854	2,552	8,886	0	30,627	17,995	2,301	10,331	0
2022	15,665	8,915	1,146	5,604		15,665	8,915	1,146	5,604	0
2023	9,427	6,599	848	1,980		11,166	7,628	969	2,569	0
2024	3,100	2,170	279	651		3,796	1,452	186	2,158	0
2025	2,100	1,470	189	441		0				
2026	500	350	45	105		0				
2027	500	350	45	105		0				

※ 기투자 : 15,157백만원(국10,190, 도1,310, 군3,657, 기타0)

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 마을단위 거점 조성 대상 사업 확정: 4개소	14개소 기완료(달성)
2023	○ 기본계획 수립: 7개소 - 기초3(양보, 금남, 고전), 마을4(심답, 입석, 화포, 법하) ○ 시행계획 수립 및 착공: 8개소(중심1, 기초3, 마을4) - 중심지(진교), 기초3(횡천, 북천, 청암), 마을4(명교, 하성, 사기, 금남)	달성
2024	○ 기본계획 승인 : 1개소 - 기초1(양보) ○ 시행계획 수립 및 착공: 9개소 - 중심(진교), 기초4(북천, 청암, 고전, 금남), 마을4(심답, 입석, 화포, 법하) ○ 공사준공 및 인수인계 : 5개소 - 기초1(횡천), 마을4(명교, 하성, 사기, 금남)	
2025	○ 시행계획 승인 및 인허가 절차 이행: 10개소	
2026	○ 공사 착공 및 준공(15개소)	
2027	○ 공사 완료(15개소)	

추진 실적

- 마을단위 거점사업(고전 명교, 청암 금남, 진교 사기, 양보 하성) 착공
- 마을단위 거점사업(청암 심답, 악양 입석, 진교 화포, 화개 법하) 기본·시행계획 용역
- 횡천면, 북천면, 청암면 기초생활거점 육성사업 착공
- 진교면 중심지활성화사업 착공

향후 계획

- 2024 : 마을단위 거점조성 신규대상사업 확정
- 2024 : 기본계획 및 시행계획 수립
- 2025 : 시행계획 승인 및 공사착공
- ~ 2027 : 공사 완료

주민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
18	3	6	1	-	-

공 약 목 표	◦ 하동군 대표 8대 특산품을 발굴 육성 ◦ 읍면별 지역특성에 맞는 전략품목을 육성하여 대외 경쟁력 제고		
추진부서	농업소득과 스마트농업부서	담당자(행정전화)	최진명(2712)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업 □ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산 □ 비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기		추진율 20%

현 황

● 2022년 농특산물 생산현황

항목	생산면적 (ha)	농가수 (호)	생산량 (톤)	생산액 (백만원)	생산비중(%)		주산지		
					전국대비	시도대비			
총합계	19,330.9	5,910	38,356.9	192,129	131.72	339.16			
식량작물	고구마	17.6	58	169	468	0.1	1.3	북천, 옥종, 양보	
채소	과채류	딸기	354.8	634	11,044	77,704	4.2	10.9	옥종, 횡천, 금남
		호박	20.9	75	418.3	2,009	0.4	3.7	고전, 옥종, 양보
	엽채류	취나물	97	635	3,521	5,223	7.4	51.3	적량, 청암, 횡천
		부추	40	80	1,686	8,033	2.5	10.6	북천, 진교, 옥종
		미나리	5.4	21	332.6	133	0.4	4.0	횡천, 하동
조미채소류	마늘	129	170	2,232	7,698	0.7	2.8	진교, 금성, 금남	
과실류	배	142.5	192	3,890	7,460	1.3	23.4	하동, 악양	
	단감	96.7	216	1,832	3,755	1.0	1.7	악양, 적량, 진교, 양보	
	참다래	28	50	230	1,752	1.9	7.0	금남, 양보, 진교	
특용	녹차	721	1,066	1,157	18,950	26.8	82.0	화개, 악양	
임산물	뽕은감	612	1,640	6,550	23,256	3.5	16.4	악양, 청암	
	산딸기	50	130	135	3,250	10.8	18.4	금남, 진교	
수산물	재첩	140	388	617	1,623	70.0	100	하동 섬진강	
축산물	한우	16,876두	555	4,543두	30,815	0.72	5.66	양보, 횡천, 옥종	

자료) 하동군 내부자료, 농업경영체 등록정보 통계서비스(농림부)

사업 개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 국가대표급 8대 특산품 육성
 - 1읍면 1전략 특산품 육성
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	13,500	1,847	819	4,880	5,954	19,476	1,355	1,175	10,025	6,921
2022	2,640	367	159	1,000	1,114	2,640	367	159	1,000	1,114
2023	2,715	370	165	970	1,210	6,148	501	505	2,755	2,387
2024	2,715	370	165	970	1,210	10,688	487	511	6,270	3,420
2025	2,715	370	165	970	1,210	0				
2026	2,715	370	165	970	1,210	0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 7대 특산품 및 읍면별 전략 특산품 기본계획 수립	달성
2023	○ 3개 읍면 전략작물 육성	달성
2024	○ 4개 읍면 전략작물 육성	
2025	○ 4개 읍면 전략작물 육성	
2026	○ 2개 읍면 전략작물 육성	

추진 실적

- 2022년 추진사항
 - 7대 특산품 및 읍면별 전략 특산품 기본계획 수립 및 보고
 - 공약명 변경 : 국가대표급 7대 특산품 → 8대 특산품(한우 추가)
- 2023년 추진사항 : 예산 확보 후, 사업 추진 중

- 국가대표급 8대 특산품

품목	주산지	현 황			지 원 내 용	
		재배 면적 (ha, 두)	농가수 (호)	조수익 (억)	사업비 (백만원)	사 업 명
계					4,890	25개 사업
한우	횡천, 진교 양보, 옥종	16,876	555	308	386	고품질 한우산업 육성 외 5개
녹차	화개, 악양	721	1,066	189	406	하동녹차 공동포장재 지원 외 4개
딸기	옥종, 횡천 금남	354	634	777	3,587	원예작물 생산시설 현대화 지원사업 외 4개
취나물	적량, 청암 횡천	97	635	52	86	취나물 특화단지 육성사업 외 1개
부추	진교, 북천 옥종	40	80	80	13	부추 재배단지 육성사업
양상추	하동, 적량 횡천	165	263	22	90	양상추 생산시설 개선 지원사업
재첩	하동	140	663	16.2	254	재첩서식지복원사업 외 2개
대봉감	하동, 악양 횡천, 청암 옥종	591	1,283	161	68	임산물 유통기반조성사업 외 1개

- 1읍면 1전략 특산품

읍면	선정안	지 원 내 용	
		사업비 (백만원)	사업명(사업내용)
계		1,289	23개 사업
하동읍	배	288	우리품종 전문 생산단지 조성 시범사업 외 2개
화개면	고로쇠	173	고로쇠 수액 용기 지원사업 외 2개
악양면	벼	134	벼 병해충 본답방제 친환경 약제지원 외 2개
적량면	밤	23	임산물 상품화 지원사업 외 1개
횡천면	미나리	14	미나리단지 시설하우스 지원사업
고전면	단호박	157	1읍면 1전략작목 재배 지원사업
금남면	산딸기	59	임산물 유통기반 조성사업 외 1개
금성면 진교면	마늘	224	마늘 우량종구 갱신사업(바이러스 무병 마늘종구) 외 1개
양보면	참다래	39	참다래 상품성 향상 지원사업(수정용 꽃가루)
북천면	고구마	50	황토고구마재배단지조성 외 1개
청암면	두릅	115	산림작물 생산단지 조성 외 1개
육종면	부추	13	부추 재배단지 육성사업

향 후 계 획

- 2024년 사업계획(안)

- 국가대표급 8대 특산품

품목	주산지	지 원 내 용	
		사업비 (백만원)	사 업 명
계		6,356	25개 사업
한우	횡천, 진교 양보, 옥종	315	○ 중점사항 : 고품질 한우 생산 및 브랜드 기반 강화 ○ 관련사업 : 경남 한우 공동 브랜드 육성 외 7개
녹차	화개, 악양	600	○ 중점사항 : 하동녹차 품질 균일화 ○ 관련사업 : 하동녹차 공동포장재 지원 외 4개
딸기	옥종, 횡천 금남	4,069	○ 중점사항 : 현대화 시설 면적 확보 ○ 관련사업 : 원예작물 생산시설 현대화 지원사업 외 14개
취나물	적량, 청암 횡천	200	○ 중점사항 : 시설하우스 노후시설 보완 ○ 관련사업 : 취나물 특화단지 육성사업 외 1개
부추	진교, 북천 옥종	60	○ 중점사항 : 시설현대화 및 결속작업 편의화 ○ 관련사업 : 부추 재배단지 육성사업
양상추	하동, 적량 횡천	100	○ 중점사항 : 시설하우스 노후시설 보완 ○ 관련사업 : 양상추 생산시설 개선 지원사업
재첩	하동	552	○ 중점사항 : 재첩서식지 유지 관리 ○ 관련사업 : 섬진강 재첩 특성화 사업 외 2개
대봉감	하동, 악양 횡천, 청암 옥종	460	○ 중점사항 : 임산물의 유통체계의 규모화 추진 ○ 관련사업 : 임산물 상품성 향상지원사업

- 1읍면 1전략 특산품

읍면	선정안	지 원 내 용	
		사업비 (백만원)	사업명(사업내용)
계		4,242	28개 사업
하동읍	배	214	○ 중점사항 : 기후변화에 따른 수정 불량 문제해결 및 품질 고급화 ○ 관련사업 : 고품질 배 상품성 향상지원 외 3개
화개면	고로쇠	100	○ 중점사항 : 고로쇠 생산성 향상 ○ 관련사업 : 고로쇠 수액 용기 지원사업 외 2개
악양면	벼	2,385	○ 중점사항 : 친환경 농산물 생산량 증대 ○ 관련사업 : 벼 병해충 본답방제 친환경 약제지원 외 4개
적량면	밤	59	○ 중점사항 : 임산물 상품 브랜드화 개선 ○ 관련사업 : 임산물 상품화 지원사업
횡천면	미나리	60	○ 중점사항 : 미나리 단지 육성 ○ 관련사업 : 미나리단지 시설하우스 지원사업
고전면	단호박	420	○ 중점사항 : 고품질 수출 단호박 생산 ○ 관련사업 : 수출 단호박 재배단지 조성사업 외 1개
금남면	산딸기	188	○ 중점사항 : 임산물의 유통체계의 규모화 추진 ○ 관련사업 : 임산물 유통기반 조성사업 외 1개
금성면 진교면	마늘	160	○ 중점사항 : 바이러스 무 감염 종구 갱신 ○ 관련사업 : 마늘 우량종구 갱신사업(바이러스 무병 마늘종구)
양보면	참다래	224	○ 중점사항 : 소비자 선호도가 높은 골드, 레드 품종 재배기반 확대 ○ 관련사업 : 참다래 궤양병 저항성 향상시범 외 4개
북천면	고구마	100	○ 중점사항 : 황토고구마 품질 향상을 위한 농자재 지원 ○ 관련사업 : 고령토 고구마 재배단지 조성
청암면	두릅	272	○ 중점사항 : 임산물 생산기반 시설 현대화 ○ 관련사업 : 산림작물 생산단지 조성 외 1개
육종면	부추	60	○ 중점사항 : 시설현대화 및 결속작업 편의화 ○ 관련사업 : 부추 재배단지 육성사업

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
1	-	-	1	-	-

공 약 목 표	◦ 화개, 악양, 청암 지역을 중심 3개 지구에서 5개 지구 확대 ◦ 친환경농업지구 확대로 농업환경보전 및 탄소제로화 기여				
추진부서	농업소득과 스마트농업부서	담당자(행정전화)	최진명(2712)	원오하(2714)	
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산	
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				추진율 100%

현 황

- 3개 친환경지구(600ha) : 화개면(450ha) 악양면(124ha) 청암면(26ha)
- 친환경지구벨트사업, 농업환경보전프로그램사업 추진

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 무농약지구조성면적 600ha → 650ha 확대 조성
 - 3개 친환경지구 → 5개 친환경지구 조성
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	1,823	325	97.5	1,050.5	350	1,264.8	175	52.5	790.3	247
2022	287	25	7.5	184.5	70	287	25	7.5	184.5	70
2023	384	75	22.5	216.5	70	470.8	75	22.5	303.3	70
2024	384	75	22.5	216.5	70	507	75	22.5	302.5	107
2025	384	75	22.5	216.5	70	0				
2026	384	75	22.5	216.5	70	0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 친환경농업지구확대 조성 계획 수립 ○ 무농약지구조성면적 600ha → 610ha	달성
2023	○ 2개 지구 확대 지정 ○ 무농약지구조성면적 610ha → 620ha	달성
2024	○ 무농약지구조성면적 620ha → 630ha	
2025	○ 무농약지구조성면적 630ha → 640ha	
2026	○ 무농약지구조성면적 640ha → 650ha	

추진 실적

연도	사업명	대상	지원내용	사업비(천원)		
				계	보조	자담
	합계			575,340	402,739	172,601
2022	소계			222,570	155,800	66,770
	화개면 친환경지구 조성지원	화개무농약지구 추진위원회	해충 포획기 4대, 분무기 23대, 친환경농자재 10종/1,188EA	76,000	53,200	22,800
	평사리 친환경 황금들판 조성	평사리 친환경 재배 1,2,3단지	우렁이 1,990kg, 친환경농자재 지원 8종/2,496EA	95,000	66,500	28,500
	청암면 친환경지구 조성지원	청학골 친환경 벼 작목반 명사 친환경 들배 작목반	우렁이 800kg, 친환경농자재 9종/2,490EA	51,570	36,100	15,470
2023	소계			352,770	246,939	105,831
	화개면 친환경지구 조성지원	화개무농약지구 추진위원회	해충 포획기 40대, 친환경농자재 지원 10종/1,200EA	100,000	70,000	30,000
	평사리 친환경 황금들판 조성	평사리 친환경 재배 1,2,3단지	우렁이 1,680kg, 친환경농자재 지원 13종/2,569EA	98,770	69,139	29,631
	청암면 친환경지구 조성지원	청학골 친환경 벼 작목반, 청학골두릅작목반, 명사 친환경 들배 작목반	해충 포획기 18대, 친환경농자재 지원 12종/3,338EA	70,000	49,000	21,000
	친환경지구 신규 조성사업	해풍산딸기 작목반	친환경농자재 지원 8종/9,502EA	84,000	58,800	25,200

향후 계획

- 2024. 1. : 친환경 신규 지구 1개소 확대 수요조사 실시
- 2024. 2. : 친환경 신규 지구 심사 및 지정
- 2024. 3. ~ : 친환경 농업 육성 전문교육 실시(연도별 진행)

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
1	-	-	-	-	2

공 약 목 표	◦ 기후 온난화에 대응하여 하동군에 적합한 신품종·아열대 작목 육성 ◦ 신품종·아열대 작목 재배단지 육성을 통한 농가 소득향상			
추진부서	농업소득과 과수부서	담당자(행정전화)	이종현(6572)	김순종(6573)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 100%

현 황

● 아열대작물 재배현황

작목	농가수	면적(ha)	재배지역
합계	16	3.35	
백향과	4	1.00	적량면
애플망고	2	0.41	적량면, 진교면
천혜향	2	0.02	북천면, 옥종면
레드향	5	1.50	북천면, 옥종면
라임	1	0.12	횡천면
레몬	2	0.30	적량면, 횡천면

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용 : 관내 신품종·아열대 재배단지 조성 및 재배농가 육성
 - 신품종·아열대 작목 재배단지 10ha 육성
 - 신품종·아열대 작목 기존 재배농가 경쟁력 강화 지원
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	2,162	180	45	1,046	891	680	0	44	310	326
2022	402	20	5	206	171	130	0	6	64	60
2023	440	40	10	210	180	150	0	12	72	66
2024	440	40	10	210	180	400	0	26	174	200
2025	440	40	10	210	180	0				
2026	440	40	10	210	180	0				

※ 기투자 : 130백만원(도6, 군64, 기타60)

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	신품종 · 아열대 작목 육성을 위한 기본계획 수립	달성
2023	신품종 · 아열대 작목 농가 시범생산 지원 2.0ha	달성
2024	신품종 · 아열대 작목 농가 시범생산 지원 2.0ha	
2025	신품종 · 아열대 작목 재배단지 육성 3.0ha	
2026	신품종 · 아열대 작목 재배단지 육성 3.0ha	

추진 실적

- 2022년 추진사항
 - 기본계획 수립
- 2023년 추진사항

년도	육성 및 지원현황	면적(ha)	사업량(개소)
계	-	2	14
2023년	신품종 감황(참다래) 재배지 조성	0.91	7
	아열대 과수(온주밀감) 시범재배 실시	0.03	1
	신품종 울누리(단감) 재배지 조성	0.21	1
	아열대 과수(레드향) 재배지 조성 및 시설현대화 지원	0.85	5

사진 및 자료



레드향



온주밀감

향 후 계획

- 2024년 계획
 - 신품종 복숭아(설아) 재배지 조성 : 0.7ha
 - 아열대 과수(레드향) 재배시설 증축(기존 딸기 하우스) : 1.3ha
 - 아열대 과수(레몬) 재배지 조성 : 0.3ha

군 민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	2	-	-	-

공 약 목 표	○ 원예작물 스마트 팜 단지(시설현대화) 지원을 통한 안정적 생산 기반 구축 ○ 생산시설 현대화, 자동화로 생산성·품질 향상을 통한 경쟁력 제고			
추진부서	농업소득과 원예산업부서	담당자(행정전화)	김정규(2722)	김경근(2723)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 ■이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 100%

현 황

● 시설현황

구분	농가수	동	면적(ha)
합계	1,565	7,209	690.9
비닐하우스	1,558	7,202	686.2
유리온실	7	7	4.7

사 업 개 요

● 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

● 사업내용

- 원예작물 스마트 팜 단지 시설현대화 지원 : 50ha

- ICT(센서, 영상, 제어)장비, 무인방제시설, 양액재배시설, 관수·관비시설 등 지원

● 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	6,100	950	650	1,550	2,950	7,293	956	780	2,042	3,515
2022	1,220	190	130	310	590	1,220	190	130	310	590
2023	1,220	190	130	310	590	3,587	469	413	963	1,742
2024	1,220	190	130	310	590	2,486	297	237	769	1,183
2025	1,220	190	130	310	590	0				
2026	1,220	190	130	310	590	0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 스마트 팜 단지(시설현대화) 지원 : 10ha	달성
2023	○ 스마트 팜 단지(시설현대화) 지원 : 10ha	달성
2024	○ 스마트 팜 단지(시설현대화) 지원 : 10ha	
2025	○ 스마트 팜 단지(시설현대화) 지원 : 10ha	
2026	○ 스마트 팜 단지(시설현대화) 지원 : 10ha	

추진 실적

- 2022년 스마트 팜 단지(시설현대화) 지원 : 14.6ha
- 2023년 스마트 팜 단지(시설현대화) 지원 : 15.3ha

년도	사업명	면적(ha)	사업량(개소)	사업비(백만원)
계	-	15.3	78	3,587
2023년	원예작물 생산시설 현대화 지원사업	7.0	55	1,050
	농업에너지이용효율화사업	2.5	9	357
	시설원에 현대화 지원사업	4.0	11	600
	시설원에 ICT 융복합 확산사업	1.0	2	80
	소규모 스마트팜 조성 시범사업	0.8	1	1,500

사진 및 자료



복합환경관리 제어기



토양 pH, EC 측정 센서



풍향, 풍속 센서

향후 계획

- 2024. 1. ~ 12. : 스마트 팜 지원 관련 공모사업 및 국·도비 사업 지속 확보, 시설원에 현대화 지원사업 등 추진(10ha)

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
1	-	-	2	-	-