

공 약 목 표	○ 청년 창업지원센터 설치 운영을 통한 청년의 지역 정착 유도				
추 진 부 서	미래전략담당관 청년정책부서	담당자(행정전화)	권상철(7152)	이경엽(7153)	
완 료 시 기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사 업 구 분	■ 신규사업	□ 계속사업	
사 업 주 체	□국 □도 ■군 □기타	예 산 구 분	■ 예산	□ 비예산	
이 행 단 계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기	추진율	30%		

현 황

- 하동드림스테이션 조성사업
 - 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
 - 사업위치 : 하동군 하동읍 비파리 313-7번지(구 하동역) 일원
 - 사업비 : 5,450백만원(국비 3,500, 군비 650, 특교세 1,300)
 - 사업규모 : 두드림센터(신축 2층), 두드림역(구 역사 리모델링), 첫걸음 농장 등

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용 : 청년 창업지원센터 설치 운영을 통한 청년 지역정착 유도
 - 설치 장소 : 하동 드림스테이션(2024. 완공예정)
 - 단계별 운영 계획
 - 1단계 : 취업·창업 상담사 임시 운영(경제기업과)
 - 2단계 : 하동 드림스테이션 완공 후 창업지원센터 운영(2025년)
 - 주요사업
 - one-step 서비스를 통한 창업 절차 간소화로 신속한 창업 기반 마련
 - 청년 IT 플래너 및 창업 컨설팅, 교육 등 정보제공 플랫폼 구축
 - 창업 상담 전문인력 배치를 통한 청년 창업 상담 창구 마련
 - 기술개발 프로그램 운영 지원 및 인력 지원 사업 정보 공유

● 사업비

(단위: 백만원)

구 분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총 계	5,350	3,500	0	550	1,300	4,950	3,500	0	150	1,300
2022	0					0				
2023	2,770	920		550	1,300	2,370	920		150	1,300
2024	2,580	2,580				2,580	2,580			
2025	0					0				
2026	0					0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 하동드림스테이션 조성을 위한 행정절차 이행	달성
2023	○ 취·창업지원센터 운영을 위한 기본계획 수립	달성
2024	○ 하동 드림스테이션 완공 창업지원센터 운영 및 상담사 배치	
2025	○ 창업지원센터 운영 및 상담사 배치	
2026	○ 창업지원센터 운영 및 상담사 배치	

추진 실적

- 2022. 12. : 하동드림스테이션 조성 공공건축기획 용역 시행
- 2022. 12. : 하동드림스테이션 조성 사업 2022년 하반기 특별교부세 13억 확보
- 2023. 4. : 하동드림스테이션 조성 사업 설계공모 실시
- 2023. 7. : 하동드림스테이션 조성 사업 실시설계용역 계약 완료
- 2023. 12. : 하동드림스테이션 시공사 선정 및 착공

사진 및 자료

하동드림스테이션조성사업 조감도



향후 계획

- 2024. 12. : 하동드림스테이션 완공, 창업지원센터 운영 및 전담상담사 배치

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
2	-	1	5	1	4