

공 약 목 표	○ 안전한 건설기계주기장 조성을 통한 군민의 쾌적한 생활환경 조성			
추진부서	건설과 건설행정담당	담당자(행정전화)	정현량(2502)	허정욱(2503)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업 □ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산 □ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 30%

현황

- 현황조사 및 시행계획 수립
- 공영주기장 조례제정

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 사업량 : 건설기계 공용주기장 1개소 설치
 - 사업면적 : 약 6,000㎡(1대당 필요면적 40㎡)
 - * 등록 대수 : 1,279대 (자가용 626, 영업용 644, 관용 9)
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	1,200	0	0	1,200	0	900	0	0	900	0
2023	300			300		300			300	
2024	900			900		600			600	
2025	0					0				
2026	0					0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 현황조사(위치 협의) - 하동읍, 적량면 지역내 협의	달성
2023	○ 「하동군 건설기계 공영주기장 설치 및 운영 등에 관한 조례」 제정 ○ 시행계획 수립 및 용역	달성
2024	○ 주기장 설치	

추진 실적

- '23. 03. : 건설기계 공영주기장 조례 제정
- '23. 08. : 건설기계 하동지회장 면담(의견수렴)
- '23. 09. : 타시군 공영주기장 조성사례 견학
- '23. 09. : 건설기계 공영주기장 대상지 검토보고
- '23. 10. : 공영주기장 조성사업 실시설계 용역

문제점 및 대책

- 부지 소유자 보상협의 애로 예상
→ 「토지보상법」에 따라 추진

향후 계획

- '24. 01. : 공영주기장 설치·운영 계획수립 및 인가신청(→경남도)
- '24. 02. : 공영주기장 인가 공고
- '24. 03. : 부지 소유자 보상협의
- '24. 03. : 공사 착공

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-