

공 약 목 표	○ 대송산업단지 조기분양을 통한 인구유입 증대 ○ 적극적인 기업유치로 근로자 유입이 예상됨에 따라 정주여건 개선 통한 정착			
추진부서	투자정책부서	담당자(행정전화)	손영현(2612)	홍창현(2614)
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내(2026) <input type="checkbox"/> 임기후	사업구분	<input type="checkbox"/> 신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국 <input type="checkbox"/> 도 <input checked="" type="checkbox"/> 군 <input type="checkbox"/> 기타	예산구분	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기			추진율 30%

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 적극적인 투자유치 활동으로 대송산업단지 조기분양에 따른 인구유입 확대
 - 근로자 인구 유입 확대로 대송산업단지 정주여건 개선 및 편의시설 신설
: 주거시설 20호 내외, 티하우스, 북카페 등
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
2022	2,000				2,000	2,000				2,000
2023	3,000				3,000	3,000				3,000
2024	0					0				
2025	0					0				
2026	0					0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 근로자 미니 복합타운 위치 선정 ○ 지방소별 위기기금 예산 확보	달성
2023	○ 근로자 미니 복합타운 구축계획 수립 ○ 기본 및 실시설계 용역 실시	달성
2024	○ 근로자 미니 복합타운 신축공사 시행 및 준공	
2025	○ 미니복합타운 입주 운영	
	○ 기업 유치를 통한 인구 전입	

추진 실적

- '2022. 4. 12. : 근로자 미니복합타운 건립 인구 소멸대응 기금 신청
- '2022. 9. 14. : 지방소멸대응기금 확정(기초계정50억 확보)
- '2022. 12. 20. : 건축기획(기본구상) 용역 시행
- '2023. 3. 13. : 경남도 공공건축지원센터 기관협의회
- '2023. 4. 14. : 설계공모 공고
- '2023. 6. 21. : 공모 결과 발표(당선작 : 청년이 원하동)
- '2023. 7. 19. : 해체공사 실시설계 용역 시행
- '2023. 7. 25. : 실시설계 용역 착수
- '2023. 9. 12. : 건축, 설계, 토목 등 각 분야 관련자 회의
- '2023. 11. 06. : 구 하동역 청년타운 조성사업 철거공사 준공
- '2023. 11. 28. : 구 하동역 청년타운 조성사업 시공사 선정
- '2023. 12. 29. : 하동청년타운 조성사업 기공식 개최

향후 계획

- '2024. 12. : 근로자 미니복합타운 준공
- '2025. 1. : 입주자 공고