

공 약 목 표	○ 갈사만산업단지 단계 별 개발계획 수립 ○ 첨단산업 및 첨단복합물류 기업 유치			
추진부서	투자유치과 투자유치부서	담당자(행정전화)	강지영(2622)	김명훈(2623)
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내(2026) <input type="checkbox"/> 임기후	사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국 <input type="checkbox"/> 도 <input checked="" type="checkbox"/> 군 <input type="checkbox"/> 기타	예산구분	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후 계속추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기			추진율 100%

현 황

- 갈사만산업단지의 개발전략을 재수립하기 위하여 「광양만권경제자유구역 하동지구 갈사만산업단지 타당성 조사 및 마스터플랜 수립 연구용역」 완료
- 갈사만산업단지 투자제안서를 완료하였으며. 사업시행자 및 실수요자 모집 추진

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 분양완료
- 사업내용
 - (갈사만산업단지 단계적 개발) 갈사만산업단지 타당성조사 및 마스터플랜 수립 용역을 통해 개발여건 분석, 유치업종 선정, 산업육성 방안 등 단계별 개발계획을 수립하여 경제자유구역 기본계획 반영함으로써 첨단·물류산업 유치 토대 마련
 - (갈사만산업단지 활성화 방안) 지역 산업 연계 방안 및 신도시, 정주환경 확충을 위한 정책 제언 등 갈사만산업단지 활성화를 위한 전문가 활용 및 아이디어 발굴

● 사 업 비

(단위: 백만원)

구 분	투자계획					예산확보				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총 계	340	0	0	340	0	340	0	0	340	0
2022	340			340		340			340	
2023	0			0		0				
2024	0					0				
2025	0					0				
2026	0					0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 갈사만산업단지 타당성조사 및 마스터플랜수립 용역 실시	달성
2023	○ 갈사만산업단지 타당성조사 및 마스터플랜수립 용역 준공 ○ 광양만권경제자유구역 기본계획 반영	달성 (기본계획 반영은 산업부 일정에 따라 2024년 추진 예정)
2024	○ 사업시행자 모집 ○ 첨단(물류) 기업 유치 활동	
2025	○ 사업시행자 모집 ○ 첨단(물류) 기업 유치 활동	

추진 실적

- 2022. 9. : 갈사산업단지 타당성조사 및 마스터플랜 수립 연구용역 착공
- 2022. 9. : 갈사산업단지 연구용역 착수보고회 개최
- 2022. 10. : 전문가 간담회 실시
- 2022. 12. : 전문가 세미나 실시
- 2023. 4. : 갈사산업단지 연구용역 중간보고회 개최 및 국회세미나 참석
- 2023. 6. : 경남세미나 실시
- 2023. 8. : 갈사산업단지 연구용역 최종보고회 개최
- 2023. 9. : 갈사산업단지 투자제안서 작성 완료
- 2023. 10. : 갈사산업단지 연구용역 준공
- 2023. 11. ~ : 갈사만산업단지 사업시행자 및 실수요자 모집

사진 및 자료

연구용역 최종보고회	용역 최종자료
	

향 후 계 획

- 2024. ~ : 시행사 모집 및 첨단·물류산업 기업 유치 활동

군 민 소 통 현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-