

공 약 목 표	○외국인 계절근로자 유치를 통한 농촌 고용인력 안정적 확보 ○안정적 주거공간 제공(기숙사)으로 빠른 현지적응과 지역경제 활성화			
추진부서	농축산과 농업인력부서	담당자(행정전화)	정준석(7182)	최태웅(7183)
완료시기	■임기내(2026) □임기후	사업구분	■신규사업	□계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■예산	□비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 20%

현 황

- 외국인 근로자 기숙사 건립
 - 위치 : 하동군 옥종면 병천리 550-2일원
 - 사업내용 : 외국인근로자 주거공간 및 공유공간 조성
 - 부지면적 A = 1,300m²
 - 지상 4층 이하, 연면적 900m² 내외, 원룸형 16호 내외, 게스트하우스 5실, 공유공간 조성 등
 - 총사업비 : 5,900백만원(국 3,970 도 1,000, 군 930)

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 외국인 계절근로자, 기숙사 건립 등을 통한 안정적 농업인력지원
- 사업비

(단위: 백만원)

구 분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총 계	5,900	3,970	1,000	930	0	5,600	3,970	1,000	630	0
2022	0					0				
2023	1,600		1,000	600		1,600		1,000	600	
2024	4,000	3,970		30		4,000	3,970		30	
2025	150			150		0				
2026	150			150		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 하반기 외국인 계절근로자 MOU 체결	달성('22.11.29. 몽골)
2023	○ 기숙사부지 선정·건축기획·기본설계용역·실시설계용역 및 착공	달성
2024	○ 기숙사 공사 준공, 입주자 공고, 운영위원회 구성 등	
2025	○ 기숙사 운영	

추진실적

- 2022. 10. 27. : 3단계 경상남도 지역균형발전개발계획 공모 신청
- 2022. 11. 27. : 지방재정투자사업 심사
- 2022. 11. 30. : 외국인기숙사건립 옥종면 주민협의회 구성 및 회의
- 대상지 3개소(옥종면 병천리 산 34 일원 외 2필지) 추천
- 2022. 12. 12. : 미래도시자문단 기숙사 건립 예정부지 현장 점검
- 2022. 12. 14. : 중기지방재정계획 반영
- 2022. 12. 20. : 기숙사건립 대상지 부지 확정
- 2023. 1. 3. : 기숙사건립 의원간담회
- 2023. 2. 8. : 공유재산심의회 심의【용도변경, 건축】(농축산과→재정관리과)
- 2023. 2. 23. : 감정평가 실시(편입토지 및 지장물)
- 2023. 2. 27. : 주민설명회(옥종면 원해마을 및 주민협의회)
- 2023. 3. 6. : 건축기획 및 기본설계용역 시행
- 2023. 5. 3. : 외국인 근로자 기숙사 건립 건축기획 및 기본구상 용역 중간보고
- 2023. 5. 16. : 외국인 근로자 기숙사 공공건축 사업계획 사전검토서 제출(경남도)
- 2023. 6. 21. : 설계공모 운영위원회 심의
- 2023. 6. 23. : 공공건축심의위원회 심의
- 2023. 7. 3. : 건축 설계공모
- 2023. 8. 23. : 건축 설계공모 심사 및 당선작 선정
- 2023. 9. 18. : 실시설계용역 계약 및 시행

위 치 도



○ 당선작



향 후 계 획

- 2024. 1. : 설계 준공 및 도계약심사, 입찰 및 발주,
- 2024. 2. : 시공사 선정 및 공사 착공
- 2024. 3. : 기숙사 운영위원회 구성
- 2024. 4. : 기숙사 운영관리 공청회 및 전문가 자문
- 2024. 8. : 하동군 외국인근로자 기숙사 운영 및 관리 조례 제정
- 2024. 11. : 입주자 모집 공고
- 2024. 12. : 기숙사 준공
- 2025. 1. : 기숙사 입주 및 개관

군 민 소 통 현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
1	-	1	1	-	-