

II-27

신규 거점마을 조성 사업

| | | | | | |
|----------------|--|------------------|--|-----------|--|
| 공 약 목 표 | ○ 도시민의 하동 정착 및 거주민의 쾌적한 주거공동체 거점 조성 | | | | |
| 추 진 부 서 | 도시과 지역개발부서 | 담당자(행정전화) | 배대근(6972) | 한승훈(6973) | |
| 완 료 시 기 | <input type="checkbox"/> 임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후(2027) | 사 업 구 분 | <input type="checkbox"/> 신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 | | |
| 사 업 주 체 | <input type="checkbox"/> 국 <input type="checkbox"/> 도 <input checked="" type="checkbox"/> 군 <input type="checkbox"/> 기타 | 예 산 구 분 | <input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산 | | |
| 이 행 단 계 | <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 | 추진율 | 35% | | |

현 황

- 보조사업자 교부 통지 및 사업완료 현장 확인

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사업내용
 - 농촌마을 중심지 거점 조성 : 15개소
 - 중심지 거점 조성 1개소(진교)
 - 기초생활 거점 조성 : 6개소(횡천, 고전, 북천, 청암, 금남, 양보)
 - 마을단위 거점 조성 : 8개소 (청암 심답, 악양 입석, 진교 화포, 화개 법하, 고전 명교, 양보 하성, 진교 사기, 청암 금남)

● 사 업 비

(단위: 백만원)

| 구 분 | 투자계획 | | | | | 예산확보 실적 | | | | |
|------|--------|--------|-------|-------|----|---------|--------|-------|--------|----|
| | 소계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | 소계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 총 계 | 31,292 | 19,854 | 2,552 | 8,886 | 0 | 30,627 | 17,995 | 2,301 | 10,331 | 0 |
| 2022 | 15,665 | 8,915 | 1,146 | 5,604 | | 15,665 | 8,915 | 1,146 | 5,604 | 0 |
| 2023 | 9,427 | 6,599 | 848 | 1,980 | | 11,166 | 7,628 | 969 | 2,569 | 0 |
| 2024 | 3,100 | 2,170 | 279 | 651 | | 3,796 | 1,452 | 186 | 2,158 | 0 |
| 2025 | 2,100 | 1,470 | 189 | 441 | | 0 | | | | |
| 2026 | 500 | 350 | 45 | 105 | | 0 | | | | |
| 2027 | 500 | 350 | 45 | 105 | | 0 | | | | |

※ 기투자 : 15,157백만원(국10,190, 도1,310, 군3,657, 기타0)

연차별 추진계획 및 목표

| 구분 | 주요 추진계획 및 목표 | 목표 달성 여부 |
|------|--|-----------------|
| 2022 | ○ 마을단위 거점 조성 대상 사업 확정: 4개소 | 14개소 기완료(달성) |
| 2023 | ○ 기본계획 수립: 7개소 - 기초3(양보,금남,고전), 마을4(심답,입석,화포,법하) ○ 시행계획 수립 및 착공: 8개소(중심1, 기초3, 마을4) - 중심지(진교),기초3(횡천,북천,청암),마을4(명교,하성,사기,금남) | 달성 |
| 2024 | ○ 기본계획 승인 :1개소 - 기초1(양보) ○ 시행계획 수립 및 착공: 9개소 - 중심(진교),기초4(북천,청암,고전,금남),마을4(심답,입석,화포,법하) ○ 공사준공 및 인수인계 :5개소 - 기초1(횡천), 마을4(명교, 하성, 사기, 금남) | |
| 2025 | ○ 시행계획 승인 및 인허가 절차 이행: 10개소 | |
| 2026 | ○ 공사 착공 및 준공(15개소) | |
| 2027 | ○ 공사 완료(15개소) | |

추진 실적

- 마을단위 거점사업(고전 명교, 청암 금남, 진교 사기, 양보 하성) 착공
- 마을단위 거점사업(청암 심답, 악양 입석, 진교 화포, 화개 법하) 기본·시행계획 용역
- 횡천면, 북천면, 청암면 기초생활거점 육성사업 착공
- 진교면 중심지활성화사업 착공

향후 계획

- 2024 : 마을단위 거점조성 신규대상사업 확정
- 2024 : 기본계획 및 시행계획 수립
- 2025 : 시행계획 승인 및 공사착공
- ~ 2027 : 공사 완료

군민소통현황

| 설명회,공청회 | 만족도조사 | 전문가자문 | 언론/방송보도 | SNS홍보 | 기타 (오프라인) |
|---------|-------|-------|---------|-------|--------------|
| 18 | 3 | 6 | 1 | - | - |