

III-3

충의공 정기룡장군 선양사업

| | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----|
| 공 약 목 표 | ○ 하동의 역사인물 충의공 정기룡 장군의 국난극복 나라사랑과 위민정신을 반영한 선양사업 추진 | | | | |
| 추진부서 | 문화관광과 문화유산부서 | 담당자(행정전화) | 박미경(2367) | 김성채(2370) | |
| 완료시기 | ■ 임기내(2025) □ 임기후 | 사업구분 | ■ 신규사업 | □ 계속사업 | |
| 사업주체 | □국 □도 ■군 □기타 | 예산구분 | ■ 예산 | □ 비예산 | |
| 이행단계 | □완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 | | | 추진율 | 50% |

현황

- 우리군 불세출의 명장 충의공 정기룡 장군을 현창하기 위한 사업 추진

사업개요

- 위치 : 하동군 금남면 및 진교면 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 충의공 정기룡장군 송모제전 : 추모제, 탄신문화제, 마당극 공연, 시민학교 등
 - 정기룡장군 유허지(경충사) 관리 : 기념관 리모델링, 시설정비 및 유지관리
 - 진교 메모리얼 파크 조성 : 부지매입 및 공원조성 1식
- 사업비

(단위: 백만원)

| 구분 | 투자계획 | | | | | 예산확보 실적 | | | | |
|------|-------|----|----|-------|----|---------|----|----|-----|----|
| | 소계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | 소계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 총계 | 3,800 | 0 | 0 | 3,800 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 2022 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 2023 | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | |
| 2024 | 2,100 | | | 2100 | | 0 | | | | |
| 2025 | 1,500 | | | 1,500 | | 0 | | | | |
| 2026 | 100 | | | 100 | | 0 | | | | |

연차별 추진계획 및 목표

| 구분 | 주요 추진계획 및 목표 | 목표 달성 여부 |
|------|-----------------------------|----------|
| 2022 | ○ 추진계획 수립 | 달성 |
| 2023 | ○ 기념관 리모델링 실시설계용역 | 달성 |
| 2024 | ○ 메모리얼파크 부지매입, 경충사 기념관 리모델링 | |
| 2025 | ○ 메모리얼파크 조성 | |

추진내역

【충의공 정기룡장군 승모제전】

- 2023. 2. : 정기룡장군 추모 향례
- 2023. 6. : 정기룡장군 탄신문화제 개최
(고유제, 개막 퍼포먼스, 마당극 정기룡, 전국 어린이 그림그리기 대회 등)
- 2023. 10. : 정기룡 시민학교(10. 18 ~ 11. 29, 총 6회)

【충의공 정기룡장군 유허지(경충사) 관리】

- 2023. 8. : 경충사 일대 환경정비(3회) 및 상수도관 정비
- 2023. 11. : 정기룡장군 생가 초가이영 잇기 준공
- 2023. 12. : 정기룡장군 기념관 전시연출 기본계획 및 실시설계용역 준공

【진교 메모리얼 파크 조성】

- 위 치 : 진교면 일원(행정복합타운 내)
- 사업내용 : 메모리얼 파크 조성(조형물 및 조경 등) A=4,622m²
- 사업비 : 3,000백만원(군비)
- 추진실적
 - 2023. 9. : 군관리계획(군계획시설) 결정(변경)고시(도시과)
 - 2023. 10. : 진교 메모리얼파크 조성사업 실시계획인가 용역 착수

향후계획

- 경충사 관리
 - 2024. 1.~ : 경충사 기념관 리모델링 관련 국·도비 사업 발굴
- 메모리얼파크 조성사업
 - 2024. 3. ~ 6. : 메모리얼파크 군계획시설사업 실시계획인가 신청 및 고시(도시과)
 - 2025년 이후 : 토지수용절차 추진 및 실시설계(부지매입 후) 등 사업착수

군민소통현황

| 설명회,공청회 | 만족도조사 | 전문가자문 | 언론/방송보도 | SNS홍보 | 기타 (오프라인) |
|---------|-------|-------|---------|-------|--------------|
| - | - | 3 | - | - | - |