

공 약 목 표	○금오산 산악지형과 한려해상 국립공원의 수려한 경관을 활용한 어드벤처 레포츠 통합관광단지 조성			
추진부서	문화관광과 관광개발부서	담당자(행정전화)	임대현(2372) 최경열(2373)	
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	□ 신규사업 ■ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산 □ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 50%

현황

- 금오산 일대에 짚와이어, 케이블카 등과 연계한 체험레포츠 시설 도입으로 산림레저 콘텐츠 강화를 위한 통합관광단지 조성으로 관광 경쟁력 강화
- 레포츠 통합관광단지와 연계한 생활문화 체험공간 조성 및 관광수요 증가에 따른 기반시설 확충

사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사업내용
 - 케이블카, 짚와이어, 스카이워크, 하늘길 등 기존 어드벤처 관광시설과 연계한 레포츠 통합관광단지 조성
 - 김양분교 폐교 활용 문화공간 조성, 주차장 등 기반시설 확충
- 사업비 (단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	9,320	4,067	2,202	3,051	0	7,040	2,412	2,015	2,613	0
2022	5,540	2,012	1,300	2,228		5,540	2,012	1,300	2,228	
2023	1,500	400	715	385		1,500	400	715	385	
2024	1,030	1,030				0				
2025	750	375	112	263		0				
2026	500	250	75	175		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 사업대상지 조사 및 분석	달성
2023	○ 기반시설, 김양분교 실시설계 및 사업착공	달성
2024	○ 기반시설 조성 및 김양분교 문화공간 조성사업 완료	
2025	○ 통합관광단지 설계 및 사업 착공	

추진 실적

- 2022. 10. : 경남 관광 투자유치·홍보 설명회 참석
- 2023. 2. : 김양분교 문화공간 구상을 위한 전문가 자문실시
- 2023. 3. : 2023년 성장촉진지역개발 신규사업 확정(주차장 조성)
- 2023. 4. : 김양분교 문화공간 조성 기본계획 구상 디자인 용역 완료
- 2023. 10. : 김양분교 생활문화센터 실시설계 및 인테리어 용역 착수
- 2023. 12. : 김양분교 생활문화센터 실시설계 완료 및 사업시행

사진 및 자료



향후 계획

- 2024. 1. : 공사 착수
- 2024. 2. : 민자 투자유치 등 통합관광단지 추진 기본구상 착수
- 2024. 12. : 김양분교 생활문화센터 조성사업 준공

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	1	-	-	-