

III-13

사계 찾아오는 플라워 하동공원 조성

공 약 목 표	○ 사계절 꽃이피는 하동공원 조성을 통하여 쾌적하고 아름다운 휴식공간 제공				
추 진 부 서	산림녹지과 녹지조경부서	담당자(행정전화)	김현욱(2492)	김수지(2495)	
완 료 시 기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사 업 구 분	■ 신규사업	□ 계속사업	
사 업 주 체	□국 □도 ■군 □기타	예 산 구 분	■ 예산	□ 비예산	
이 행 단 계	■완료 □이행후 계속추진 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				추진율 100%

현 황

- 위 치 : 하동읍 광평리 1404번지 일원
- 면 적 : 168,608m²
- 주요시설
 - 편익시설 : 전망대 1개소, 화장실 2개소, 정자 6개소 등
 - 교양시설 : 열두마당, 야외미술관 2개소 등
 - 기 타 : 어린이놀이터 1개소, 체력 단련장 3개소 등

사 업 개 요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업내용 : 하동읍 광평리 1404번지 일원
 - 하동공원 계절별 꽃길 조성(L=1km)
 - 노후 산책로 정비 1식
- 사 업 비

(단위: 백만원)

구 분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총 계	250	0	0	250	0	100	0	0	100	0
2022	0					0				
2023	250			250		100			100	
2024	0					0				
2025	0					0				
2026	0					0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 꽃길 조성지 검토	달성
2023	○ 하동공원 계절별 꽃길 조성(L=1km) 산책로 정비 1식	달성
2024	○ 꽃길 유지관리 및 보식	
2025	○ 꽃길 유지관리 및 보식	

추진 실적

- 2022. 11. ~ 12. : 하동공원 내 산책로 및 꽃길 조성지 조사
- 2022. 11. 10. : 명품정원· 가로수· 녹지조경 자문단 위촉 및 운영계획 수립
- 2022. 11. 22. : 명품정원· 가로수· 녹지조경 자문단 간담회 개최
- 2023. 7. 14. : 하동공원 산책로 및 꽃길 조성 착공
- 2023. 7. 28. : 하동공원 산책로 및 꽃길 조성 준공
- 2023. 8. 30. : 하동공원 보행로 도장공사 착공
- 2023. 9. 19. : 하동공원 보행로 도장공사 준공

사진 및 자료

- 하동공원 전경



● 산책로 및 꽃길 조성



군민소통현황

설명회,공청회	만족도 조사	전문가 자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	1	-	-	-