

공 약 목 표	○ 사계절 전지훈련이 가능한 시설 조성으로 전국의 전지훈련 메카로 육성			
추진부서	시설체육과 체육기반부서	담당자(행정전화)	김성인(2387)	김경완(2388)
완료시기	■ 임기내(2024) □ 임기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 60%

현 황

- 기 조성 : 축구(10면), 배구(2개소), 야구(2개소), 비치발리볼(1개소)

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업내용
 - 사계절 전지훈련장 조성
 - 조성계획 : 축구(1면), 실내테니스장(3면)
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	3,670	400	70	3,200	0	3,970	200	70	3,700	0
2022	0					470	200	70	200	
2023	1,835	200	35	1,600		1,333			1,333	
2024	1,835	200	35	1,600		2,167			2,167	
2025	0					0				
2026	0					0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 훈련 가능한 종목 전지훈련팀 유치	달성
2023	○ 축구, 테니스장 조성 공사착공	달성
2024	○ 축구, 테니스장 조성 공사준공	
2025	○ 운영 및 유지관리	
2026	○ 운영 및 유지관리	

추진 실적

- 2017. 11. : 실시계획 인가 승인
- 2017. 12. ~ 2022. 8. : 사업 착공 및 단계별 사업 추진
- 2022. 7. ~ 2022. 8. : 훈련 가능한 종목 하계 전지훈련팀 유치
(축구, 배구, 야구, 비치발리볼 등)
- 2022. 8. : 스포츠파크 전체 공사 중지(2023하동세계차엑스포 행사장 활용)
- 2023. 7. : 공사 재개

문제점 및 대책

- 문제점
 - 하동군축구협회 측의 축구장 규격조정 요청
 - (당초) 규격60m×100m → (변경) 국제규격(68m×105m)
- 대책
 - 하동군축구협회 의견을 반영하여 국제규격 축구장 조성 1면 조성
 - (당초) 축구장 2면 조성 → (변경) 축구장 1면 조성

향후계획

- 2024. 12. : 축구장 1면 및 실내테니스장 3면 조성 완료

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	1*