

IV-2

미래를 여는 평생학습관 건립

| | | | | |
|---------|---|-----------|---------------|-----------|
| 공 약 목 표 | ○ 살기좋은 하동 정주여건 개선 및 급변하는 사회변화에 발맞춘 평생학습관 설치 | | | |
| 추진부서 | 행정과 평생학습부서 | 담당자(행정전화) | 이형화(2182) | 구은미(2184) |
| 완료시기 | ■ 임기내(2025) □ 임기후 | 사업구분 | ■ 신규사업 □ 계속사업 | |
| 사업주체 | □국 □도 ■군 □기타 | 예산구분 | ■ 예산 □ 비예산 | |
| 이행단계 | □완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 | | | 추진율 30% |

현황

- 도내 평생학습관 건립 현황

| 구분 | 개소수 | 시군명 | 비고 |
|------|-----|---|----|
| 건립시군 | 9 | 김해시, 진주시, 사천시, 거제시, 함안군, 창녕군, 남해군, 합천군, 양산시 | |
| 건립예정 | 3 | 창원시, 밀양시, 산청군 | |

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업내용 : 평생학습관 건립 1식(부지면적 4,473㎡, 연면적 2,900㎡)
· 강의실, 도서열람실, 동아리실, 예체능실, 조리실, 야외학습공간 등 3층 규모
- 사업위치 : 하동읍 읍내리 179-1 일원
- 사업비

(단위: 백만원)

| 구분 | 투자계획 | | | | | 예산확보 실적 | | | | |
|------|--------|----|-------|-------|-------|---------|----|----|-------|-------|
| | 소계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | 소계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 |
| 총계 | 14,600 | 0 | 2,000 | 8,400 | 4,200 | 6,900 | 0 | 0 | 4,700 | 2,200 |
| 2022 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 2023 | 2,200 | | | | 2,200 | 2,200 | | | | 2,200 |
| 2024 | 8,500 | | 2,000 | 4,500 | 2,000 | 4,700 | | | 4,700 | |
| 2025 | 3,900 | | | 3,900 | | 0 | | | | |

연차별 추진계획 및 목표

| 구분 | 주요 추진계획 및 목표 | 목표 달성 여부 |
|------|--|----------|
| 2022 | ○ 세부계획 수립 ○ 사전행정절차(재정투자심사 등) | 달성 |
| 2023 | ○ 기본계획 수립 및 타당성 조사 ○ 경남도 공공건축센터 사전검토 및 공공건축심의 ○ 공모 및 실시설계 용역 | 달성 |
| 2024 | ○ 평생학습관 착공 | |
| 2025 | ○ 평생학습관 준공 및 개관 운영 | |

추진 실적

- 2022. 8. : 지방소멸대응기금(기초계정) 선정(22억/23년도)
- 2022. 9.~10. : 제3단계 지역균형발전 개발사업 제출(9월) 및 현장점검(10월)
- 2022. 10. : 건립부지 결정을 위한 미래도시자문단 회의(3차, 5차, 6차, 7차)
- 2022. 11. : 하동읍 기본구상(안) 건립부지에 대한 관련 법령 검토
- 2022. 11. 21. : 하동군 중기지방재정 계획 반영
- 2022. 11. 28. : 2023년 공유재산관리계획 승인(군)
- 2023. 1. 9. : 빛드림하동본부 방문 상생발전기금 관계자 협의
- 2023. 1. 31. : 건립타당성 및 기본구상 용역 시행
- 2023. 3. ~ : 대상부지 부지소유자 협의
- 2023. 5. 31. : 제3차 경상남도 지방재정 투자사업 심사 의뢰
- 2023. 6. 21. : 공공투자관리센터 선임연구위원 자문
- 2023. 7.~12. : 평생학습관 건립 건축기본계획 수립 및 공모관리 용역
- 2023. 11. 15. : 군 설계공모 운영위원회 심의
- 2023. 11. 20. : 설계 공모 공고
- 2023. 11. 29. : 설계 공모작 접수 완료

사진 및 자료



향 후 계 획

- 2024. 1. ~ 2024. 6. : 실시설계
 - 2024. 7. : 공사 착공
 - 2025. 11. : 공사 준공
 - 2025. 12. ~ : 개관 및 운영
- [도시과 추진]

군 민 소 통 현 황

| 설명회,공청회 | 만족도조사 | 전문가자문 | 언론/방송보도 | SNS홍보 | 기타 (오프라인) |
|---------|-------|-------|---------|-------|--------------|
| 1 | 1 | 2* | 10 | - | 4** |

* 김근성(공공건축가), 김기수 박사(공공투자관리센터)

** 평생학습강사 간담회 의견청취 : 3회, 학습자간담회 의견청취 : 1회