

공 약 목 표	○ 함께 키우고, 함께 웃는 행복육아를 실현하는 육아지원 시설 조성 ○ 아동·청소년이 안전하고 행복한 돌봄. 문화 환경 조성			
추진부서	가족정책과 아동청소년부서	담당자(행정전화)	김윤옥(2812)	김창민(2813)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업 □ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산 □ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 □정상추진 ■일부추진 □보류 □폐기			추진율 30%

현 황

- 아동·청소년을 위한 공간이 없는 동부권지역에 아동·청소년을 위한 복합문화공간을 건립함으로써 지역별 문화혜택의 불균형을 해소하고, 아동·청소년의 복지 증진에 기여

사 업 개 요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 사업량 : 1개소(연면적 820내외㎡)
 - 위치 : 옥종면 양구리 35-1외 2필지
 - 시설내용 : 노래연습실, 댄스연습실, 영상미디어실, 요리제과제빵실 등
 - 사업비 : 3,000백만원
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000
2022	3,000	0			3,000	3,000				3,000
2023	0					0				
2024	0					0				
2025	0					0				
2026	0					0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 각 사업별 세부 추진계획 수립	달성
2023	○ 꿈나무 행복키움센터 착공	미달성
2024	○ 꿈나무 행복키움센터 완공	
2025	○ 사업 운영	
2026	○ 사업 운영	

추진 실적

- 2022. 6. : 예정부지 보상협의(계약) 체결 및 소유권 이전
- 2022. 7. : 지방소멸대응기금 투자계획 제출
- 2022. 8. : 지방재정 투자사업 심사 승인
- 2022. 10. : 공공건축물(어린이집, 복합건물) 조성 우수사례 벤치마킹
- 2022. 11. : 수요자 욕구조사(설문조사)
- 2023. 2. : 건축기획용역 시행
- 2023. 5. : 건축기획용역 중간보고
※ 국공립어린이집과 복합건물 → 개별건립 추진으로 계획 변경
- 2023. 9. : 2024년 당초예산 편성
- 2023. 10. : 건립부지 선정(옥종면 양구리 35-1외 2필지) 및 건축기획용역 시행
- 2023. 12. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료

사진 및 자료

- 위치도(옥종면 양구리 35-1외 2필지)



향후 계획

- 2024. 1. : 공공건축 심의
- 2024. 3. : 설계공모
- 2024. 6. : 기본 및 실시설계용역
- 2024. 10. : 착공
- 2025. 8. : 준공

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
1	-	2	1	1	-