

공 약 목 표	○ 수도 원격검침에 의한 실시간 수도사용량 확인, 요금부과, 누수발견, 취약계층의 위기 징후 파악 활용			
추진부서	수도사업과 상수도운영부서	담당자(행정전화)	박광원(6892)	김수양(6894)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	■ 신규사업 □ 계속사업	
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산 □ 비예산	
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 17.5%

현 황

● 광역 및 지방상수도 급수 현황

(2023. 12. 31.현재)

구분	읍·면	급수구역	급수인구(명)	급수전수(전)	시설용량(m ³ /일)	공급량(m ³ /일)
계		9개 읍·면	26,301	11,698	14,300	8,991
광역상수도	소계	6개 면	11,825	5,771	7,800	3,604
	금남	전역(덕포마을 제외)	2,982	1,671	5,000	1,082
	금성	전역	2,795	1,271		1,014
	고전	잔너리, 일기마을	128	74		47
	양보	운산, 수척, 진암, 만지, 상장암마을	337	234	1,200	88
	횡천	대덕, 운동, 하남, 상남마을	258	141		67
	진교	전역(안심, 남양, 관곡마을 제외)	5,325	2,380	1,600	1,306
지방상수도	소계	3개 읍·면	14,476	5,927	6,500	5,387
	하동	전역	9,514	3,191	4,000	3,425
	북천	전역(방화, 금촌, 가평, 사평, 모성 제외)	1,203	736	500	479
	옥종	전역(고암, 위태, 갈성, 화산양지, 공항, 오울 제외)	3,759	2,000	2,000	1,483

● 광역 및 지방상수도 급수 현황

(2023. 12. 31.현재)

총인구(명)	총급수인구(명)	상수도 보급률(%)	비고
42,313	26,301	62.1	2022년 63%

사업 개요

● 사업기간 : 2022 ~ 2026

● 사업내용

- 기계식 수도계량기를 스마트 미터링(디지털 수도계량기)으로 **전부 교체**

※ 디지털 수도계량기 교체 목표량 10,900대 중 1,907대 교체(17.5%)

· 스마트 미터링을 설치하여 원격검침에 의한 수도요금 부과, 일/시간 단위 사용량 분석, 누수발생 집중감시, 수도 사고 즉시 인지 및 초기대응으로 수돗물 절약 기대

· 수도 검침 방법을 월 1회 '방문' 검침에서 '실시간 비대면 원격' 검침으로 전환하여, 실시간 수도사용량을 활용한 독거노인, 장애인 세대 등 취약계층의 위기 징후 파악

● 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	4,088	216	0	3,872	0	2,108	216	0	1,892	0
2022	308	216		92		308	216		92	
2023	945			945		900			900	
2024	945			945		900			900	
2025	945			945		0				
2026	945			945		0				

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 디지털 구역유량계 200개, 수도계량기 500대 교체	달성
2023	○ 디지털 수도계량기 2,600대 교체	달성
2024	○ 디지털 수도계량기 2,600대 교체	
2025	○ 디지털 수도계량기 2,600대 교체	
2026	○ 디지털 수도계량기 2,600대 교체	

추진 실적

● 2022. 8. : 연도별, 블록*별 교체 계획 수립

● 2022. 9. : 사업비 당초예산 편성(1차년도)

● 2023. 9. : 사업비 당초예산 편성(2차년도)

● 2023. 12. : 디지털 수도계량기 1,907개 교체

* 블록 : 수돗물 공급량 분석이 가능한 독립된 구역 단위를 '블록'이라 하고, '지방상수도 현대화 사업'(사업기간 : 2017~2023년)으로 블록구축 완료

사진 및 자료



향 후 계 획

- 2024. 9. : 사업비 당초예산 편성(3차년도)
- 2025. 9. : 사업비 당초예산 편성(4차년도)

군 민 소 통 현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-