

공 약 목 표	○다목적 체육관과 종목별 전용 구장(연습장) 조성을 통해 군민에 양질의 체육활동 기회 제공 및 생활체육 저변 확대				
추진부서	시설체육과	체육기반부서	담당자(행정전화)	김성인(2387)	김경완(2388)
완료시기	■ 임기내(2025) □ 임기후		사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업
사업주체	□국 □도	■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				추진율 30%

## 현황

- 파크골프장 현황 : 3개소(진교, 고전, 횡천)

## 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업내용
  - 다목적 실내 체육관 조성 1개소
  - 파크골프장 조성 5개소
    - 기 조성 : 3개소(진교, 고전, 횡천)
    - 추진 중 : 3개소(진교 확장, 하동, 양보)
    - 추진완료 : 2개소(고전, 횡천)
  - 족구경기장 조성 1개소
  - 청소년 체육시설 설치 1개소
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	5,610	1,280	200	4,130	0	4,780	735	540	3,505	0
2022	817	100		717		817	100	-	717	
2023	1,493	380		1,113		1,963	235	390	1,338	
2024	1,100	300		800		2,000	400	150	1,450	
2025	2,200	500	200	1,500		0				
2026	0					0				

## 연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 진교·횡천 파크골프장 조성 추진 및 대상지 조사	달성
2023	○ 공모사업 신청(족구장, 청소년 체육시설)	달성
2024	○ 부지협의 및 실시설계용역, 공사 착공	
2025	○ 다목적체육관, 족구장 및 청소년체육시설 준공	
2026	○ 운영 및 유지관리	

## 추진 실적

- 2022. 10. : 횡천파크골프장 조성사업 준공
- 2022. 12. : 진교파크골프장 조성사업 인허가 절차 완료
- 2023. 2. : 악양 다목적체육관 건립사업 건축기획용역 시행
- 2023. 3. : 진교 파크골프장 조성사업 공사 착공
- 2023. 6. : 악양 다목적체육관 건립사업 건축심의 완료
- 2023. 7. : 악양 다목적체육관 건립사업 실시설계용역 시행

## 향후 계획

- 2023. 12. : 악양 다목적체육관 건립사업 실시설계용역 및 행정절차 완료
- 2024. 1. : 악양 다목적체육관 건립사업 착공
- 2024. 3. : 진교파크골프장 조성사업 공사 준공
- 2025. 12. : 다목적 체육관, 족구장 등 준공

## 주민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	1*	-	-	1**

\* 악양 다목적체육관 건립사업 건축전문가 자문(23.5.)

\*\* 하동군파크골프협회 간담회 개최(23.6.)