

공 약 목 표	○ 병원급 공공보건의료원의 설립으로 지역의 필수의료 공급 충족 ○ 의료취약지역 주민의 건강권과 생명권 보장			
추 진 부 서	보건정책과 의료혁신부서	담당자(행정전화)	정민정(7172)	정영숙(7173)
완 료 시 기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사 업 구 분	■ 신규사업 □ 계속사업	
사 업 주 체	□국 □도 ■군 □기타	예 산 구 분	■ 예산 □ 비예산	
이 행 단 계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 38%

현 황

- 계약내용
 - 공공(민간)병원 유치 또는 공공보건의료원 설립
 - 응급의료 기능 강화
 - 건강검진센터 설치

사 업 개 요

- 계약기간 : 2022년 ~ 2026년
- 설립형태 : 공공의료기관(응급실, 건강검진센터)
- 병원규모 : 9개 진료과목 이내(50병상 이내)
- 건축규모 : 건축연면적 4,000㎡
- 사 업 비

(단위: 백만원)

구 분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총 계	29,550	14,480	3,566	11,504	0	150	0	0	150	0
2022	8			8		150			150	
2023	142			142		0				
2024	1,188			1,188		0				
2025	21,212	14,212	3,500	3,500		0				
2026	7,000	268	66	6,666		0				

* 공사비 책정 : 2022년 서울시 공공건축물건립 공사비책정 가이드라인 참고

연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경찰병원 분원 후보지 공모 신청 및 유치 추진 ○ 타당성 조사 연구용역비 추경 확보 ○ 종합병원급 공공보건의료 구축 추진계획 수립 ○ 민간 및 전문가 자문위원회 구성 	달성
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타당성 조사 연구용역(규모, 인력, 진료과목 등) ○ 주민공청회 및 설문조사 ○ 공공의료기관 설립 기본계획 수립 ○ 공공의료기관 설립 사전 행정절차 이행 	달성
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공의료기관 설립 공모신청 ○ 공공의료기관 설립공사 실시설계 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공의료기관 설립공사 착공 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공의료기관 설립공사 준공 	

기 본 방 향

- 선 공공(민간)병원 유치(경찰병원 분원, 새하동병원 재개원 등)
 - 후 공공보건의료원 설립
 - 장기적인 재정투입 및 운용의 효율성, 전문성 등을 감안하여 선 공공(민간)병원 유치를 우선으로 하되,
 - 여의치 않을 경우 공공보건의료원 설립 추진
- ※ 종합병원급 의료기관 설치시 응급의료 및 건강검진센터 기능 확충

추진실적

- 경찰병원 분원 설립 유치활동
 - 2022. 7. : 후보지 추천(경찰청)
 - 2022. 8. : 군수님 언론 인터뷰 및 대국민 홍보
 - 2022. 8. : 국회의원 및 도지사 지원 건의
 - 2022. 10. : 평가대비 연구용역 시행 및 범군민 유치 홍보 추진
 - 2022. 10. : 범군민 추진위원회 위원 위촉 및 발대식 개최
 - 2022. 10. : 유치를 위한 국회 및 경찰청 방문(3회)
 - 2022. 10. : 유치를 위한 대정부 건의안 채택(도의회, 하동군의회)
 - 2022. 10. : 지리산권 자치단체장, 남해안남중권협의회 공동건의문 채택
 - 2022. 10. : 범군민 서명부 전달(경찰청)
 - 2022. 11. : 경찰병원 분원 유치 결의대회
 - 2022. 11. : 경찰병원 분원 건립 후보지 1차 평가결과 탈락

● 민간병원 유치 추진실적

- 2023. 1 ~ 5. : 민간병원 유치 활동 추진(8개소, 14회)

● 종합병원급 공공보건의료 구축 추진실적

- 2022. 9. : 종합병원급 공공보건의료 구축 추진계획 수립
- 2022. 10. : 공공(민간)의료 구축을 위한 자문위원회 구성 및 위원 위촉
- 2022. 11. : 종합병원급 지역의료기관 구축 타당성 조사 연구용역 추진계획 수립
- 2022. 12. : 종합병원급 공공의료 구축에 따른 도 지원 건의
- 2022. 12. : 종합병원급 지역의료기관 구축 타당성 조사 연구용역 시행
- 2022. 12. : 연구용역 제안서 평가위원 선정
- 2022. 12. : 협상에 의한 계약 공고 및 제안서 심사
- 2022. 12. : 용역업체 선정 및 계약체결
- 2022. 12. ~ 2023. 6. : 공공병원 사례 벤치마킹(7개소)
- 2023. 1. : 타당성 조사 연구용역 착수보고회 개최
- 2023. 1 ~ 4. : 메디컬빌리지 조성 대상지 조사 (20개소)
- 2023. 4. : 타당성 조사 연구용역 중간보고회(1차) 개최
- 2023. 4. ~ 7. : 지역의료기관 설립 부지 검토(9개소)
- 2023. 4. ~ 8. : 병원건립 입지 및 설립형태 등에 대한 전문가 자문(5회)
- 2023. 6. : 타당성조사 연구용역 변경 시행(과업기간 변경)
(당초: 2023. 9. 4. 변경: 2023. 11. 20.)
- 2023. 6. ~ 7. : 공공의료 인프라 구축 업무협약 3회(도 균형발전과, 도 보건행정과)
- 2023. 9. : 공공의료기관구축 업무협약(보건복지부)
- 2023. 9. : 연구용역(추가분) 업무협약(한국보건산업진흥원)
- 2023. 9. : 연구용역 2차 중간보고 및 주민공청회 개최
- 2023. 10. : 공공건축가 지정(2명)
- 2023. 10. : 타당성조사 연구용역 설계변경 시행(과업내용 추가)
- 2023. 11.~12. : 건축 배치대안 자문 및 협의 4회(총괄·공공건축가, 용역사)
- 2023. 12. : 연구용역 최종보고회 개최 및 완료

문제점 및 대책

● 공공보건의료원 설립시 문제점

- 인력수급 애로(의료인력 농촌근무 기피)
- 운영 전문성 확보 필요

● 대책

- 민간위탁 운영으로 인력수급 용이, 운영의 전문성 확보

향 후 계 획

● 공공보건의료원 설립

- 공공의료기관 설립 사전 행정절차 이행 : 2023. 9.~
- 건축기획용역, 구조진단용역, 지반조사 용역 : 2024. 1.
- 공공의료기관 설립 신청 : 2024. 4.
- 설계공모 관리대행 용역 및 설계공모 : 2024. 6
- 설립공사 기본 및 실시설계 : 2024. 9.
- 공사 착공 및 준공 : 2025~2026.

군 민 소 통 현 황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
2	-	10	37	3	3